

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
MÉXICO				11,298,225.38			100.00
RECONSTRUCCIÓN				400,839.68			100.00
Reconstrucción de Puentes			0.00	356,747.32			100.00
P.P San Blas	52+000		finiquito	44,092.36			100.00
PIP "Chapingo" Texcoco-Ecatepec	19+200		finiquito	356,747.32			100.00
Conservación Periódica de Tramos			0.00	2,297,748.35			100.00
Fresado y Carpeta de 7 cm			0.00	70,134.00			100.00
La Marquesa - Lerma (Cpo. B)	43.50	48.00	finiquito	70,134.00			100.00
Recuperación y Carpeta asfáltica de granulometría densa de 5.0 cm				2,227,614.35			100.00
Toluca-Lím. Edos. Méx./Mich Adeudo 2022	44.30	45.70	finiquito	474,245.38			100.00
Jorobas - Tula (Cpo.B) Adeudo 2022	0.00	5.90	finiquito	1,753,368.97			100.00
Atención a Puntos de Conflicto			0.00	2,348,643.34			100.00
Atlacomulco-Lím. Edos Méx./Qro	119.00	120.00	finiquito	712,489.82			100.00
Toluca-Lím. Edos Méx./Gro	94.00	95.00	finiquito	690,899.22			100.00
Toluca-Lím. Edos Méx./Gro	72.00	72.50	finiquito	755,671.02			100.00
Texcoco-Ecatepec Adeudo 2022	37+000		finiquito	189,583.27			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	5,667,176.79			100.00
Conservación rutinaria anual de tramos Zona Toluca I			finiquito	2,055,649.53			100.00
Conservación rutinaria anual de tramos Zona Toluca II			finiquito	515,217.22			100.00
Conservación rutinaria anual de tramos Zona Texcoco			finiquito	3,096,310.04			100.00

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
MÉXICO				11,298,225.38			100.00
Señalamiento Horizontal			0.00	13,387.00			100.00
Señalamiento Horizontal			finiquito	13,387.00			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	230,007.29			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	230,007.29			100.00
Otros Subprogramas				340,422.93			100.00
Seguimiento			finiquito	340,422.93			100.00