

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
SINALOA				54,388,885.84			100.00
RECONSTRUCCIÓN				38,788,479.14			100.00
Conservación Periódica de Tramos			0.00	38,788,479.14			100.00
Fresado y Carpeta			0.00	22,385,556.74			100.00
Guasave - Los Mochis (Cpo. A)	146.00	149.00	finiquito	64,239.65			100.00
Guasave - Los Mochis (Cpo. A)	178.30	181.05	finiquito	1,451,025.14			100.00
Guasave - Los Mochis (Cpo. B)	146.00	150.00	finiquito	585,234.41			100.00
Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. A)	43.82	51.63	finiquito	11,801,509.92			100.00
Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. B)	6.50	12.94	finiquito	5,476,530.21			100.00
Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. B)	15.03	19.45	finiquito	3,007,017.41			100.00
Recuperación de Pavimentos y Carpeta			0.00	9,682,879.39			100.00
Km 3+000 - Ent. Costa Rica	119.00	124.00	finiquito	9,682,879.39			100.00
Bacheo y Microcarpeta			0.00	6,720,043.01			100.00
Km 3+000 - Ent. Costa Rica (2 Cpos.)	202.90	207.40	finiquito	6,720,043.01			100.00
Conservación Periódica de Puentes			0.00	459,414.91			100.00
RÍO SAN LORENZO	164.78	164.78	finiquito	459,414.91			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	10,588,455.64			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	3,943,637.69			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	637,275.85			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	3,146,962.20			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	2,860,579.90			100.00
Señalamiento Horizontal			0.00	1,687,182.00			100.00

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
SINALOA				54,388,885.84			100.00
Señalamiento Horizontal ***			finiquito	1,687,182.00			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	934,560.65			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	934,560.65			100.00
Otros Subprogramas				1,930,793.50			100.00
Seguimiento				1,930,793.50			100.00
(**) Conservación Rutinaria de Tramos en el contrato 2023-25-CB-A-002-W-00-2023, se realizó la terminación anticipada de la obra, reduciéndose los montos por un importe de \$2,134,836.07 pesos.							
(***) Señalamiento Horizontal, Se redujo la asignación modificada de \$20,218,000.00 a \$12,304,078.41.							