

TRAMO	Km Inicial	Km Final	META	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
ZACATECAS				205,985,227.16		99.65	100.00
Conservación Periódica de Tramos			69.96	83,944,904.97	64.00	99.19	100.00
Fresado y Carpeta 5 cm.			22.96	36,957,713.12	17.00	100.00	100.00
Zacatecas - Gral Enrique Estrada (Cpo. A)	11.00	16.00	5.00	11,126,294.08	5.00	100.00	100.00
Zacatecas - Fresnillo (Cpo. B) *	36.52	38.00	4.48	143,087.60			100.00
Zacatecas - Fresnillo (Cpo. A) *	36.52	41.00	1.48	540,919.32			100.00
Lim. Edos. Jal./Zac. - Lim. Edos. Zac./Jal.	61.00	65.00	4.00	7,795,176.72	4.00	100.00	100.00
Lim. Edos. Jal./Zac. - Lim. Edos. Zac./Jal.	93.00	97.00	4.00	8,169,330.08	4.00	100.00	100.00
Rancho Grande - Lim. Edos. Zac./Dgo. (Cpo. A)	22.00	26.00	4.00	9,182,905.32	4.00	100.00	100.00
Microaglomerado			43.00	36,077,361.86	43.00	100.00	100.00
San Isidro - Ent. Chicharrona (Cpo. A)	66.40	70.80	4.40	2,977,734.68	4.40	100.00	100.00
Lim. Edos. Jal./Zac. - T. Malpaso (Cpo. B)	264.40	275.00	10.60	7,618,287.10	10.60	100.00	100.00
Lim. Edos. Ags./Zac. - Guadalupe	83.20	101.50	18.30	16,851,105.66	18.30	100.00	100.00
T. La Chicharrona - Lim. Edos. Zac./Dgo.	74.30	84.00	9.70	8,630,234.42	9.70	100.00	100.00
Riego de Protección			4.00	10,909,829.99	4.00	100.00	100.00
T. La Chicharrona - Lim. Edos. Zac./Dgo. (Cpo.A)	18.00	22.00	4.00	10,909,829.99	4.00	100.00	100.00
Atención a Puntos de Conflicto			3.00	8,800,601.14	3.00	100.00	100.00
Martínez Domínguez - Guadalupe	118.00	119.00	1.00	4,856,906.07	1.00	100.00	100.00
Enrique Estrada - Fresnillo	55.00	56.00	1.00	2,906,306.10	1.00	100.00	100.00
La Escondida - Morelos	9.00	10.00	1.00	1,037,388.97	1.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			2,062.82	84,666,654.10	2,062.82	100.00	100.00
Señalamiento Horizontal			1,324.00	20,384,535.87	1,324.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical			531.00	2,904,158.17	531.00	100.00	100.00
Barreras de Protección			1,042.00	2,074,252.98	1042.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			220.00	3,210,119.93	220.00	100.00	100.00

(*) Por motivos ajenos solo se realizó el 5% del pago de anticipo de estas obras, lo cual no presento avances físicos