

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CAMPECHE				823,943,116.75		99.22	98.29
	Conservación Periódica			14.22	30,056,922.38	12.72	100.00	81.40
	Bacheo y Riego de Sello			12.72	9,196,824.86	12.72	100.00	97.66
1	Fco. Escarcega - Lim. de Edos. Camp./Q. Roo	163.28	176.00	12.72	9,196,824.86	12.72	100.00	97.66
	Carpeta 5cm			1.50	13,440,442.09	1.50	100.00	60.02
2	Fco. Escarcega - Lim. de Edos. Camp./Q. Roo	207.24	208.74	1.50	13,440,442.09	1.50	100.00	60.02
	Riego de Sello				3,823,375.72			99.97
	Fco. Escarcega - Lim. de Edos. Camp./Q. Roo (12m ancho)	79.20	82.96	finiquito	144,749.72			100.00
	Lim. de Edos. Tab./Camp. - Escárcega (12m ancho)	274.00	294.00	finiquito	876,364.99			100.00
	Lim. de Edos. Tab./Camp. - Zacatal	128.50	149.00	finiquito	1,828,599.64			100.00
	Fco. Escarcega - Lim. de Edos. Camp./Q. Roo (12m ancho)	2.68	5.30	finiquito	94,236.90			100.00
	Fco. Escarcega - Lim. de Edos. Camp./Q. Roo (12m ancho)	68.00	72.90	finiquito	148,931.30			100.00
	Isla Aguada - Champotón	109.00	119.00	finiquito	282,097.91			100.00
	Isla Aguada - Champotón	119.00	129.00	finiquito	448,395.26			99.73
	Obras de Drenaje			4.00	3,596,279.71	4.00	100.00	100.00
	Fco. Escarcega - Lim. de Edos. Camp./Q. Roo			4.00	3,596,279.71	4.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,244.13	92,593,431.99	1,130.69	98.94	92.81
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,244.13	74,936,493.63	1,130.69		100.00
	Zona 1				6,298,911.05	87.65	100.00	100.00
	Zona 2				6,299,693.33	101.10	100.00	100.00
	Zona 3				6,299,383.39	100.50	100.00	100.00
	Zona 4				6,296,898.95	80.00	100.00	100.00
	Zona 5				5,299,689.61	103.10	100.00	100.00
	Zona 6				4,399,857.90	88.31	100.00	100.00
	Zona 7				6,299,990.18	94.32	100.00	100.00
	Zona 8				6,297,921.10	82.90	100.00	100.00
	Zona 9				5,299,993.17	93.76	85.04	100.00
	Zona 10				5,282,448.04	112.90	100.00	100.00
	Zona 11				3,409,500.00	93.68	100.00	100.00
	Zona 12				3,412,536.42	92.47	100.00	100.00
	Zona 1 (conservación inmediata)				2,148,542.37	314.48	100.00	100.00
	Zona 2 (conservación inmediata)				2,405,333.75	362.75	100.00	100.00
	Zona 3 (conservación inmediata)				3,349,250.75	236.93	100.00	100.00
	Zona 4 (conservación inmediata)				2,136,543.62	333.03	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-04-CB-A-001-W-00-2020)			finiquito	405,055.26			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-04-CB-A-002-W-00-2020)			finiquito	1,800,662.48			100.00

**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CAMPECHE				823,943,116.75		99.22	98.29
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-04-CB-A-003-W-00-2020)			finiquito	1,235,733.77			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-04-CB-A-022-W-00-2020)			finiquito	637,249.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-04-CB-A-004-W-00-2020)			finiquito	1,731,148.73			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-04-CB-A-005-W-00-2020)			finiquito	1,536,615.59			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-04-CB-A-006-W-00-2020)			finiquito	709,206.50			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-04-CB-A-007-W-00-2020)			finiquito	487,476.25			100.00
	CONVENIOS				5,800,065.29			0.00
	Gastos de Operación				3,313,725.49			74.03
	Señalamiento Horizontal			1,147.19	34,724,150.19	1,130.69	99.03	100.00
	Señalamiento Horizontal			499.66	10,005,429.57	483.16	96.70	100.00
	Señalamiento Horizontal			332.05	13,650,976.86	332.05	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			315.48	10,467,549.42	315.48	100.00	100.00
	FINIQUITOS			finiquito	600,194.34			99.98
	Señalamiento Vertical			2,440.00	7,201,403.49	2,440.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,207.00	3,557,162.17	1,207.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,233.00	3,644,241.32	1,233.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			126.00	2,131,984.72	126.00	100.00	99.97
	Conservación Rutinaria de Puentes			126.00	2,016,469.42	126.00	100.00	100.00
	FINIQUITOS			finiquito	115,515.30			99.46
	Otros Subprogramas				4,085,499.06			100.00
	Seguimiento				3,373,973.49			100.00
	Seguimiento (FINIQUITOS)				711,525.57			99.99
	Emergencias (contratos 2021)				16,528,759.92			88.84
	Emergencias (contratos 2021)				16,528,759.92			88.84
	Programa Asociación Público Privada de Conservación			175.41	636,620,965.00			100.00
	(APP Campeche - Merida)			175.41	636,620,965.00			100.00