



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				871,583,573.53		100.00	91.61
	RECONSTRUCCIÓN				107,306,191.97			99.98
	Reconstrucción de Tramos			18.00	72,025,936.31	18.00	100.00	99.98
1	Ramal a Lagos de Montebello	0.00	18.00	18.00	72,025,936.31	18.00	100.00	99.98
	Reconstrucción de Puentes			5.00	35,280,255.66	5.00	100.00	100.00
2	Laja (Catatzajá - Lím. de Edos. Chis./Tab.)	139+500		1.00	2,493,717.89	1.00	100.00	100.00
3	Arroyo las Flores (Raudales Malpaso - Lím. de Edos. Chis./Tab.)	30+500		1.00	25,723,544.05	1.00	100.00	100.00
4	Estero San Benito (Tapachula - Puerto Madero)	27+700		1.00	2,792,164.14	1.00	100.00	100.00
5	Timbral, Girasol (Ent. Comitán - Lagos de Montebello)	1+700 y 12+061		2.00	4,225,491.97	2.00	100.00	100.00
	Huixtán (Catatzajá - Lím de Edos. Chis./Tab.)	214+900		finiquito	45,337.61			100.00
	Conservación Periódica			208.70	265,087,068.91	208.70	100.00	100.00
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm			23.40	21,282,162.99	23.40	100.00	100.00
6	Tapachula - T. Jaritas (2 Cpos.)	6.80	15.00	16.40	11,264,957.56	16.40	100.00	100.00
7	T. Jaritas - Ciudad Hidalgo (T.A.)	0.10	24.50	7.00	10,017,205.43	7.00	100.00	100.00
	Fresado de 3.0 cm y Carpeta de 4.0 cm			65.60	91,834,031.32	65.60	100.00	100.00
8	Escopetazo - San Cristóbal de las Casas	34.40	64.40	30.00	48,811,145.62	30.00	100.00	100.00
9	Escopetazo - San Cristóbal de las Casas (T.A.)	64.40	82.40	18.00	27,732,249.66	18.00	100.00	100.00
10	Chiapa de Corzo - San Cristóbal de las Casas	16.80	34.40	17.60	15,290,636.04	17.60	100.00	100.00
	Fresado de 4.0 cm y Carpeta de 4.0 cm			25.00	38,714,629.79	25.00	100.00	100.00
11	Ent. Playas de Catatzajá - Rancho Nuevo (T.A.)	35.00	70.00	15.00	17,456,042.36	15.00	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				871,583,573.53		100.00	91.61
12	Entronque (Autopista Las Choapas - Ocozocoautla) - La Herradura.*	0.00	3.50	5.00	11,542,392.72	5.00	100.00	100.00
13	Raudales de Malpaso - Francisco J. Santa María (T.A.)	3.00	8.00	5.00	9,716,194.71	5.00	100.00	100.00
	Bacheo y Carpeta de 4.0 cm			17.00	13,517,044.33	17.00	100.00	100.00
14	Lím. de Edos. Oax./Chis. - Ocozocoautla	57.00	74.00	17.00	13,517,044.33	17.00	100.00	100.00
	Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			20.50	37,191,922.24	20.50	100.00	100.00
15	T. Jaritas - Puerto Madero (2 Cpos.)	20.00	25.50	11.00	17,169,686.82	11.00	100.00	100.00
16	Libramiento Ocozocoautla (Incluye Riego de Sello)	0.00	9.50	9.50	17,853,845.94	9.50	100.00	100.00
	Motozintla - El Jocote			finiquito	670,492.50			100.00
	Huixtán (Catazajá - Lím de Edos. Chis./Tab.)			finiquito	1,010,886.80			100.00
	Tapachula - Entronque Jaritas (T.A.)			finiquito	487,010.18			100.00
	Bacheo y Riego de Sello			42.20	25,847,461.56	42.20	100.00	100.00
17	T. Jaritas - Puerto Madero	19.00	20.00	1.00	587,107.98	1.00	100.00	100.00
18	T. Jaritas - Puerto Madero	25.50	26.50	1.00	587,107.98	1.00	100.00	100.00
19	Ramal a Base Naval	0.00	4.70	4.70	2,367,595.70	4.70	100.00	100.00
20	Playas de Catazajá - Xhanil	27.40	35.00	7.60	4,805,608.37	7.60	100.00	100.00
21	Playas de Catazajá - Xhanil (T.A.)	70.00	80.00	5.00	3,161,584.45	5.00	100.00	100.00
22	Playas de Catazajá - Xhanil	86.50	100.00	13.50	8,062,414.44	13.50	100.00	100.00
23	Xhanil - Rancho Nuevo	134.40	143.80	9.40	6,276,042.64	9.40	100.00	100.00
	Renivelación y Riego de Sello			15.00	13,620,702.86	15.00	100.00	100.00
24	Ent. San Javier - Lagos de Montebello	192.00	202.00	10.00	7,172,461.89	10.00	100.00	100.00
25	Ent. San Javier - Lagos de Montebello	185.00	186.50	1.50	1,934,472.29	1.50	100.00	100.00
26	Ent. San Javier - Lagos de Montebello	202.00	205.50	3.50	4,513,768.68	3.50	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				871,583,573.53		100.00	91.61
	Atención a Fallas Geológicas			3.00	23,079,113.82	3.00	100.00	100.00
27	Teapa - Escopetazo	89+500		1.00	8,387,632.97	1.00	100.00	100.00
28	Teapa - Escopetazo	181+080		1.00	7,894,242.79	1.00	100.00	100.00
29	Libramiento de Ocozocoautla	8+645		1.00	6,797,238.06	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			4.00	2,850,810.39	4.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			4.00	2,850,810.39	4.00	100.00	100.00
	Puntos de conflicto			4.00	42,506,895.97	4.00	100.00	100.00
30	Jitol - Bochil	202+900		1.00	2,544,441.02	1.00	100.00	100.00
31	Lím. Edos. Oax. Chia - Arriaga	30+000	42+000	1.00	17,601,366.41	1.00	100.00	100.00
32	Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal	81+000		1.00	7,572,790.35	1.00	100.00	100.00
33	Tapachula - Puerto Madero	10+000		1.00	14,788,298.19	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,099.21	157,637,906.66	2,099.21	100.00	98.86
	Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			2,099.21	140,135,070.00	2,099.21	100.00	99.14
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no. 2019-07-CB-A-501-W-00-2019)			178.48	17,412,876.00	178.48	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no. 2019-07-CB-A-502-W-00-2019)			58.50	15,867,205.95	58.50	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no. 2019-07-CB-A-503-W-00-2019)			151.50	15,232,273.44	151.50	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no. 2019-07-CB-A-504-W-00-2019)			224.25	14,263,519.35	224.25	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no. 2019-07-CB-A-505-W-00-2019)			194.23	11,799,897.99	194.23	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no. 2019-07-CB-A-506-W-00-2019)			232.30	11,446,391.26	232.30	100.00	100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				871,583,573.53		100.00	91.61
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no. 2019-07-CB-A-507-W-00-2019)			191.00	12,207,839.14	191.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no. 2019-07-CB-A-508-W-00-2019)			210.59	10,788,002.13	210.59	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no. 2019-07-CB-A-509-W-00-2019)			151.24	10,223,649.24	151.24	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no. 2019-07-CB-A-510-W-00-2019)			150.00	10,297,887.24	150.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no. 2019-07-CB-A-555-W-00-2019)			122.80	10,595,528.26	122.80	100.00	88.65
	Finiquito 2018 (contrato no. 503)			finiquito	103,356.26			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 504)			finiquito	96,115.19			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 505)			finiquito	129,614.42			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 506)			finiquito	147,139.71			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 507)			finiquito	188,918.37			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 508)			finiquito	144,364.49			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 509)			finiquito	117,926.24			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 510)			finiquito	117,185.54			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 511)			finiquito	110,528.52			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 512)			finiquito	51,435.95			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 513)			finiquito	47,481.94			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 514)			finiquito	50,877.41			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 515)			finiquito	109,319.91			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 516)			finiquito	98,658.78			100.00



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				871,583,573.53		100.00	91.61
	Finiquito 2018 (contrato no. 517)			finiquito	71,796.72			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 518)			finiquito	23,123.12			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 519)			finiquito	128,200.25			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 520)			finiquito	48,582.02			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 521)			finiquito	70,273.03			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 522)			finiquito	356,703.60			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 523)			finiquito	177,003.19			100.00
	Gastos de Operación				15,114,232.00			96.10
	Señalamiento Horizontal			2,099.21	69,338,000.00	2,099.21	100.00	96.55
	Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			2,099.21	69,193,414.49	2,099.21	100.00	96.54
	Señalamiento Horizontal (contrato no. 2019-07-CB-A-556-W-00-2019)			800.00	19,193,481.05	800.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal (contrato no. 2019-07-CB-A-557-W-00-2019)			1,400.00	26,032,775.48	1,400.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal (contrato no. 2019-07-CB-A-558-W-00-2019)			1,500.00	23,967,157.96	1,500.00	100.00	90.01
	Finiquito 2018 (contrato no. 558)			finiquito	68,826.94			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 625)			finiquito	75,758.57			100.00
	Barrera de Protección			16,910.00	19,516,737.38	16,910.00	100.00	100.00
	Barrera de Protección (contrato no. 564)			16,910.00	19,516,737.38	16,910.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			9,438.00	35,108,762.72	9,438.00	100.00	93.31
	Señalamiento Vertical (contrato no. 559)			4,296.00	16,528,762.72	4,296.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical (contrato no. 560)			5,142.00	18,580,000.00	5,142.00	100.00	87.36



No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				871,583,573.53		100.00	91.61
	Conservación Rutinaria de Puentes			219.00	8,499,999.83	219.00	100.00	97.54
	Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 511)			109.00	4,355,337.48	109.00	100.00	95.20
	Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 512)			110.00	4,013,294.92	110.00	100.00	100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 524)			finiquito	72,474.69			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 525)			finiquito	13,112.84			100.00
	Finiquito 2018 (contrato no. 526)			finiquito	45,779.90			100.00
	Otros Subprogramas				15,249,875.00			95.12
	Estudios y/o Proyectos				10,500,000.00			92.91
	Seguimiento (contrato no. 516-Y)				2,307,090.70			100.00
	Seguimiento (contrato no. 545-Y)				2,442,784.30			100.00
	Programa Asociación Público Privada de Conservación			486.93	148,481,324.70			55.79
	(APP Arriaga - Tapachula)				148,481,324.70			55.79

(*) Del km 0+000 al km 3+500, continuando con el km 28+900 al 30+400, teniendo una meta de 5.0 km