



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
COLIMA				237,315,943.00		99.29	96.10
RECONSTRUCCIÓN				46,699,010.76			94.59
Reconstrucción de Puentes			4.00	46,699,010.76	4.00	100.00	94.59
La Caída (Manzanillo - Minatitlán)	49+300		1.00	7,508,392.17	1.00	100.00	99.07
Los Reyes (Lím. de Edos. Mich./ Col. - Manzanillo)	286+500		1.00	14,037,423.51	1.00	100.00	99.00
La Culebra (Manzanillo - Minatitlán)	46+900		1.00	7,653,195.08	1.00	100.00	79.60
Marabasco I (Manzanillo - Minatitlán)	44+600		1.00	17,500,000.00	1.00	100.00	95.69
Conservación Periódica			58.80	125,186,025.28	58.80	100.00	98.77
Riego de Sello			7.70	6,377,673.23	7.70	100.00	100.00
Lím. de Edos. Mich./Col. - Ent. a Poblado Tecomán	229.60	237.30	7.70	6,377,673.23	7.70	100.00	100.00
Fresado y Carpeta de 5.0 cm			39.90	103,136,768.74	39.90	100.00	98.51
Colima - Ent. Tecomán (2 Cpos.) mezcla de alto desempeño	14.00	16.00	4.00	14,523,288.09	4.00	100.00	100.00
Colima - Ent. El Trapiche (Cpo. B) mezcla de alto desempeño	3.60	7.00	3.40	10,386,258.10	3.40	100.00	100.00
Playa Azul - Manzanillo	290.00	304.80	14.80	25,740,104.80	14.80	100.00	98.37
Lím. de Edos. Jal./Col. - Ent. Lib. Colima	204.00	209.00	5.00	11,097,819.11	5.00	100.00	94.55
Ent. El Mirador-Ent. Miramar	91.30	104.00	12.70	41,389,298.64	12.70	100.00	98.77
Riego de Sello			11.20	8,700,000.00	11.20	100.00	100.00
Ent. Libramiento Colima- Ent. Tecomán (Cpo.B)	2.80	14.00	11.20	8,700,000.00	11.20	100.00	100.00
Obra de Drenaje			1.00	6,971,583.31	1.00	100.00	100.00
Manzanillo - Barra de Navidad	23+219		1.00	6,971,583.31	1.00	100.00	100.00
Conservación Periódica de Puentes			3.00	4,399,818.64	3.00	100.00	100.00
Conservación Periódica de Puentes			3.00	4,399,818.64	3.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			285.21	31,598,170.58	285.21	100.00	91.20
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			285.21	29,368,258.48	285.21	100.00	90.85
Gastos de Operación				2,229,912.10			95.69
Señalamiento Horizontal			285.21	9,143,029.42	234.38	82.18	95.53
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			285.21	9,143,029.42	234.38	82.18	95.53
Barrera de Protección			2,360.00	4,364,747.31	2,360.00	100.00	100.00
Barrera de Protección (contrato no.018)			2,360.00	4,364,747.31	2,360.00	100.00	100.00



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Señalamiento Vertical			1,845.00	4,852,599.01	1,845.00	100.00	97.66
Señalamiento Vertical (contrato no.016)			1,845.00	4,852,599.01	1,845.00	100.00	97.66
Conservación Rutinaria de Puentes			109.00	4,200,000.00	109.00	100.00	99.58
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no.004)			109.00	4,200,000.00	109.00	100.00	99.58
Otros Subprogramas				6,872,542.00			72.90
Estudios y/o Proyectos				5,350,000.00			69.88
Seguimiento				1,522,542.00			83.50

(*) Del km 204.0 al 210.9 y del km 214.2 al 218.3