

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	NAYARIT				242,372,927.14		99.95	95.50
	RECONSTRUCCIÓN				1,546,310.02			
	Reconstrucción de Puentes				1,546,310.02			0.00
	El Bejuco Principal (Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.)	76+715		finiquito	1,546,310.02			0.00
	Conservación Periódica			83.04	163,789,137.08	83.04	100.00	97.01
	Renivelación y Microaglomerado			8.00	9,659,175.46	8.00	100.00	100.00
1	Guadalajara - Tepic	123.00	131.00	8.00	9,659,175.46	8.00	100.00	100.00
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm			71.04	147,872,155.51	71.04	100.00	98.29
2	Tepic - Puerto Vallarta	62.00	71.00	9.00	20,343,777.82	9.00	100.00	100.00
3	Tepic - Puerto Vallarta	106.00	108.40	2.40	5,916,831.31	2.40	100.00	100.00
4	Guadalajara - Tepic	135.50	146.00	10.50	22,923,363.22	10.50	100.00	100.00
5	Guadalajara - Tepic	146.00	156.50	10.50	21,264,478.86	10.50	100.00	100.00
6	Guadalajara - Tepic	177.50	182.00	4.50	7,907,247.66	4.50	100.00	99.96
7	Guadalajara - Tepic	199.00	211.00	12.00	24,112,893.19	12.00	100.00	97.88
8	Tepic - Mazatlán	114.00	124.00	10.00	21,497,385.58	10.00	100.00	100.00
9	Tepic - Mazatlán	14.36	26.50	12.14	21,898,957.51	12.14	100.00	100.00
	Ramal a San Blas	20.00	35.20	finiquito	2,007,220.36			0.00
	Microaglomerado			4.00	6,121,158.11	4.00	100.00	63.39
10	Tepic - Puerto Vallarta	4.00	8.00	4.00	3,880,233.18	4.00	100.00	100.00
	Saldo			SM	2,240,924.93			0.00
	Renivelación y Riego de Sello				136,648.00			0.00
	Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.	103.00	114.00	finiquito	136,648.00			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			765.68	42,831,292.79	765.68	100.00	97.58
	Conservación Rutinaria de Tramos			765.68	41,793,829.30	765.68	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	209,095.80			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	121,687.60			0.00
	Gastos de Operación			GOP	706,680.09			0.00
	Señalamiento Horizontal			765.68	20,423,594.69	765.68	100.00	85.40
	Señalamiento Horizontal			765.68	5,185,776.58	765.68	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	2,204,580.00			100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	13,033,238.11			77.13
	Señalamiento Vertical			1,722.00	5,380,360.69	1,722.00	100.00	95.12
	Señalamiento Vertical			1,722.00	5,118,044.53	1,722.00	100.00	100.00
	Finiquito 2019			finiquito	262,316.16			0.00



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	NAYARIT				242,372,927.14		99.95	95.50
	Conservación Rutinaria de Puentes			128.00	2,563,639.88	123.00	96.09	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			128.00	2,563,639.88	123.00	96.09	100.00
	Otros Subprogramas				5,838,591.99			96.77
	Seguimiento			SM	4,582,517.84			100.00
	Seguimiento			finiquito	6,074.15			0.00
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	1,250,000.00			85.39