



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
QUERÉTARO				314,721,933.00		100.00	98.86
Conservación Periódica			121.50	190,640,553.00	121.50	100.00	99.32
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm			47.20	120,886,869.01	47.20	100.00	98.92
Jalpan - Lím. de Edos. Qro/S.L.P.	34.00	52.30	18.30	42,535,679.44	18.30	100.00	96.94
Caseta de Cobro Palmillas-Querétaro (2 Cpos) T.A. mezcla de alto desempeño	207.00	212.10	7.00	23,655,685.09	7.00	100.00	100.00
Caseta de Cobro Palmillas-Querétaro (2 Cpos) T.A. mezcla de alto desempeño	207.00	212.10	3.10	6,500,682.63	3.10	100.00	100.00
San Juan del Río- Lím. Qro/S.L.P.	201.00	206.00	5.00	11,879,966.05	5.00	100.00	100.00
Entr. Huimilpan - Entr. Sta. Rosa Jáuregui (2 Cpos)	40.00	46.90	13.80	36,314,855.80	13.80	100.00	100.00
Riego de Sello			12.00	9,862,990.60	12.00	100.00	100.00
Entr. Huimilpan - Entr. Sta. Rosa Jáuregui (Cpo. A)	10.00	22.00	12.00	9,862,990.60	12.00	100.00	100.00
Bacheo y Microagomerado			25.50	23,377,965.00	25.50	100.00	100.00
Entr. Huimilpan - Entr. Sta. Rosa Jáuregui (Cpo. A)	35.00	37.50	2.50	2,291,957.35	2.50	100.00	100.00
Entr. Huimilpan - Entr. Sta. Rosa Jáuregui (Cpo. B)	12.00	18.00	6.00	5,500,697.65	6.00	100.00	100.00
Entr. Huimilpan - Entr. Sta. Rosa Jáuregui (Cpo. B)	23.00	40.00	17.00	15,585,310.00	17.00	100.00	100.00
Bacheo y Microcarpeta			16.80	30,824,492.40	16.80	100.00	100.00
Entr. Huimilpan - Entr. Sta. Rosa Jáuregui (Cpo. A)	22.00	26.00	4.00	7,051,417.16	4.00	100.00	100.00
Entr. Huimilpan - Entr. Sta. Rosa Jáuregui (Cpo. A)	31.00	35.00	4.00	7,051,417.16	4.00	100.00	100.00
Entr. Huimilpan - Entr. Sta. Rosa Jáuregui (Cpo. A)	37.50	40.00	2.50	4,407,135.72	2.50	100.00	100.00
Entr. Huimilpan - Entr. Sta. Rosa Jáuregui (Cpo. B)	18.00	23.00	5.00	8,814,271.45	5.00	100.00	100.00
Querétaro Lím. de Edos. Qro/Gto. (2 Cpos) T.A.	22.00	27.60	1.30	3,500,250.91	1.30	100.00	100.00
Riego de Protección			20.00	3,739,061.07	20.00	100.00	100.00
Entr. Huimilpan - Entr. Sta. Rosa Jáuregui (Cpo. A) (ASI)	0.00	10.00	10.00	2,104,820.00	10.00	100.00	100.00
Entr. Huimilpan - Entr. Sta. Rosa Jáuregui (Cpo. B) (Nanosello)	0.00	10.00	10.00	1,487,700.00	10.00	100.00	100.00
Entr. Huimilpan - Entr. Sta. Rosa Jáuregui (Tramos Aislados) (ASI)			finiquito	146,541.07			100.00
Recuperación de 10.0 cm. Y Carpeta de 5.0 cm				1,949,174.92			100.00
Entr. Huimilpan-Entr. Sta. Rosa Jáuregui (Cpo A)	26.00	31.00	finiquito	1,285,808.62			100.00
Lím. de Edos. Méx./Qro.-Entr. Toluca (2 Cpos)	128.10	131.50	finiquito	483,527.25			100.00
San Juan del Río - Lím. Qro/S.L.P (Cpo. A)	35.00	38.00	finiquito	179,839.05			100.00
Conservación Periódica de Puentes			27.00	9,563,615.00	27.00	100.00	100.00
Conservación Periódica de Puentes			27.00	9,563,615.00	27.00	100.00	100.00
Puntos de conflicto			3.00	4,060,874.00	3.00	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Entr. Buenavista – San Miguel de Allende	0+000	1+000	1.00	1,357,187.76	1.00	100.00	100.00
Entr. Huimilpan - Entr. Sta. Rosa Jáuregui	16+000	17+500	1.00	1,703,686.24	1.00	100.00	100.00
Entr. Huimilpan - Entr. Sta. Rosa Jáuregui	19+500	20+500	1.00	1,000,000.00	1.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			487.43	46,899,184.00	487.43	100.00	98.31
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			487.43	43,077,661.17	487.43	100.00	99.83
Finiquitos 2018 (Contrato No. 006)			finiquito	86,848.46			100.00
Finiquitos 2018 (Contrato No. 007)			finiquito	290,255.03			100.00
Finiquitos 2018 (Contrato No. 008)			finiquito	124,603.44			99.85
Finiquitos 2018 (Contrato No. 009)			finiquito	116,495.98			100.00
Finiquitos 2018 (Contrato No. 010)			finiquito	238,324.08			100.00
Finiquitos 2018 (Contrato No. 011)			finiquito	219,479.46			100.00
Finiquitos 2018 (Contrato No. 025)			finiquito	360,516.38			100.00
Gastos de Operación				2,385,000.00			69.87
Señalamiento Horizontal			487.43	23,654,986.00	487.43	100.00	99.57
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			487.43	23,654,986.00	487.43	100.00	99.57
Barrera de Protección			2,460.00	10,189,000.00	2,460.00	100.00	94.70
Barrera de Protección (contrato no.____)			2,460.00	10,189,000.00	2,460.00	100.00	94.70
Señalamiento Vertical			2,350.00	14,437,594.00	2,350.00	100.00	99.96
Señalamiento Vertical (contrato no. 029)			1,175.00	7,225,094.00	1,175.00	100.00	99.91
Señalamiento Vertical (contrato no.____)			1,175.00	7,212,500.00	1,175.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			99.00	3,900,000.00	99.00	100.00	99.42
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 007)			99.00	3,900,000.00	99.00	100.00	99.42
Otros Subprogramas				11,376,127.00			92.63
Estudios y/o Proyectos				9,560,500.00			91.24
Seguimiento				1,815,627.00			100.00