



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
TAMAULIPAS				740,825,635.00		100.00	94.72
RECONSTRUCCIÓN				71,448,858.27			100.00
Reconstrucción de Puentes			5.00	71,448,858.27	5.00	100.00	100.00
Rancherías (Reynosa - Miguel Alemán)	73+980		1.00	23,703,192.98	1.00	100.00	100.00
Las Puentes (Guemez - Jimenez)	51+950		1.00	14,864,411.90	1.00	100.00	100.00
Mariano Escobedo (Guemez - Jimenez)	83+800		1.00	8,206,513.50	1.00	100.00	100.00
El Columpio (Tampico - Cd. Mante)	103+000		1.00	14,977,897.61	1.00	100.00	100.00
El Cerro (Tampico - Cd. Mante)	113+500		1.00	9,124,992.12	1.00	100.00	100.00
El Danny y El Chote (Estación Manuel González)			finiquito	212,986.05			100.00
El Coronel (Cd. Mier - Entre Tr.85)			finiquito	358,864.11			100.00
Conservación Periódica			110.95	267,540,531.45	110.95	100.00	98.88
Carpeta 5.0 cm			20.95	51,823,857.49	20.95	100.00	94.58
Monterrey - Reynosa (Cpo. A) Mezcla de alto desempeño	181.05	202.00	10.95	25,546,172.73	10.95	100.00	99.99
Monterrey - Reynosa (Cpo. A) Mezcla de alto desempeño	192.00	202.00	10.00	26,277,684.76	10.00	100.00	89.32
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm			3.00	13,688,579.33	3.00	100.00	100.00
Jimenez - La Coma (2 Cpos.)	126.50	128.00	3.00	12,811,217.48	3.00	100.00	100.00
La Coma - San Fernando	181.00	187.20	finiquito	877,361.85			100.00
Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			49.50	158,977,532.37	49.50	100.00	99.88
Jimenez - La Coma	111.80	119.00	7.20	25,300,633.05	7.20	100.00	99.25
Jimenez - La Coma	119.00	126.50	7.50	25,585,495.92	7.50	100.00	100.00
Cd. Victoria - Güemez	24.00	28.00	4.00	12,594,165.76	4.00	100.00	100.00
Padilla - Jimenez (2 Cpos.) T.A.	85.30	89.00	5.60	14,686,819.96	5.60	100.00	100.00
Matamoros - Río Bravo (Cpo. B)	2.00	7.00	5.00	12,138,652.61	5.00	100.00	100.00
San Fernando-Matamoros	284.70	291.20	6.50	20,358,395.05	6.50	100.00	100.00
San Fernando-Matamoros	291.20	297.20	6.00	22,394,095.05	6.00	100.00	100.00
San Fernando-Matamoros	277.00	284.70	7.70	25,090,956.14	7.70	100.00	100.00
Cd. Victoria - Lím. de Edos. Tamps./N.L.	27.00	29.10	finiquito	306,290.98			100.00
San Fernando - Matamoros (2 Cpos.)	297.20	300.20	finiquito	522,027.85			100.00
Bacheo y Riego de Sello			20.30	24,076,414.88	20.30	100.00	100.00
Libramiento de Jimenez	0.00	4.70	4.70	4,580,998.05	4.70	100.00	100.00
Cd. Victoria - Padilla	28.00	36.10	8.10	6,593,647.12	8.10	100.00	100.00
Padilla - Jiménez	89.00	95.00	6.00	6,614,025.82	6.00	100.00	100.00
Jiménez - La Coma	99.00	100.50	1.50	4,580,998.05	1.50	100.00	100.00
Tejon - Reynosa	9.00	18.00	finiquito	526,682.48			100.00
Libramiento Francisco Villa	0.00	7.00	finiquito	202,479.16			100.00



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Reynosa - Cd. Mier	95.00	101.20	finiquito	92,220.49			100.00
San Fernando - Matamoros	202.00	225.00	finiquito	576,815.17			100.00
Tula - Cd. Victoria	103.00	110.00	finiquito	270,526.76			100.00
Tula - Cd. Victoria	130.00	133.00	finiquito	38,021.78			100.00
Renivelaciones y Riego de Sello			17.20	18,974,147.38	17.20	100.00	99.99
Lim. Edos. SLP/Tam.-Antiguo Morelos	194.00	198.90	4.90	5,165,916.51	4.90	100.00	99.99
Cd. Mante-Cd. Victoria	163.00	168.30	5.30	6,808,630.66	5.30	100.00	100.00
Villa de Casas-Soto la Marian	40.00	47.00	7.00	6,999,600.21	7.00	100.00	99.98
Conservación Periódica de Puentes			10.00	9,051,674.36	10.00	100.00	74.89
Conservación Periódica de Puentes			5.00	4,638,691.62	5.00	100.00	96.77
Conservación Periódica de Puentes			5.00	4,356,619.08	5.00	100.00	51.27
Conservación Periódica de Puentes			finiquito	56,363.66			100.00
Puntos de conflicto			2.00	29,662,859.13	2.00	100.00	100.00
Entronque Bustamante (Tula - Cd. Victoria)	73+500		1.00	18,096,029.64	1.00	100.00	100.00
Par Vial Florida (Tula - Cd. Victoria)	93+000	103+00	1.00	11,566,829.49	1.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			2,157.29	150,658,692.59	2,157.29	100.00	85.45
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			2,157.29	136,791,625.69	2,157.29	100.00	83.98
finiquito 2017 (contrato no. 005)			finiquito	11,517.11			100.00
finiquito 2017 (contrato no. 010)			finiquito	101,398.88			100.00
finiquito 2017 (contrato no. 014)			finiquito	26,278.64			100.00
finiquito 2017 (contrato no. 016)			finiquito	4,221.69			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 001)			finiquito	348,448.84			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 002)			finiquito	271,689.74			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 003)			finiquito	174,627.72			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 004)			finiquito	108,866.32			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 005)			finiquito	326,637.86			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 006)			finiquito	365,053.97			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 007)			finiquito	437,129.62			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 008)			finiquito	429,814.82			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 009)			finiquito	310,088.08			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 010)			finiquito	283,844.37			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 011)			finiquito	272,646.33			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 012)			finiquito	286,193.04			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 013)			finiquito	142,264.02			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 014)			finiquito	124,600.52			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 015)			finiquito	286,719.69			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 016)			finiquito	56,179.41			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 017)			finiquito	139,111.50			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 018)			finiquito	259,514.63			100.00



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
finiquito 2018 (contrato no. 019)			finiquito	122,458.71			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 020)			finiquito	116,138.72			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 021)			finiquito	177,869.55			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 022)			finiquito	57,706.40			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 038)			finiquito	557,597.60			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 043)			finiquito	95,983.21			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 044)			finiquito	171,584.91			100.00
Gastos de Operación				7,800,881.00			100.00
Señalamiento Horizontal			2,157.29	40,447,774.48	2,157.29	100.00	99.94
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			2,157.29	40,447,774.48	2,157.29	100.00	99.94
Barrera de Protección			8,130.00	6,295,183.21	8,130.00	100.00	100.00
Barrera de Protección (contrato no. 042)			8,130.00	6,295,183.21	8,130.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical			7,780.00	6,911,509.23	7,780.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical (contrato no. 040)			3,890.00	3,037,988.81	3,890.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical (contrato no. 041)			3,890.00	3,873,520.42	3,890.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			314.00	8,809,733.40	314.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 014)			106.00	2,704,954.60	106.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 015)			107.00	3,091,891.80	107.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 016)			101.00	2,929,001.40	101.00	100.00	99.99
finiquito 2018 (contrato no. 023)			finiquito	42,125.19			100.00
finiquito 2018 (contrato no. 024)			finiquito	41,760.41			100.00
Otros Subprogramas				32,866,049.00			95.69
Estudios y/o Proyectos				16,150,000.00			91.24
Estudios y/o Proyectos				10,531,657.00			100.00
Seguimiento (contrato no. 001)				3,096,868.00			100.00
Seguimiento (contrato no. 002)				3,087,524.00			100.00
Programa Asociación Público Privada de Conservación			279.21	117,132,769.88			91.04
(APP Tampico - Cd. Victoria)			279.21	117,132,769.88			91.04