



NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
TLAXCALA				646,030,746.01		97.53	83.11
RECONSTRUCCIÓN				40,500,000.00			95.22
Reconstrucción de Puentes			4.00	40,500,000.00	4.00	100.00	95.22
Aguanaja II (Tlaxcala - Belen)	8+350		1.00	5,000,000.00	1.00	100.00	92.11
Las Colmenas I (Calpulalpan - Mazapa)	4+250		1.00	13,500,000.00	1.00	100.00	92.18
Las Colmenas II (Calpulalpan - Mazapa)	5+200		1.00	15,766,799.44	1.00	100.00	96.92
P. P. Unidad Sta. Cruz (Tlaxcala - Belen)	4+000		1.00	6,000,000.00	1.00	100.00	100.00
Atlihuetzia III (Paso por Atlihuetzia)	0+300		finiquito	36,618.56			100.00
Calpulalpan (Lím Edos Mex./Tlax. - Calpulalpan)	0+700		finiquito	196,582.00			100.00
Conservación Periódica			166.80	258,982,490.74	164.80	97.10	100.00
Fresado de 5.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			15.07	34,922,000.00	15.07	100.00	100.00
Ramal a Tetlatlahuaca - Santa Ana Chiautempan *	0.00	16.00	15.07	34,922,000.00	15.07	100.00	100.00
Renivelación y Carpeta de 5.0 cm			26.80	81,846,490.74	26.80	100.00	100.00
Lím. de Edos. Pue./Tlax. - El Molinito (Cpo. A) Mezcla de alto desempeño	9.00	29.70	20.70	60,208,490.74	20.70	100.00	100.00
Apizaco - Lím. de Edos. Tlax./Pue. (Tejocotal) (2 Cpos) T.A.	19.80	23.90	6.10	21,638,000.00	6.10	100.00	100.00
Recuperación de 15.0 cm y Carpeta de 8.0 cm			2.00	7,504,000.00	0.00	0.00	100.00
Apizaco - Lím. de Edos Pue./Tlax.	17.80	19.80	2.00	7,504,000.00	0.00	0.00	100.00
Base de 15.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			0.56	1,318,000.00	0.56	100.00	99.98
Ramal a Lázaro Cárdenas	24.20	24.76	0.56	1,318,000.00	0.56	100.00	99.98
Carpeta de 5.0 cm			1.70	4,092,000.00	1.70	100.00	100.00
Los Treboles - Tlaxcala	0.00	1.70	1.70	4,092,000.00	1.70	100.00	100.00
Microcarpeta			9.86	14,349,000.00	9.86	100.00	100.00
Apizaco-Lím. de Edos. Pue./Tlax	25.00	34.86	9.86	14,349,000.00	9.86	100.00	100.00
Renivelación y Riego de Sello			110.81	114,951,000.00	110.81	100.00	99.99
Libramiento Tlaxcala (San Martin Texmelucan Apizaco) 2 Cpos.	0.00	11.60	23.20	21,631,000.00	23.20	100.00	100.00
Lím. de Edos. Pue./Tlax. - El Molinito (Cpo. B)	6.00	29.72	23.72	35,230,000.00	23.72	100.00	100.00
Los Reyes - Zacatepec (2 Cpos)	112.00	115.00	6.00	6,882,000.00	6.00	100.00	100.00
Ciudad Industrial Xicotencatl II	0.00	23.74	23.74	22,950,000.00	23.74	100.00	100.00
La Venta (T.A.)	3.90	17.78	11.98	13,149,000.00	11.98	100.00	99.99
San Felipe Hidalgo T.A. (0.00 - 6.855 y 7.686 - 10.50)	0.00	10.50	9.67	7,249,000.00	9.67	100.00	99.97
Lím. Edos. Pue./Tlax. - El Molinito Cpos "A" y "B" T.A.	4.80	9.00	5.40	4,804,000.00	5.40	100.00	99.98
Teolocholco - Acuitlapilco	0.00	7.10	7.10	3,056,000.00	7.10	100.00	99.97



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Conservación Periódica de Puentes			23.00	12,500,000.00	23.00	100.00	92.16
Conservación Periódica de Puentes			3.00	3,200,000.00	3.00	100.00	97.64
Conservación Periódica de Puentes			5.00	4,000,000.00	5.00	100.00	89.72
Conservación Periódica de Puentes			14.00	2,300,000.00	14.00	100.00	78.57
Conservación Periódica de Puentes			1.00	3,000,000.00	1.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			560.57	46,200,607.33	560.57	100.00	98.79
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			560.57	39,824,069.54	560.57	100.00	99.02
Finiquitos 2018			finiquito	3,883,441.52			95.68
Gastos de Operación				2,493,096.27			100.00
Señalamiento Horizontal			560.57	16,638,907.94	560.57	100.00	98.51
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			560.57	15,235,426.20	560.57	100.00	100.00
Finiquito 2018			finiquito	153,481.74			0.00
Barrera de Protección			3,600.00	9,425,445.00	3,600.00	100.00	100.00
Barrera de Protección (contrato no. 028)			3,600.00	9,425,445.00	3,600.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical			3,440.00	12,608,820.00	2,819.00	81.95	99.53
Señalamiento Vertical (contrato no. 029)			1,720.00	5,889,454.50	1,409.00	81.92	99.30
Señalamiento Vertical (contrato no. 030)			1,720.00	6,701,299.63	1,410.00	81.98	100.00
Finiquito 2018			finiquito	18,065.87			0.00
Conservación Rutinaria de Puentes			186.00	6,558,712.00	186.00	100.00	99.29
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 029)			92.00	3,313,693.99	92.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 030)			94.00	3,198,397.00	94.00	100.00	98.54
Finiquito 2018			finiquito	46,621.01			100.00
Otros Subprogramas				15,730,699.00			100.00
Estudios y/o Proyectos				500,000.00			100.00
Estudios y/o Proyectos				13,400,000.00			100.00
Seguimiento				1,830,699.00			100.00
Programa Asociación Público Privada de Conservación			294.06	226,885,064.00			53.59
(APP Texcoco- Zacatepec)			294.06	226,885,064.00			53.59

(*) Del km 5+180 al 6+110 subtramo con concreto hidráulico