

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	FINANCIERO
HIDALGO								
Conservación Periódica de Tramos								
Recuperación en frío del pavimento de 25 cms y Carpeta asfáltica de granulometría densa de 5 cm								
1	Emiliano Zapata - Lim.Edos.Hgo./Tlax.	16.70	18.40	1.70	3,290,657.52	1.70	100.00	100.00
2	Cd. Sahagun (El Fraile) - Emiliano Zapata (Cpo. A)*	4.00	14.00	4.61	11,608,412.43	4.61	100.00	100.00
3	Cd. Sahagun (El Fraile)- Emiliano Zapata (Cpo. B)**	4.00	13.60	1.26	7,640,978.13	1.26	100.00	100.00
	Pachuca-Lim. Edos. Hgo./Pue. Alto Desempeño Nivel II	finiquito	finiquito		948,240.03			100.00
	Jorobas-Tula (Cpo A) Alto Desempeño Nivel II	finiquito	finiquito		646,668.49			100.00
Carpeta asfáltica de granulometría densa de 5 cm								
4	Pachuca - Lim. Edos. Hgo./Ver.	158.50	163.00	4.50	10,502,216.84	4.50	100.00	100.00
5	Pachuca - Lim. Edos. Hgo./Ver.	163.00	168.00	5.00	10,806,807.26	5.00	100.00	100.00
Renivelación y capa de rodadura de un riego								
6	Emiliano Zapata - Lim.Edos.Hgo./Tlax. (Ambos Cpos.)	18.40	20.20	1.80	5,759,821.36	3.60	100.00	100.00
Capa de rodadura de un riego								
7	Pachuca - Lim. Edos. Hgo./Ver.	9.80	18.00	8.20	8,242,638.47	8.20	100.00	100.00
8	T Portezuelo-Lim. Edos. Hgo./SLP	152.00	160.00	8.00	7,331,891.02	8.00	100.00	100.00
	Pachuca-Lim. Edos. Hgo./Ver. (Cpo A) T.A.			finiquito	214,697.02			100.00
	T Portezuelo-Lim. Edos. Hgo./S.L.P.			finiquito	177,491.28			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos								
	Conservación Rutinaria de Tramos			670.89	98,754,318.05	928.85	100.00	0.00
	Conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento en 19.00 Kms. de la Zona 1 de la red federal libre de peaje en el estado de Hidalgo.			19.00	16,429,989.88	19.00	100.00	100.00
	Conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento en 17.00 Kms. de la Zona 2 de la red federal libre de peaje en el estado de Hidalgo.			17.00	16,528,797.62	17.00	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	FINANCIERO
								%
	Señalamiento Horizontal			655.78	11,999,974.94	883.73	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			343.22	7,377,978.74	439.91	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			312.56	4,523,697.05	443.82	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal (2021-13-CB-A-024-W-00-2021)			finiquito	98,299.15			100.00
	Señalamiento Vertical			1,330.00	6,289,618.65	1,330.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,330.00	6,238,678.00	1,330.00	100.00	100.00
	Adeudos				50,940.65			100.00
	Barreras de Protección			2,000.00	5,477,072.91	2,000.00	100.00	100.00
	Barrera de Protección			2,000.00	5,477,072.91	2,000.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes				106,161.56			100.00
	Adeudos			finiquito	106,161.56			100.00
	Otros Subprogramas				2,904,968.71			100.00
	Seguimiento y Control				2,904,968.71			100.00
	APP			91.50	604,085,414.00			100.00
	APP Pirámides - Tulancingo - Pachuca			91.50	604,085,414.00			100.00

(*) Contrato en proceso de rescisión administrativa por causas imputables a la Contratista, meta inicial de 10.0 km, del km 4+000 al km 14+000 realizándose: Trabajos de Bacheo Superficial Aislado, Bacheo Profundo Aislado, Renivelaciones Locales, Recorte de Carpetas Asfálticas, Construcción de Subbases o Bases Estabilizadas, equivalentes a 4.61 km de Avance Físico, sin que se hayan realizado trabajos de Reposición de Marcas en el Pavimento, conforme a lo asentado en el oficio Oficina de Inicio de Rescisión Administrativa del contrato 2022-13-CB-A-014-W-00-2022, celebrado entre el Ejecutivo Federal, a través de la SICT y por otra parte la persona jurídica Constructora Syep, S.A. de C.V., con una asignación modificada de \$11,608,412.43 pesos.

(**) Contrato en proceso de rescisión administrativa por causas imputables a la Contratista, meta inicial de 9.6 km, del km 4+000 al km 13+600 realizándose: Trabajos de Bacheo Superficial Aislado, Recorte de Carpetas Asfálticas, Construcción de Subbases o Bases Estabilizadas, Capa Asfáltica de Granulometría Densa de Alto Desempeño (Diseño AMAAC), equivalentes a 1.26 km de Avance Físico, quedando pendientes de ejecutar trabajos de Capa Asfáltica de Granulometría Densa de Alto Desempeño (Diseño AMAAC), Reposición de Marcas en el Pavimento, conforme a lo asentado en el oficio Oficina de Inicio de Rescisión Administrativa del contrato 2022-13-CB-A-015-W-00-2022, celebrado entre el Ejecutivo Federal, a través de la SICT y por otra parte la persona jurídica Corporación Asphaltika, S.A. de C.V., con una asignación modificada de \$7,640,978.13 pesos.