

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
GUERRERO				164,746,940.88			100.00
RECONSTRUCCIÓN				8,610,433.07			100.00
Reconstrucción de Puentes			0.00	8,610,433.07			100.00
Lagunillas I	1+540	1+540	finiquito	2,240,645.99			100.00
El Tuzal	198+740	198+740	finiquito	6,369,787.08			100.00
Conservación Periódica de Tramos			0.00	234,176.73			100.00
Capa de Rodadura de un Riego			0.00	234,176.73			100.00
Lim. de Edos. Mor./Gro. - T. Grutas de Cacahuamilpa	42.40	47.60	finiquito	234,176.73			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			948.00	141,533,994.60	948.00	100.00	100.00

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
GUERRERO				164,746,940.88			100.00
<p>Conservación rutinaria de tramos en 351.300 en la(s) ruta(s) Ruta 166, Ruta 196, Ruta 51, Ruta 55, Ruta 95: Ruta 166, Carretera ALPUYECA - GRUTAS DE CACAHUAMILPA, Tramo LÍM. EDOS. MOR./GRO.- G. DE CACAHUAMILPA del Km 42+400 al 49+300, longitud 6.900km; , Tramo RAMAL A GRUTAS DE CACAHUAMILPA del Km 0+000 al 0+200, longitud 0.200km; Ruta 196, Carretera CHILPANCINGO - ATOYAC DE ALVAREZ, Tramo CASA VERDE - "T" ATOYAC del Km 0+000 al 53+000, longitud 53.000km; Ruta 51, Carretera IGUALA - CIUDAD ALTAMIRANO, Tramo ACCESO A ARCELIA I del Km 0+000 al 1+600, longitud 1.600km; , Tramo ACCESO A ARCELIA II del Km 0+000 al 0+400, longitud 0.400km; , Tramo ACCESO A TELOLOAPAN del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; , Tramo ARCELIA II (GAZA) del Km 0+000 al 0+300, longitud 0.300km; , Tramo ARCELIA I (GAZA) del Km 0+000 al 0+200, longitud 0.200km; , Tramo IGUALA - CD. ALTAMIRANO del Km 7+750 al 142+500, longitud 136.300km; , Tramo TELOLOAPAN (GAZA I) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo TELOLOAPAN (GAZA II) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; Ruta 55, Carretera TOLUCA - TAXCO, Tramo LÍM. EDOS. MEX./GRO.- "T" AXIXINTLA del Km 98+500 al 125+200, longitud 26.700km; Ruta 95, Carretera CUERNAVACA - IGUALA, Tramo LÍM. EDOS. MOR./GRO. - IGUALA del Km 57+100 al 117+200, longitud 60.100km; Carretera IGUALA - CHILPANCINGO , Tramo IGUALA - CHILPANCINGO del Km 125+400 al 209+150, longitud 64.600k de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero.</p>			finiquito	3,060,979.17			100.00

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
GUERRERO				164,746,940.88			100.00
Conservación rutinaria de tramos en 326.890 en la(s) ruta(s) Ruta 93, Ruta 95: Ruta 93, Carretera CHILPANCINGO - ACATLÁN DE OSORIO , Tramo ACCESO A CHILAPA I del Km 0+000 al 0+200, longitud 0.200km; , Tramo ACCESO A CHILAPA II del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; , Tramo CHILAPA I (GAZA) del Km 0+000 al 0+040, longitud 0.040km; , Tramo CHILAPA II (GAZA) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo CHILPANCINGO - TLAPA-LÍM. EDOS. GRO./PUE. del Km 180+000 al 246+500, longitud 238.600km; , Tramo LÍM. EDOS. GRO./PUE.-TULCINGO del Km 246+500 al 251+700, longitud 5.200km; Ruta 95, Carretera IGUALA - CHILPANCINGO , Tramo ACCESO A CHICHIHUALCO del Km 0+000 al 4+300, longitud 4.300km; , Tramo CHILPANCINGO-CHICHIHUALCO-CARRIZAL del Km 0+000 al 29+000, longitud 29.000km; , Tramo IGUALA - CHILPANCINGO del Km 209+150 al 220+000, longitud 48.650k de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero.			finiquito	6,174,934.76			100.00

Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero
Cierre 2024

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
GUERRERO				164,746,940.88			100.00
<p>Conservación rutinaria de tramos en 345.661 en la(s) ruta(s) Ruta 196, Ruta 200, Ruta 95: Ruta 196, Carretera CHILPANCINGO - ATOYAC DE ALVAREZ, Tramo "T" ATOYAC (GAZA I) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo "T" ATOYAC (GAZA II) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo ACCESO A EL PARAISO del Km 0+000 al 0+500, longitud 0.500km; , Tramo ACCESO A SAN VICENTE DE BENITEZ del Km 0+000 al 0+500, longitud 0.500km; , Tramo CALLES DE ATOYAC del Km 0+000 al 11+000, longitud 11.000km; , Tramo CASA VERDE - "T" ATOYAC del Km 197+600 al 237+000, longitud 39.400km; Ruta 200, Carretera ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL, Tramo ACCESO A PUERTO MARQUÉS del Km 0+000 al 1+000, longitud 1.000km; , Tramo AEROPUERTO DE ACAPULCO del Km 0+000 al 1+000, longitud 1.000km; , Tramo BOULEVARD SOLIDARIDAD del Km 7+196 al 13+728, longitud 13.360km; , Tramo CAYACOS - LAS HORQUETAS del Km 21+800 al 44+000, longitud 44.072km; , Tramo DISTRIBUIDOR VIAL (GAZA) del Km 0+000 al 0+237, longitud 0.237km; , Tramo LAS CRUCES - LÍM. EDOS. GRO./OAX. del Km 0+000 al 4+580, longitud 116.480km; , Tramo LAS HORQUETAS (GAZA) del Km 0+000 al 0+200, longitud 0.200km; Carretera ACAPULCO - PLAYA AZUL (ACAPULCO-ZIHUATANEJO) , Tramo ACAPULCO - PIE DE LA CUESTA del Km 3+700 al 10+400, longitud 14.000km; , Tramo PIE DE LA CUESTA - ZIHUATANEJO del Km 11+000 al 82+000, longitud 69.000km; Carretera ZIHUATANEJO- PLAYA AZUL, Tramo GAZAS Y ENTRONQUES del Km 0+000 al 3+656, longitud 3.656km; , Tramo LIBRAMIENTO EL PAPAYO del Km 0+000 al 4+750, longitud 4.750km; , Tramo PASO POR EL ZAPOTE del Km 0+000 al 3+400, longitud 3.400km; , Tramo PASO POR EL ZAPOTILLO del Km 0+000 al 1+200, longitud 1.200km; Ruta 95, Carretera CHILPANCINGO - ACAPULCO , Tramo LIBRAMIENTO NORTE DE ACAPULCO del Km 0+000 al 21+100, longitud 21.100km; , Tramo LIBRAMIENTO NORTE DE ACAPULCO (GAZA I) del Km 0+000 al 0+080, longitud 0.080km; , Tramo LIBRAMIENTO NORTE DE ACAPULCO (GAZA II) del Km 0+000 al 0+500, longitud 0.500km; , Tramo LIBRAMIENTO NORTE DE ACAPULCO (GAZA III) del Km 0+000 al 0+026, longitud 0.026k de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero.</p>			finiquito	3,499,999.72		100.00	

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
GUERRERO				164,746,940.88			100.00
Conservación rutinaria de tramos en 374.200 en la(s) ruta(s) Ruta 198, Ruta 200, Ruta 95: Ruta 198, Carretera TIERRA COLORADA-AYUTLA - CRUZ GRANDE, Tramo TIERRA COLORADA - CRUZ GRANDE del Km 81+500 al 114+900, longitud 117.200km; Ruta 200, Carretera ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL, Tramo GLORIETA LAS CRUCES (PASO A DESNIVEL) (GAZA) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo LAS CRUCES - LÍM. EDOS. GRO./OAX. del Km 202+700 al 207+800, longitud 106.100km; , Tramo OMETEPEC (GAZA) del Km 0+000 al 0+100, longitud 0.100km; , Tramo SAN JUAN DE LOS LLANOS-OMETEPEC (RAMAL A OMETEPEC) del Km 0+000 al 11+000, longitud 11.000km; Ruta 95, Carretera CHILPANCINGO - ACAPULCO , Tramo CHILPANCINGO-ACAPULCO del Km 11+500 al 122+500, longitud 134.000km; , Tramo PASO POR XALTIANGUIS del Km 0+000 al 2+200, longitud 2.200km; , Tramo RAMAL A MAZATLÁN del Km 0+000 al 1+800, longitud 1.800km; , Tramo TREBOL NORTE CHILPANCINGO (GAZA) del Km 0+000 al 0+900, longitud 0.900km; , Tramo TREBOL SUR CHILPANCINGO (GAZA) del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800k de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero.			finiquito	2,716,137.56			100.00

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
GUERRERO				164,746,940.88			100.00
Conservación rutinaria de tramos en 303.202 en la(s) ruta(s) Ruta 134, Ruta 51: Ruta 134, Carretera TOLUCA - CD. ALTAMIRANO, Tramo LÍM. EDOS. MEX./GRO.- LÍM. EDOS. MICH./GRO. del Km 148+000 al 201+000, longitud 53.000km; , Tramo LÍM. EDOS. MICH./GRO.- LÍM. EDOS. GRO./MICH. del Km 201+000 al 210+300, longitud 0.202km; Carretera ZIHUATANEJO - BEJUCOS, Tramo ACCESO A CUTZAMALA del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; , Tramo ACCESO A VALLECITOS DE ZARAGOZA del Km 0+000 al 0+800, longitud 0.800km; , Tramo RAMAL A PASO DE ARENA del Km 0+000 al 2+900, longitud 2.900km; , Tramo RAMAL A PLACERES DEL ORO del Km 0+000 al 2+700, longitud 2.700km; , Tramo RAMAL A ZACAPUATO del Km 0+000 al 2+000, longitud 2.000km; , Tramo ZIHUATANEJO-CD. ALTAMIRANO-LIM. EDOS. GRO./MEX. del Km 1+100 al 187+600, longitud 186.500km; Ruta 51, Carretera IGUALA - CIUDAD ALTAMIRANO, Tramo ACCESO A POLIUTLA del Km 0+000 al 0+300, longitud 0.300km; , Tramo ACCESO A TLAPEHUALA del Km 0+000 al 0+500, longitud 0.500km; , Tramo IGUALA - CD. ALTAMIRANO del Km 144+500 al 182+300, longitud 50.300km; , Tramo RAMAL A SINAHUA del Km 0+000 al 1+200, longitud 1.200km; , Tramo RAMAL A TANGANHUATO del Km 0+000 al 2+000, longitud 2.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero.			finiquito	4,055,071.30			100.00

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %	
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%		
GUERRERO				164,746,940.88			100.00	
Conservación rutinaria de tramos en 333.886 en la(s) ruta(s) Ruta 200: Ruta 200, Carretera ACAPULCO - PLAYA AZUL (ACAPULCO-ZIHUATANEJO) , Tramo PIE DE LA CUESTA - ZIHUATANEJO del Km 83+000 al 205+000, longitud 158.290km; Carretera ZIHUATANEJO- PLAYA AZUL, Tramo ACCESO A SAN JERÓNIMO del Km 0+000 al 0+900, longitud 0.900km; , Tramo AEROPUERTO DE ZIHUATANEJO del Km 0+000 al 1+500, longitud 1.500km; , Tramo BOULEVARD IXTAPA-ZIHUATANEJO-AEROPUERTO del Km 0+000 al 5+458, longitud 10.916km; , Tramo CALLES DE TECPAN del Km 0+000 al 2+200, longitud 2.200km; , Tramo PASO POR EL CHICO del Km 0+000 al 3+000, longitud 3.000km; , Tramo PASO POR LAGUNILLAS del Km 0+000 al 3+600, longitud 3.600km; , Tramo PASO POR NUXCO del Km 0+000 al 5+000, longitud 5.000km; , Tramo PASO POR PANTLA del Km 0+000 al 8+000, longitud 8.000km; , Tramo PUERTO GENERAL VICENTE GUERRERO del Km 0+000 al 1+800, longitud 1.800km; , Tramo RAMAL A LA PLAYA MAJAHUA del Km 0+000 al 2+100, longitud 2.100km; , Tramo RAMAL A LA UNIÓN del Km 0+000 al 6+100, longitud 6.100km; , Tramo RAMAL A TÉNEXPA del Km 0+000 al 2+900, longitud 2.900km; , Tramo RAMAL A TETITLÁN del Km 0+000 al 5+600, longitud 5.600km; , Tramo RAMAL POSQUELITE - BUENA VISTA del Km 0+000 al 14+000, longitud 14.000km; , Tramo SANTA ROSA - HACIENDA DE CABAÑAS del Km 0+000 al 5+000, longitud 5.000km; , Tramo ZIHUATANEJO - LÍM. EDOS. GRO./MICH. del Km 1+160 al 3+600, longitud 102.980k de la red federal libre de peaje en el estado de Guerrero.			finiquito	5,256,325.02			100.00	
Trabajos provisionales consistentes en remoción de derrumbes y relleno de deslaves, para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, del km. 98+500 al km. 125+200 (T.A), de la carretera Toluca - Taxco, tramo Lím. Edos. Mex./Gro.-"T" Axixintla; del km. 42+400 al km. 49+300 (T.A), de la carretera: Alpuyecá - Grutas de Cacahuamilpa, tramo: Lím. Edos. Mor./Gro.- G. de Cacahuamilpa, y del km. 57+100 al km. 117+200 (T.A), de la carretera: Cuernavaca - Iguala, tramo: Lím. Edos. Mor./Gro.- Iguala, en el estado de Guerrero.				93.70	2,035,485.63	93.70	100.00	100.00
Trabajos provisionales consistentes en relleno de deslave, para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, del km. 160+000 al km. 190+000 (T.A), de la carretera y tramo: Iguala - Chilpancingo, en el estado de Guerrero.				30.00	6,446,611.62	30.00	100.00	100.00

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
GUERRERO				164,746,940.88			100.00
Trabajos provisionales consistentes en remoción de derrumbes y relleno de deslaves, para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, del km. 190+000 al km. 223+000 (T.A), de la carretera y tramo: Iguala - Chilpancingo y del km. 0+000 al km. 29+000 (T.A), de la carretera: Iguala - Chilpancingo, tramo: Chilpancingo - Chichihualco - Carrizal, en el estado de Guerrero.			62.00	2,899,977.60	62.00	100.00	100.00
Trabajos provisionales consistentes en Remoción de derrumbes y Relleno de deslaves, para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, del km. 0+000 al km. 65+000 (T.A), de la carretera: Chilpancingo - Acatlán de Osorio y tramo: Chilpancingo - Tlapa - Lim. Edos. GRo./Pue., en el estado de Guerrero.			65.00	1,328,091.50	65.00	100.00	100.00
Trabajos provisionales consistentes en Remoción de derrumbes y Relleno de deslaves, para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, del km. 65+000 al km. 246+500 (T.A), de la carretera: Chilpancingo - Acatlán de Osorio y tramo: Chilpancingo-Tlapa-Lim. Edos. Gro./Pue., en el estado de Guerrero.			151.40	11,178,044.75	151.40	100.00	100.00
Trabajos provisionales consistentes en remoción de derrumbes, colocación de tubería de lámina galvanizada de 120 cm de diámetro y relleno de deslaves, para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, del km. 0+000 al km 21+100 (T.A), de la carretera: Chilpancingo - Acapulco, Ramal Libramiento Norte de Acapulco, en el estado de Guerrero.			21.10	17,972,904.57	21.10	100.00	100.00
Trabajos provisionales consistentes en Remoción de derrumbes, Relleno de deslaves y Trabajos diversos, para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, del km. 0+000 al km. 97+000 (T.A), de la carretera: Acapulco - Pinotepa Nacional y tramo: Las Cruces - Lim. Edos. Gro./Oax., y del km. 0+000 al km 80+000 (T.A), de la carretera: Tierra Colorada - Ayutla - Cruz Grande y tramo: Tierra Colorada - Cruz Grande, en el estado de Guerrero.			150.00	5,793,076.30	150.00	100.00	100.00
Trabajos provisionales consistentes en Remoción de derrumbes, Relleno de deslaves y Trabajos diversos, para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, del km. 80+000 al km 114+000 (T.A), de la carretera: Tierra Colorada - Ayutla - Cruz Grande y tramo: Tierra Colorada - Cruz Grande, en el estado de Guerrero.			34.00	2,706,936.65	34.00	100.00	100.00

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
GUERRERO				164,746,940.88			100.00
Trabajos provisionales consistentes en recargue de talud, colocación de Alcantarilla de concreto y Relleno de deslaves, para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, del km. 97+000 al km 160+000 (T.A), de la carretera: Acapulco - Pinotepa Nacional y tramo: Las Cruces - Lim. Edos. Gro./Oax., en el estado de Guerrero.			63.00	4,878,878.86	63.00	100.00	100.00
Trabajos provisionales consistentes en Remoción de derrumbes y Relleno de deslaves, para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, del km. 160+000 al km. 207+800 (T.A), de la carretera: Acapulco - Pinotepa Nacional y tramo: Las Cruces - Lim. Edos. Gro./OAx., y del km 0+000 al km 11+000 ramal a Ometepec, en el Estado de Guerrero.			58.80	2,543,795.62	58.80	100.00	100.00
Trabajos provisionales consistentes en remoción de derrumbes, relleno de deslaves y trabajos diversos, para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, del km. 66+000 al km 75+000 (T.A), de la carretera y tramo: Chilpancingo - Acapulco, en el Estado de Guerrero.			9.00	3,945,669.38	9.00	100.00	100.00
Trabajos provisionales consistentes en remoción de derrumbes, relleno de deslaves, reposición de alcantarillas y trabajos diversos, para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, del km. 0+000 al km. 66+000 (T.A), de la carretera y tramo: Chilpancingo - Acapulco, en el Estado de Guerrero.			66.00	8,662,495.33	66.00	100.00	100.00
Trabajos provisionales consistente en remoción de derrumbes y trabajos diversos, para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, del km. 116+500 al km. 122+500 (T.A), de la carretera y tramo: Chilpancingo - Acapulco, en el Estado de Guerrero.			6.00	2,104,657.68	6.00	100.00	100.00
Trabajos provisionales consistente en remoción de derrumbes, colocación de alcantarilla de concreto de 1.52 m de diametro, relleno de deslaves y trabajos diversos, para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, del km. 75+000 al km. 116+500 (T.A), de la carretera y tramo: Chilpancingo - Acapulco, en el Estado de Guerrero.			41.50	18,105,266.79	41.50	100.00	100.00
Trabajos provisionales consistentes en Remoción de derrumbes, colocación de tubería de lamina de acero de 120 cm. de diámetro y Relleno de deslaves, para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, del km. 3+700 al km. 100+000 (T.A), de la Carretera: Acapulco - Zihuatanejo y Tramo: Pie de la Cuesta - Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero.			96.30	8,463,221.65	96.30	100.00	100.00

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
GUERRERO				164,746,940.88			100.00
Trabajos provisionales consistente en relleno de deslave, construcción de base hidráulica, carpeta asfáltica y marcas en el pavimento, para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, en el km. 114+490 Puente Ing. Alfredo Mendizábal, de la carretera y tramo: Chilpancingo - Acapulco, en el Estado de Guerrero.			0.10	8,220,922.99	0.10	100.00	100.00
Trabajos provisionales consistente en relleno de deslave, construcción de base hidráulica, carpeta asfáltica y marcas en el pavimento, para restablecer la circulación vehicular de manera inmediata, 5+700 puente "Omitlán", de la carretera y tramo: Tierra colorada - Cruz grande, en el Estado de Guerrero.			0.10	9,455,985.00	0.10	100.00	100.00
Gastos de Operación				28,525.15			100.00
Señalamiento Horizontal			0.00	5,715,459.93			100.00
Señalamiento Horizontal			finiquito	5,715,459.93			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	1,439,935.52			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	1,439,935.52			100.00
Otros Subprogramas				2,203,073.04			100.00
Seguimiento			finiquito	408,747.24			100.00
Seguimiento				1,794,325.80			100.00
Emergencias			0.00	5,009,867.99			100.00
OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "MAX" Reposición de terracerías para la reconstrucción de la obra de drenaje (losa), capas del pavimento, y trabajos diversos, para restablecer de manera definitiva la circulación, en el Km. 111+300, Carretera: Acapulco-Zihuatanejo, Tramo: Pie de la cuesta-Zihuatanejo			finiquito	5,009,867.99			100.00