

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
MORELOS				13,349,491.20			100.00
Conservación Periódica de Tramos			0.00	1,706,918.91			100.00
Bacheo y Microcarpeta			0.00	1,159,582.00			100.00
Michapa - Puente de Ixtla	0.00	5.00	finiquito	110,560.49			100.00
Alpuyeca - Grutas de Cacahuamilpa (Cpo. B)	33.00	36.00	finiquito	66,653.07			100.00
Lim. de Edos. DF /Mex.-Oaxtepec	60.00	72.60	finiquito	913,795.37			100.00
Ramal a Lagunas de Zempoala	0.00	3.00	finiquito	68,573.07			100.00
Bacheo y Sello			0.00	547,336.91			100.00
Cuautla - Lim. de Edos. Mor./Pue.	99.00	103.00	finiquito	268,590.58			100.00
Lim. de Edos. Mex./Mor.-Cuautla (Cpo. A)	53.00	56.00	finiquito	201,442.93			100.00
Alpuyeca - Grutas de Cacahuamilpa (Cpo. B)	17.00	23.00	finiquito	77,303.40			100.00
Atención a Puntos de Conflicto			0.00	4,056,213.41			100.00
Tlalpan - Lim. Edos. CDMX/Mor *	21+000	28+000	finiquito	4,056,213.41			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	4,682,983.46			100.00
Conservación Rutinaria Menor en 203.79 km de la Zona Poniente			finiquito	1,803,876.32			100.00
Conservación Rutinaria Menor en 229.18 km de la Zona Oriente			finiquito	2,476,204.84			100.00
Gastos de Operación				402,902.30			100.00
Señalamiento Horizontal			0.00	1,621,427.76			100.00
Señalamiento Horizontal			finiquito	1,621,427.76			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	732,860.87			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes Ruta 95			finiquito	262,424.85			100.00

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
MORELOS				13,349,491.20			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes Ruta 113			finiquito	73,047.10			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes Ruta 160			finiquito	163,507.54			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes Ruta 166			finiquito	29,520.02			100.00
Reparación de Puente Peatonal "Lazaro Cardenas", Lim. Edos. Mex./Mor.-Cuautla (Cpo. B)			finiquito	204,361.36			100.00
Otros Subprogramas				549,086.79			100.00
Seguimiento			finiquito	549,086.79			100.00