

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
QUERÉTARO				41,287,023.75			100.00
RECONSTRUCCIÓN				5,958,114.30			100.00
Reconstrucción de Puentes			0.00	5,958,114.30			100.00
Reconstrucción Puente "El Lobo" (San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P.)	236+800	236+800	finiquito	5,958,114.30			100.00
Conservación Periódica de Tramos			0.00	12,393,825.35			100.00
Bacheo y Carpeta			0.00	104,270.75			100.00
San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P. (T.A.) (206-208 y 209-210) *	206.00	210.00	finiquito	14,178.00			100.00
Queretaro - Lim Edos Qro./Gto. (Dos cuepos) (Qro-León)	26.30	28.00	finiquito	90,092.75			100.00
Bacheo y Microcarpeta			0.00	4,537,235.47			100.00
La Noria-Lím. de Edos. Qro./Mich.	19.00	24.00	finiquito	1,058,120.30			100.00
Lim. de Edos. Hgo./Qro.-Entr. Pachuca (Cpo A)	71.40	75.00	finiquito	1,204,309.10			100.00
Lim. de Edos. Hgo./Qro.-Entr. Pachuca (Cpo B)	71.40	74.20	finiquito	936,684.85			100.00
San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P. (Cpo A)	25.00	29.00	finiquito	1,338,121.22			100.00
Microaglomerado			0.00	7,752,319.13			100.00
Ramal a San Joaquín	9.00	14.00	finiquito	2,582,748.07			100.00
San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P.	140.00	142.00	finiquito	871,758.18			100.00
San Juan del Río-Lím. de Edos. Qro./S.L.P.	159.00	161.00	finiquito	871,758.18			100.00
Jalpan-Lím. de Edos. Qro./S.L.P.	6.00	14.00	finiquito	3,426,054.70			100.00
Conservación Periódica de Puentes			0.00	612,373.70			100.00
Pte Las Cajas	93+725	93+725	finiquito	567,151.99			100.00
Conservación Periódica de Puentes (AJUSTES DE COSTOS 2022)	93+970	93+970	finiquito	45,221.71			100.00

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
QUERÉTARO				41,287,023.75			100.00
Atención a Puntos de Conflicto			0.00	777,190.05			100.00
La Noria - Amealco	1+030	N/E	finiquito	777,190.05			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	16,686,334.33			100.00
Conservación rutinaria de tramos en 318.85 km, de la Ruta 45, 55, 57, 111, 20 y 120			finiquito	6,521,920.38			100.00
Conservación rutinaria de tramos en 353.80 km, de la Ruta 120 y 69, Ruta 120			finiquito	5,033,408.37			100.00
Fracciones de la Superficie de Rodamiento San Juan del Río (AJUSTES DE COSTOS 2022)			finiquito	1,811,994.97			100.00
Rutinaria Anual de Tramos Querétaro (AJUSTES DE COSTOS 2022)			finiquito	1,248,069.47			100.00
Rutinaria Anual de Tramos San Juan del Río (AJUSTES DE COSTOS 2022)			finiquito	1,501,432.86			100.00
Derecho de Vía Querétaro (AJUSTES DE COSTOS 2022)			finiquito	569,508.28			100.00
Señalamiento Horizontal			0.00	1,836,021.91			100.00
Señalamiento Horizontal (AJUSTES DE COSTOS 2022)			finiquito	1,836,021.91			100.00
Señalamiento Vertical			0.00	190,190.15			100.00
Señalamiento Horizontal (AJUSTES DE COSTOS 2022)			finiquito	190,190.15			100.00
Barrera de Proteccion			0.00	293,726.85			100.00
Barrera de Proteccion			finiquito	293,726.85			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	1,943,934.62			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	1,926,731.11			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (AJUSTES DE COSTOS 2022)			finiquito	17,203.51			100.00
Otros Subprogramas				595,312.49			100.00
Seguimiento			finiquito	595,312.49			100.00