

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
SONORA				83,521,249.80			100.00
RECONSTRUCCIÓN				6,735,716.46			100.00
Reconstrucción de Puentes			0.00	6,735,716.46			100.00
El Alamo Der.	39+200	39+200	finiquito	6,248,795.80			100.00
La Cascada (Moctezuma – Agua Prieta) 202226CBA012W002022	234+420	234+420	finiquito	486,920.66			100.00
Conservación Periódica de Tramos			0.00	28,379,437.44			100.00
Recuperación de Pavimento y Carpeta			0.00	5,765,104.42			100.00
Magdalena - Nogales (Cpo. B)	264.00	268.00	finiquito	5,765,104.42			100.00
Renivelación y microcarpeta			0.00	22,427,412.51			100.00
Agua Prieta - Imuris (Cpo. A)	41.00	52.00	finiquito	11,161,142.13			100.00
Cumpas - Agua Prieta	52.00	59.00	finiquito	6,227,792.46			100.00
Moctezuma - Cumpas	27.00	32.00	finiquito	686,342.78			100.00
Hermosillo-Liim. Edos. Son./Chih.	217.00	220.00	finiquito	4,352,135.14			100.00
Adeudos 2022			0.00	142,873.65			100.00
Agua Prieta - Imuris (Cpo. A)			finiquito	127,768.08			100.00
Agua Prieta - Imurís (Cpo A)			finiquito	15,105.57			100.00
Atención a Puntos de Conflicto			0.00	44,046.86			100.00
Hermosillo – Nogales	266+000		finiquito	44,046.86			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			189.90	34,393,329.26	189.90	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (2024-26-CB-A-001-W-00-2024) *			189.90	637,208.88	189.90	100.00	100.00

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
SONORA				83,521,249.80			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (2023-26-CB-A-001-W-00-2023)			finiquito	8,912,780.23			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (2023-26-CB-A-002-W-00-2023)			finiquito	6,929,107.37			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (2023-26-CB-A-003-W-00-2023)			finiquito	7,777,282.13			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (2023-26-CB-A-004-W-00-2023)			finiquito	4,923,585.13			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (2023-26-CB-A-005-W-00-2023)			finiquito	5,213,365.52			100.00
Señalamiento Horizontal			0.00	6,630,621.74			100.00
Señalamiento Horizontal			finiquito	6,630,621.74			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	5,825,902.39			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	5,825,902.39			100.00
Otros Subprogramas			0.00	1,556,242.51			100.00
Seguimiento			finiquito	1,556,242.51			100.00
* Obra consistente a un contrato formalizado con las economías obtenidas después de liquidar los adeudos contractuales registrados, el cual consistió en la atención emergente de varios tramos críticos de la jurisdicción, mediante trabajos de Bacheo Superficial Aislado, según se desglosa a continuación:							
Descripción de obra: Conservación Rutinaria de Tramos en 189.9 km de las rutas 02, 08, 14, 15, 16 y 17; Ruta 02: carretera Janos - Agua Prieta, del km 98.0 al 99.0, km 104.0 al 120.0 y km 148.0 al 156.0, carretera Agua Prieta - Ímuris, del km 11.0 al 41.0 (Cpo. A), km 110.0 al 120.0 y km 142.0 al 150.5, carretera Santa Ana - Sonoyta, del km 94.5 al 103.0 (Cpo. B), km 139.0 al 150.0 y km 234.0 al 238.0, carretera Sonoyta - Lim. Edos. Son./B.C., del km 28.0 al 38.0 y km 92.0 al 98.0, Ruta 08: carretera Sonoyta - Puerto Peñasco, del km 22.0 al 24.0, km 26.0 al 28.0 y km 52.0 al 55.0, Ruta 14: carretera Hermosillo - Moctezuma, del km 94.0 al 97.0 y km 110.0 al 120.0, Ruta 15: carretera Cd. Obregón - Hermosillo, del km 107.7 al 115.6, Ruta 16: carretera Hermosillo - Lim. Edos. Son./Chih., del km 160.0 al 180.0, Ruta 17: carretera Moctezuma - Agua Prieta, del km 7.0 al 27.0 y km 105.0 al 114.0, de la red federal libre de peaje en el Estado de Sonora.							