

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
TABASCO				838,184,586.64			100.00
RECONSTRUCCIÓN				2,067,577.75			100.00
Reconstrucción de Tramos			0.00	253,975.53			100.00
El Suspiro-Tenosique	13.00	20.00	finiquito	154,250.56			100.00
Villahermosa -Fco. Escarcega	139.38	139.19	finiquito	99,724.97			100.00
Reconstrucción de Puentes			0.00	2,067,577.75			100.00
P.P. Km 162+500, Comalcalco-Paraíso	162.50	162.50	finiquito	1,081,240.52			100.00
P.P. km 18+000, Villahermosa-Teapa	18.00	18.00	finiquito	536,747.10			100.00
P.P. Km 68+500, Villahermosa-Frontera	68.50	68.50	finiquito	449,590.13			100.00
Conservación Periódica de Tramos			0.00	352,778.44			100.00
Renivelacion y Sello			0.00	352,778.44			100.00
Cardenas - Comalcalco, Del km 126+000 al km 130+000 y del km 132+000 al km 134+000	126.00	135.00	finiquito	180,738.91			100.00
El Suspiro - Tenosique	33.00	38.00	finiquito	172,039.53			100.00
Conservación Periódica de Puentes			0.00	2,442,779.34			100.00
Villahermosa - Frontera	14+247		finiquito	247,710.32			100.00
Villahermosa - Frontera	44+150		finiquito	198,630.47			100.00
Huimanguillo - Cárdenas	78+080		finiquito	900,561.54			100.00
Huimanguillo - Cárdenas	111+113		finiquito	1,095,877.01			100.00
Atención a Puntos de Conflicto			0.00	2,670,740.84			100.00
Villahermosa - Macultepec	117.00	118.00	finiquito	30,333.58			100.00
Lim. Edos. Ver/Tab - Cárdenas	4.00	5.00	finiquito	2,186,860.82			100.00
Villahermosa - Macuspana	5.00	6.00	finiquito	453,546.44			100.00

Nombre de la Obra	Ubicación		Meta	Asignación	Avance Físico		Avance Financiero %
	Km Inicial	Km Final			Unidad	%	
TABASCO				838,184,586.64			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			0.00	13,589,949.57			100.00
Conservación rutinaria de tramos en 376.20 km, en las rutas 180, 195 y 187.			finiquito	8,112,083.38			100.00
Conservación rutinaria de tramos en 351.71 km, en las rutas 180, 186 y 203.			finiquito	5,477,866.19			100.00
Señalamiento Horizontal			0.00	4,828,748.83			100.00
Señalamiento Horizontal			finiquito	4,828,748.83			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			0.00	732,923.32			100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	732,923.32			100.00
Otros Subprogramas				1,145,566.55			100.00
Seguimiento			finiquito	1,145,566.55			100.00
APP				810,099,546.47			100.00
APP Coatzacoalcos - Villahermosa				810,099,546.47			100.00