

TRAMO	Km Inicial	Km Final	META	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
CAMPECHE				945,279,824.33		100.00	100.00
Reconstrucción de Puentes			1.00	2,525,866.46	1.00	100.00	100.00
Puente Santa Rosalia- Isla Aguada-Champotón	79+000		1.00	2,525,866.46	1.00	100.00	100.00
Conservación Periódica de Tramos			26.00	59,110,026.54	26.00	100.00	100.00
Fresado y Carpeta de 5 cm			9.00	42,317,197.77	9.00	100.00	100.00
Lim. Edos. Tab./Cam. - Fco. Escarcega	205.00	210.50	5.50	25,353,461.44	5.50	100.00	100.00
Lim. Edos. Tab./Cam. - Fco. Escarcega	216.50	220.00	3.50	16,963,736.33	3.50	100.00	100.00
Riego de Sello			12.50	8,741,414.91	12.50	100.00	100.00
Haltunchen- Campeche	160.00	169.50	9.50	6,597,685.70	9.50	100.00	100.00
Haltunchen- Campeche	183.00	186.00	3.00	2,143,729.21	3.00	100.00	100.00
Recorte de Pavimento, Subrasante y Riego de Sello			4.50	8,051,413.86	4.50	100.00	100.00
Ramal a Palizada	19.30	61.60	4.50	8,051,413.86	4.50	100.00	100.00
Atención a Puntos de Conflicto			1.00	503,508.09	1.00	100.00	100.00
Universidad Autónoma del Carmen - T.C. (Libramiento de	128.00	133.00	1.00	503,508.09	1.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			#####	32,059,604.79	1,155.27	100.00	100.00
Atención a Fallas Geologicas			1.00	14,487,674.82	1.00	100.00	100.00
Señalamiento Horizontal			728.00	9,194,637.68	728.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical			296.00	1,562,555.82	296.00	100.00	100.00
Barreras de Protección			581.00	1,130,219.67	581.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			90.00	1,366,217.12	90.00	100.00	100.00
Programa de Abastecimiento de Materiales SICT			20.57	16,853,264.67	20.57	100.00	100.00
Programa Asociación Público Privada de Conservación			413.45	806,486,248.67			100.00