



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %	
					Unidad	%		
GUERRERO TOTAL				1,587,511,712.41	24.28	27.85		
Reconstrucción deTramos				8,438,024.86		69.36		
Reconstrucción deTramos (Pasivo Pendiente)			Finiquito	8,438,024.86		69.36		
Reconstrucción de Puentes			1.00	37,014,888.88	0.58	58.40	31.99	
Lím. Mor./Gro. - Chilpancingo (Tecuescontitlán) II		148+400	148+400	1.00	16,950,582.49	0.58	58.40	69.85
Lím. Mor./Gro. - Chilpancingo (Tecuescontitlán) II COMPLEMENTO DE PAGO				3,000,000.00			0.00	
Puente Omitlán			Finiquito	13,810,010.80			0.00	
Puente In. Alfredo Mendizabal			Finiquito	3,254,295.59			0.00	
Conservación Periódica Total			91.01	498,212,937.30	46.35	50.28	43.13	
Conservación Periódica de Tramos por Administración			49.59	266,157,937.30	23.08	46.74	32.85	
Recuperación de Pavimento y Carpeta de 5 cm			25.70	129,192,099.07	12.20	54.18	46.82	
Iguala - Chilpancingo		152.80	165.00	12.20	70,002,560.58	12.20	100.00	86.40
Chilpancingo - Acapulco (ancho=9 m)		109.00	122.50	13.50	59,189,538.49	0.00	0.00	0.00
Recuperación de Pavimento y Carpeta de 5 cm			23.89	136,965,838.23	10.88	39.72	19.67	
Iguala - Chilpancingo		165.00	172.70	7.70	38,500,000.00	6.93	90.00	35.52
Iguala - Chilpancingo		186.45	191.94	5.49	27,429,000.00	3.95	72.00	48.38
Las Cruces - Lim. Edos. Gro./Oax. (ancho=11 m)		67.30	78.00	10.70	71,036,838.23	0.00	0.00	0.00
Conservación Periódica de Tramos			238.32	960,994,074.32	23.26	13.12	13.26	
Recuperacion de Pavimento y Carpeta			133.86	651,337,795.87	23.26	19.36	19.57	
Iguala - Chilpancingo (a=11.0m)		191.94	202.14	10.20	65,280,000.00	6.42	62.95	71.33
Iguala - Chilpancingo (a=11.0m)		202.14	209.00	6.86	43,904,000.00	0.00	0.00	0.00
Chilpancingo - Acapulco (a=8.0m/Cpo)		7.00	11.50	9.00	43,200,000.00	5.94	66.00	66.61
Chilpancingo - Acapulco (a=9.0m)		11.50	12.40	0.90	4,320,000.00	0.90	100.00	100.00
Las Cruces - Lim. Edos. Gro./Oax. (a=8.0m)		4.80	7.80	3.00	14,500,000.00	1.98	66.00	58.83
Las Cruces - Lim. Edos. Gro./Oax. (a=10.0m /Cpo)		7.80	13.53	11.46	60,851,000.00	8.02	70.00	64.53
Las Cruces - Lim. Edos. Gro./Oax. (a=10.0m /Cpo)		13.53	20.20	13.34	63,710,626.76	0.00	0.00	0.00
Las Cruces - Lim. Edos. Gro./Oax. (a=12.0m)		38.00	58.00	20.00	117,957,597.57	0.00	0.00	0.00
Tierra Colorada - Cruz Grande		34.20	55.00	20.80	91,407,012.16	0.00	0.00	0.00
Tierra Colorada - Cruz Grande		55.00	79.20	24.20	90,201,312.58	0.00	0.00	0.00
Tierra Colorada - Cruz Grande		79.20	81.50	4.60	18,271,541.51	0.00	0.00	0.00
Tierra Colorada - Cruz Grande		81.50	91.00	9.50	37,734,705.29	0.00	0.00	0.00
Renivelación y Carpeta			74.46	221,012,983.41	0.00	0.00	0.00	
Iguala -Cd. Altamirano		78.84	93.50	14.66	39,771,120.49	0.00	0.00	0.00
Iguala -Cd. Altamirano		124.00	142.50	18.50	58,048,062.27	0.00	0.00	0.00
Iguala -Cd. Altamirano		142.50	144.50	4.00	12,048,150.12	0.00	0.00	0.00
Iguala -Cd. Altamirano		144.50	161.20	16.70	50,301,026.76	0.00	0.00	0.00
Iguala -Cd. Altamirano		161.20	163.50	4.60	13,586,663.56	0.00	0.00	0.00
Iguala -Cd. Altamirano		163.50	179.50	16.00	47,257,960.21	0.00	0.00	0.00



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
Fresado y carpeta			12.20	42,889,359.42	0.00	0.00	0.00
Cayaco- Las Horquetas	13.80	19.00	10.40	36,561,421.14	0.00	0.00	0.00
Cayaco- Las Horquetas	21.00	22.80	1.80	6,327,938.28	0.00	0.00	0.00
Renivelación y Riego de Sello			17.80	19,253,935.62	0.00	0.00	0.00
Iguala -Cd. Altamirano	2.20	7.80	5.60	6,057,417.95	0.00	0.00	0.00
Iguala -Cd. Altamirano	14.80	27.00	12.20	13,196,517.67	0.00	0.00	0.00
Reconstrucción de Muros			16.00	26,500,000.00	0.00	0.00	0.00
CHILPANCINGO - TLAPA-LÍM. EDOS. GRO./PUE. T.A	90.00	222.00	16.00	26,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Conservación Periódica de Puentes			5.00	5,409,277.65	4.31	86.20	85.98
Conservación Periódica de Puentes			5.00	5,409,277.65	4.31	86.20	85.98
Conservación Rutinaria de Tramos			2,044.14	140,369,401.38	2,044.14	100.00	37.34
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			2,044.14	52,420,158.00	2,044.14	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)				68,707,215.18			0.00
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo				19,242,028.20			0.00
Atención a Puntos de Conflicto			2.00	8,168,450.02	0.45	22.61	22.57
Lím. Edos. Mor/Gro - Taxco	82+000	83+000	1.00	4,258,457.50	0.25	25.00	24.99
Boulevard Vicente Guerrero	2+500	3+500	1.00	3,909,992.52	0.20	20.00	19.95
Obras de Drenaje			2.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00
CD. ALTAMIRANO - ZIHUATANEJO	145+980		1.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
CD. ALTAMIRANO - ZIHUATANEJO	146+140		1.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00
Señalamiento Horizontal				2,459,658.00			0.00
Señalamiento Horizontal				2,459,658.00			0.00
Otros Subprogramas			1.00	3,200,000.00	0.40	40.00	39.53
Estudios y proyectos			1.00	3,200,000.00	0.40	40.00	39.53
Atención a Desastres por Eventos Naturales			11.00	150,000,000.00	11.00	100.00	99.55
Fondo de Desastres Naturales (Obras de Drenaje)			11.00	150,000,000.00	11.00	100.00	99.55

Se modificó la asignación derivado a los anchos de corona por una asignación de 31.4 MDP mismo que se tomarán de los saldos de la Conservación Periódica de Tramos.