



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %	
					Unidad	%		
MÉXICO TOTAL				773,464,598.17	46.39	39.06		
Reconstrucción de Puentes				2.00	19,000,000.00	1.00	0.00	43.45
Toluca-Morelia (PIP 14+000)	14+000	14+000	1.00	9,000,000.00	1.00	100.00	91.72	
Chamapa - Toluca (PIP)	40+300	40+300	1.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
Conservación Periódica Total				200.28	655,005,329.53	90.53	44.47	38.78
Conservación Periódica de Tramos por Administración				36.53	119,047,713.71	36.53	100.00	86.71
Fresado y carpeta de 7 cm				36.53	119,047,713.71	36.53	100.00	86.71
Los Reyes-Textcoco (Cpo. A)	9.00	12.10	3.10	14,388,852.62	3.10	100.00	96.81	
Los Reyes-Textcoco (Cpo. B)	16.00	17.15	1.15	5,337,800.16	1.15	100.00	100.00	
Los Reyes-Textcoco (Cpo. A)	12.10	20.10	12.00	43,050,000.00	12.00	100.00	76.39	
San Bernardino - Gpe. Victoria (Cpo. A)	17.00	29.00	15.00	41,751,730.54	15.00	100.00	100.00	
San Bernardino - Gpe. Victoria (Cpo. B)	17.00	25.00	5.28	14,519,330.39	5.28	100.00	64.21	
Conservación Periódica de Tramos				163.75	535,957,615.82	54.00	32.13	28.13
Fresado y carpeta de 7 cm				23.30	85,750,000.00	18.90	81.64	82.66
San Bernardino - Gpe. Victoria (Cpo. B)	44.00	46.00	3.00	11,550,000.00	3.00	100.00	92.54	
Los Reyes-Textcoco (Cpo. A)	0.00	9.00	13.50	48,300,000.00	9.10	67.41	84.52	
Paso por Venta de Carpio (Cpo. A)	0.00	2.60	3.40	12,950,000.00	3.40	100.00	74.80	
Paso por Venta de Carpio (Cpo. B)	0.00	2.60	3.40	12,950,000.00	3.40	100.00	74.80	
Recuperación de Pavimento y Carpeta de 7 cm				16.14	85,407,999.99	16.14	100.00	90.70
Atacomulco-Lím. Edos. Méx./Qro. (Cpo. A)	66.12	67.20	1.64	9,036,223.68	1.64	100.00	100.00	
Atacomulco-Lím. Edos. Méx./Qro. (Cpo. B)	66.12	67.20	1.64	9,036,223.68	1.64	100.00	100.00	
Atacomulco-Lím. Edos. Méx./Qro. (Cpo. B)	91.00	93.00	3.03	16,694,974.23	3.03	100.00	64.22	
Libramiento Acambay (s1 y s2)	6.50	9.60	6.03	29,702,986.92	6.03	100.00	98.77	
Chamapa - Toluca Lateral (Cpo. B)	51.00	53.30	3.80	20,937,591.48	3.80	100.00	92.34	
Fresado y carpeta de 7 cm				35.70	111,723,804.69	0.00	1.47	0.00
Atacomulco-Lím. Edos. Méx./Qro. (Cpo. A y B) T.A.	67.56	69.00	2.20	7,287,196.06	0.00	0.00	0.00	
Atacomulco-Lím. Edos. Méx./Qro. (Cpo. A)	76.40	82.00	8.40	27,823,839.52	0.00	0.00	0.00	
Atacomulco-Lím. Edos. Méx./Qro. (Cpo. A)	82.00	83.45	1.85	5,445,133.63	0.00	0.00	0.00	
Atacomulco-Lím. Edos. Méx./Qro. (Cpo. A)	83.45	84.00	0.85	2,501,818.15	0.00	0.00	0.00	
Atacomulco-Lím. Edos. Méx./Qro. (Cpo. A)	86.60	93.20	8.20	24,135,186.88	0.00	0.00	0.00	
Chamapa - Toluca (Cpo. B)	50.00	53.30	5.20	16,460,375.18	0.50	9.62	0.00	
Tepexpan- Lim. Edos. Méx./Hgo.	5.00	9.00	4.00	12,475,669.01	0.01	0.25	0.00	
Tepexpan- Lim. Edos. Méx./Hgo.	13.00	18.00	5.00	15,594,586.26	0.01	0.20	0.00	
Fresado y carpeta de 7 cm				62.89	229,192,559.31	2.14	4.60	0.00
México-La Marquesa (Cpo A)	22.00	29.00	8.50	32,936,287.44	0.80	9.41	0.00	
México-La Marquesa (Cpo B) (Incluye capa de alta fricción)	22.00	35.00	15.70	60,835,260.32	0.80	5.10	0.00	
Tenango-Lím. Edos. Méx./Gro.	24.55	35.20	10.65	37,276,654.77	0.54	5.07	0.00	

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
Tenango-Lím. Edos. Méx./Gro.	35.20	44.80	13.74	48,092,134.88	0.00	0.00	0.00
Tenango-Lím. Edos. Méx./Gro.	52.80	67.10	14.30	50,052,221.90	0.70	4.90	0.00
Riego de protección			21.20	6,267,770.22	15.60	73.58	38.84
Vialidad Principal al AIFA (Cpo A)	0.00	14.14	21.20	6,267,770.22	15.60	73.58	38.84
Fresado y carpeta de 7 cm			4.52	17,615,481.60	0.00	0.00	0.00
Chamapa - Toluca (Cpo. B)	53.30	56.10	4.52	17,615,481.60	0.00	0.00	0.00
Obras de drenaje			1.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
RAMAL SAN RAFAEL	4+000		1.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Conservación Periódica de Puentes			5.00	7,000,000.00	5.00	100.00	99.93
Conservación Periódica de Puentes			5.00	7,000,000.00	5.00	100.00	99.93
Conservación Rutinaria de Tramos			1,182.93	73,567,553.35	1152.98	97.47	34.12
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			1,182.93	27,866,478.00	1,152.98	97.47	90.09
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)				45,701,075.35			0.00
Atención a Fallas Geológicas			1.00	2,000,000.00	1.00	100.00	0.00
México - Toluca	28+500		1.00	2,000,000.00	1.00	100.00	0.00
Señalamiento Horizontal			1,302.00	14,791,715.29	81.00	6.22	48.68
Señalamiento Horizontal			1,302.00	14,791,715.29	81.00	6.22	48.68
Otros Subprogramas			1.00	600,000.00	1.00	1.00	96.68
Estudios y proyectos			1.00	600,000.00	1.00	1.00	96.68