



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

Junio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
PUEBLA TOTAL				362,290,380.57	43.55	48.12	
Reconstrucción de Puentes			1.00	24,000,000.00	0.77	76.50	0.00
Xicotepec/Lím. Pue./Ver. (Venustiano Carranza)	3+860	3+860	1.00	24,000,000.00	0.77	76.50	0.00
Conservación Periódica de Tramos			76.31	212,861,384.00	28.51	36.10	61.60
Fresado y carpeta de 5 cm			26.34	79,043,384.00	9.25	30.43	34.72
Lim. Edos. Tlax./Pue. - Lim.Edos. Pue./Hgo	34.80	39.10	4.30	11,180,000.00	3.29	76.50	90.40
Lim. Edos. Tlax. /Pue. - Lim. Edos. Pue. /Hgo.	81.00	88.50	7.50	19,500,000.00	5.96	79.48	88.91
Puebla -entr. San Hipolito (Ambos cpos)	40.96	48.23	14.54	48,363,384.00	0.00	0.00	0.00
Recuperación de Pavimento y Carpeta de 5 cm			18.00	82,672,000.00	7.35	40.83	74.72
Amozoc - Teziutlán	15.00	23.10	8.10	37,132,000.00	4.46	55.00	67.70
Amozoc - Teziutlán	23.10	24.00	0.90	4,140,000.00	0.06	6.93	78.81
Amozoc - Teziutlán	24.00	29.52	5.52	25,407,000.00	2.35	42.57	78.76
Amozoc - Teziutlán	29.52	30.00	0.48	2,193,000.00	0.02	4.89	72.59
Amozoc - Teziutlán	30.00	31.40	1.40	6,461,000.00	0.20	14.28	100.00
Amozoc - Teziutlán	31.40	33.00	1.60	7,339,000.00	0.26	16.33	72.32
Renivelaciones y Capa de Rodadura de un riego			31.97	51,146,000.00	11.91	37.23	81.93
Teziutlan - lims. Edos. Pue./Ver.	4.00	20.20	16.20	25,920,000.00	6.09	37.62	79.40
Ramal el Mohon - Hueytamalco	0.00	7.00	7.00	11,200,000.00	2.35	33.50	82.75
Teziutlan - lims. Edos. Pue./Ver.	5.16	10.70	5.54	8,864,000.00	0.71	12.88	79.38
Ahuazotepec - Lim. Edos Pue./Hgo.	88.50	91.73	3.23	5,162,000.00	2.75	85.21	97.27
Conservación Periódica de Puentes			3.00	3,000,000.00	1.91	63.81	91.32
Conservación Periódica de Puentes			3.00	3,000,000.00	1.91	63.81	91.32
Conservación Rutinaria de Tramos			1,135.23	61,096,308.21	966.48	85.13	41.06
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 1)			1,135.23	25,087,846.23	966.48	85.13	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (Etapa 2)				36,008,461.98			0.00
Señalamiento Horizontal			1,050.00	11,932,690.54	185.01	17.62	68.13
Señalamiento Horizontal			1,050.00	11,932,690.54	185.01	17.62	68.13
Otros Subprogramas			1.00	7,400,000.00	0.00	0.00	97.89
Estudios y proyectos			1.00	7,400,000.00	0.00	0.00	97.89
Atención a Desastres por Eventos Naturales			0.00	41,999,997.82			0.00
Fondo de Desastres Naturales			0.00	41,999,997.82			0.00