



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
AGUASCALIENTES				223,081,954.97		99.71	94.86
RECONSTRUCCIÓN				6,162,120.59			89.73
Reconstrucción de Puentes			1.00	6,162,120.59	0.90	90.00	89.73
P.P. Gomez Portugal II (Aguascalientes - Lím. de Edos. Ags./Zac.)	13+918		1.00	6,162,120.59	0.90	90.00	89.73
Conservación Periódica			50.46	143,360,170.80	50.46	100.00	95.45
Bacheo y Riego de Sello			7.76	6,600,000.00	7.76	100.00	97.35
Acceso Aeropuerto (Cpo. A)	0.00	6.13	6.13	4,900,000.00	6.13	100.00	98.24
Acceso Aeropuerto (Cpo. B)	4.50	6.13	1.63	1,700,000.00	1.63	100.00	94.77
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm			42.70	135,750,170.80	42.70	100.00	95.37
Lím. de Edos. Jal./Ags. - Aguascalientes (Cpo. B) mezcla de alto desempeño	103.30	112.00	8.70	26,750,000.00	8.70	100.00	96.26
Aguascalientes - Rincón de Romos (Cpo. A) mezcla de alto desempeño	16.00	25.50	9.50	30,940,000.00	9.50	100.00	96.77
Aguascalientes - Rincón de Romos (Cpo. A) mezcla de alto desempeño	25.50	35.00	9.50	30,940,000.00	9.50	100.00	96.77
Aguascalientes - Rincón de Romos (Cpo. B) mezcla de alto desempeño	24.50	35.00	10.50	34,087,623.00	10.50	100.00	95.87
Acceso Aeropuerto (Cpo. B)	0.00	4.50	4.50	13,032,547.80	4.50	100.00	85.56
RAP				69,925.00			77.63
Penitenciaria-Villa Hidalgo	2.20	7.60	finiquito	69,925.00			77.63
Fresado y Carpeta 5.0 cm				180,075.00			77.60
Lím. de Edos. Jal./Ags. - Aguascalientes (Cpo. B) (AMAAC)	71.00	75.00	finiquito	180,075.00			77.60
Atención a Fallas Geológicas			1.00	760,000.00	1.00	100.00	99.68
Aguascalientes - Zacatecas	29+900		1.00	760,000.00	1.00	100.00	99.68
Conservación Periódica de Puentes			3.00	2,426,906.03	3.00	100.00	99.89
Conservación Periódica de Puentes			3.00	2,426,906.03	3.00	100.00	99.89
Puntos de conflicto			2.00	10,723,214.57	2.00	100.00	91.42
Puente Peatonal (Ojuelos - Aguascalientes)	68+600		1.00	5,494,758.00	1.00	100.00	83.25
Puente Peatonal (Rincón de Romos - Ciénega Grande)	3+800		1.00	5,228,456.57	1.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			343.89	30,303,509.49	343.89	100.00	96.19
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			343.89	26,239,866.08	343.89	100.00	96.36



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Conservación Rutinaria de Tramos Zona Sur (Finiquito 2018)			finiquito	288,194.25			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Zona Sur (Finiquito 2018)			finiquito	740,615.11			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Zona "A" (Finiquito 2018)			finiquito	356,408.94			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos Zona "C" (Finiquito 2018)			finiquito	72,944.11			100.00
Gastos de Operación				2,605,481.00			92.37
Señalamiento Horizontal			343.89	13,366,451.09	343.89	100.00	89.31
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			343.89	13,366,451.09	343.89	100.00	89.31
Barrera de Protección			1,300.00	1,610,939.47	1,300.00	100.00	100.00
Barrera de Protección (contrato no.017)			1,300.00	1,610,939.47	1,300.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical			1,230.00	4,611,632.84	1,230.00	100.00	99.62
Señalamiento Vertical (contrato no.020)			1,230.00	4,611,632.84	1,230.00	100.00	99.62
Conservación Rutinaria de Puentes			104.00	3,733,029.71	104.00	100.00	99.99
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 005)			104.00	3,733,029.71	104.00	100.00	99.99
Otros Subprogramas				6,783,980.38			88.34
Estudios y/o Proyectos				4,750,000.00			83.46
Seguimiento				2,033,980.38			99.75