

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	AGUASCALIENTES				133,106,860.04		100.00	94.38
	Conservación Periódica			69.10	85,945,237.63	69.10	100.00	99.12
	Bacheo y Microaglomerado			50.60	63,285,549.02	50.60	100.00	99.62
1	Ribier - San Marcos (Cuerpo A)	0.00	6.00	6.00	8,426,214.99	6.00	100.00	100.00
2	Ribier - San Marcos (Cuerpo B)	0.00	6.00	6.00	7,863,219.76	6.00	100.00	96.92
3	Providencia - Luis Moya	27.00	37.50	10.50	8,814,894.24	10.50	100.00	100.00
4	Leon - Aguascalientes (Cuerpo A)	112.00	123.05	11.05	14,000,351.01	11.05	100.00	100.00
5	Leon - Aguascalientes (Cuerpo B)	112.00	123.05	11.05	12,758,576.08	11.05	100.00	100.00
6	Ribier - San Marcos	6.00	12.00	6.00	11,422,292.94	6.00	100.00	100.00
	Carpeta de 5.0 cm				712,894.02			100.00
	Rincon de Romos - Cosio (Cpo. B)	51.50	57.40	finiquito	415,014.56			100.00
	Rincon de Romos - Cosio (Cpo. A)	45.00	57.40	finiquito	297,879.46			100.00
	Microaglomerado				1,173,163.98			94.04
	Lim. de Edos. Jal./Ags. - Aguascalientes (Cpo. A)	57.50	71.00	finiquito	657,008.49			100.00
	Ribier - Lim. de Edos. Ags./Zac.	42.00	45.75	finiquito	259,475.11			73.04
	Aguascalientes - Lim. de Edos. de Ags./Zac. (Cpo. A)	42.00	47.60	finiquito	256,680.38			100.00
	Riego de Sello				1,337,326.86			67.11
	Cosio - Lim. de Edos Ags./Zac.	57.00	62.67	finiquito	445,405.50			50.22
	Aguascalientes - Lim. de Edos. Ags./Zac. (2 Cpos.)	53.50	56.50	finiquito	435,567.18			49.91
	Lim. de Edos. Jal./Ags. - Aguascalientes (Cpo A)	103.30	112.00	finiquito	456,354.18			100.00
	Bacheo y Riego de Sello			18.50	19,436,303.75	18.50	100.00	99.99
7	Aguascalientes - Zacatecas (Cuerpo B)	45.00	51.50	6.50	6,735,545.50	6.50	100.00	99.97
8	Aguascalientes - Jalpa	18.00	30.00	12.00	12,700,758.25	12.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			343.89	25,777,364.94	481.05	100.00	74.84
	Conservación Rutinaria de Tramos			343.89	22,061,416.93	481.05		78.59
	Zona Sur				4,963,565.59	134.96	100.00	100.00
	Zona Norte				4,758,472.40	108.35	100.00	47.92
	Zona Oriente				4,190,115.90	115.59	100.00	50.96
	Zona Poniente				4,088,403.49	122.15	100.00	95.41
	Zona Sur-Poniente (conservación inmediata)				2,229,773.68	257.11	100.00	100.00
	Zona Norte-Oriente (conservación inmediata)				1,831,085.87	223.94	100.00	99.87
	Zona Sur (2020-01-CB-A-001-W-00-2020)			finiquito	279,810.17			100.00
	Zona Norte (2020-01-CB-A-002-W-00-2020)			finiquito	245,277.56			0.00
	Zona Oriente (2020-01-CB-A-003-W-00-2020)			finiquito	309,604.87			100.00
	Zona Poniente (2020-01-CB-A-004-W-00-2020)			finiquito	275,774.41			99.99

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	AGUASCALIENTES				133,106,860.04		100.00	94.38
	Gastos de Operación				2,605,481.00			41.73
	Señalamiento Horizontal			223.25	9,395,877.87	223.25	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			36.75	3,721,587.22	36.75	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			186.50	5,244,158.53	186.50	100.00	100.00
	FINIQUITOS			finiquito	430,132.12			99.99
	Señalamiento Vertical			1,310.00	6,723,265.97	1,310.00	100.00	99.11
	Señalamiento Vertical			1,310.00	6,376,954.34	1,310.00	100.00	100.00
	FINIQUITOS			finiquito	286,894.62			100.00
	FINIQUITOS			finiquito	59,417.01			0.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			105.00	1,768,619.79	105.00	100.00	99.77
	Conservación Rutinaria de Puentes			105.00	1,656,177.95	105.00	100.00	100.00
	FINIQUITOS			finiquito	112,441.84			96.38
	Otros Subprogramas				3,496,493.84			94.82
	Seguimiento				1,998,233.90			99.91
	Estudios y/o Proyectos				1,498,259.94			88.04