

**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA				361,802,597.86		96.78	98.30
	Conservación Periódica			224.00	241,011,755.84	218.18	96.90	98.49
	Carpeta de 3.0 cm			91.90	126,111,285.53	91.33	99.41	98.97
1	Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	65.00	76.00	11.00	13,799,217.33	11.00	100.00	100.00
2	Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	76.00	87.00	11.00	12,624,661.54	11.00	100.00	95.84
3	Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	229.10	247.00	17.90	19,587,214.20	17.90	100.00	100.00
4	Punta Prieta - Paralelo 28	93.00	103.00	10.00	13,116,868.80	9.43	94.30	97.83
5	Ensenada - Lázaro Cárdenas	190.00	196.00	6.00	15,912,997.10	6.00	100.00	100.00
6	Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	112.00	122.00	10.00	13,984,941.72	10.00	100.00	96.49
7	Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	122.00	133.00	11.00	13,698,545.61	11.00	100.00	100.00
8	Tijuana - San Miguel	49.00	59.00	10.00	15,388,013.63	10.00	100.00	100.00
9	Mexicali - Agua Hechicera	92.40	97.40	5.00	7,998,825.60	5.00	100.00	100.00
	Renivelación y Carpeta de 3.0 cm				4,699,755.37			99.09
	Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	194.00	204.00	finiquito	587,214.71			100.00
	Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	145.00	176.00	finiquito	879,000.00			99.92
	Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	0.00	7.50	finiquito	261,689.86			100.00
	Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	205.00	260.00	finiquito	1,162,041.00			100.00
	Punta Prieta - Paralelo 28	27.00	52.00	finiquito	803,062.79			94.75
	Punta Prieta - Paralelo 28	103.00	127.60	finiquito	764,650.62			100.00
	San Felipe - Laguna Chapala	0.00	10.00	finiquito	242,096.39			100.00
	Riego de Sello			132.10	108,772,497.17	126.85	93.98	98.40
10	Ensenada - El Chinero	93.00	104.00	11.00	4,963,179.30	11.00	100.00	100.00
11	Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	92.00	112.00	20.00	14,595,696.24	20.00	100.00	88.17
12	Tecate - El Sauzal (Sección 19 m)	91.00	104.50	13.50	21,421,243.48	13.00	96.30	100.00
13	Mexicali - San Felipe (Sección a 19 m)	15.00	27.00	12.00	15,596,549.79	8.55	71.25	100.00
14	Mexicali - San Felipe (Sección a 19 m)	27.00	39.00	12.00	14,093,160.32	12.00	100.00	100.00
15	San Felipe - Laguna Chapala	130.00	167.50	37.50	14,934,861.48	37.50	100.00	99.92
16	Ramal al Aeropuerto de Mexicali (incluye gasas)	9.50	21.60	12.10	11,620,074.66	10.80	89.26	99.96
17	Lázaro Cárdenas - Punta Prieta	51.00	65.00	14.00	11,107,183.79	14.00	100.00	100.00
	Tecate - El Sauzal	71.50	91.50	finiquito	440,548.11			100.00
	COPARTICIPACIÓN FONDEN				1,428,217.77			60.70
	Obra			finiquito	919,210.80			66.71
	Seguimiento			finiquito	509,006.97			49.86
	Conservación Periódica de Puentes			11.00	2,729,181.33	11.00	100.00	99.98
	Conservación Periódica de Puentes			11.00	2,729,181.33	11.00	100.00	99.98
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,636.58	93,394,485.44	1,636.58	100.00	99.97
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,636.58	90,833,060.03	1,636.58	100.00	100.00
	Finiquitos 2019			finiquito	17,896.32			100.00
	Gastos de Operación			GOP	2,543,529.09			99.07



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	BAJA CALIFORNIA				361,802,597.86		96.78	98.30
	Señalamiento Horizontal			1,636.58	11,175,650.82	549.50	33.58	92.63
	Señalamiento Horizontal			1,636.58	5,503,936.68	549.50	33.58	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	5,671,714.14			85.47
	Señalamiento Vertical			1,785.00	5,324,400.00	1,785.00	100.00	74.07
	Señalamiento Vertical			1,785.00	3,943,942.01	1,785.00	100.00	99.99
	Saldo			SM	1,380,457.99			0.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			210.00	2,150,458.84	210.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			210.00	2,150,458.84	210.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				6,016,665.59			95.62
	Seguimiento			SM	3,716,665.58			100.00
	Seguimiento			SM	0.01			0.00
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	2,300,000.00			88.55