



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
CAMPECHE				448,047,452.17		97.92	85.92
RECONSTRUCCIÓN				4,575,135.38			99.99
Reconstrucción de Tramos				4,575,135.38			99.99
Finiquitos Reconstrucción de Tramos 2018			finiquito	4,575,135.38			99.99
Conservación Periódica			94.70	189,194,864.62	90.30	98.96	88.47
Fresado y Carpeta de 5.0 cm			46.30	156,176,928.83	46.30	100.00	89.07
Fco. Escárcega - Lím. de Edos. Camp./Q. Roo	5.30	12.50	7.20	24,430,000.00	7.20	100.00	89.73
Fco. Escárcega - Lím. de Edos. Camp./Q. Roo	37.00	45.00	8.00	27,140,000.00	8.00	100.00	95.64
Fco. Escárcega - Lím. de Edos. Camp./Q. Roo	61.00	63.00	2.00	6,790,000.00	2.00	100.00	98.60
Fco. Escárcega - Champotón	4.00	6.00	2.00	6,790,000.00	2.00	100.00	17.49
Fco. Escárcega - Champotón	21.50	30.00	8.50	28,836,928.83	8.50	100.00	88.93
Lím. de Edos. Tab./Camp. - Fco. Escárcega	159.00	166.00	7.00	23,740,000.00	7.00	100.00	97.10
Lím. de Edos. Tab./Camp. - Fco. Escárcega	248.90	254.50	5.60	19,000,000.00	5.60	100.00	91.50
Fco. Escárcega - Champotón	72.60	78.60	6.00	19,450,000.00	6.00	100.00	88.74
Riego de Sello			48.40	33,017,935.79	44.00	93.42	85.67
Lím. de Edos. Tab./Camp. - Fco. Escárcega (T.A.) *	154.60	175.00	13.40	9,700,000.00	13.40	100.00	87.92
Fco. Escárcega - Lím. de Edos. Camp./Q. Roo (T.A.) **	18.00	37.00	15.00	10,850,000.00	15.00	100.00	100.00
Fco. Escárcega - Lím. de Edos. Camp./Q. Roo (T.A.)	68.00	131.00	20.00	8,765,000.00	15.60	78.00	59.39
Finiquitos 2018			finiquito	3,702,935.79			100.00
Puntos de conflicto			2.00	11,000,000.00	1.80	90.00	99.27
Puente peatonal (Escárcega - Champotón)	1+350		1.00	5,500,000.00	0.90	90.00	100.00
Puente peatonal (Lím. de Edos. Tab./Camp.-Zacatal)	126+770		1.00	5,500,000.00	0.90	90.00	98.54
Conservación Rutinaria de Tramos			1,244.13	112,272,248.95	1,221.18	98.16	90.66
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			1,244.13	105,510,775.47	1,221.18	98.16	91.63
Finiquitos 2018			finiquito	510,236.48			50.32
Gastos de Operación				6,251,237.00			77.59
Señalamiento Horizontal			1,244.13	44,721,041.08	1,244.13	100.00	94.09
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			1,244.13	44,721,041.08	1,244.13	100.00	94.09
Barrera de Protección				3,161,915.00			97.25
Finiquitos 2018			finiquito	3,161,915.00			97.25
Señalamiento Vertical			4,590.00	16,218,449.97	3,834.00	83.53	100.00
Señalamiento Vertical (contrato no.031)			2,295.00	8,131,949.97	1,882.00	82.00	100.00
Señalamiento Vertical (contrato no.032)			2,295.00	8,086,500.00	1,952.00	85.05	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			124.00	5,100,000.00	124.00	100.00	99.03
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 009)			124.00	5,100,000.00	124.00	100.00	99.03



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Otros Subprogramas				7,354,343.00			95.73
Estudios y/o Proyectos				3,500,000.00			91.02
Seguimiento				3,854,343.00			100.00
Programa Asociación Público Privada de Conservación			413.44	54,449,454.17			49.27
(APP Campeche - Merida)			413.44	54,449,454.17			49.27

(*) Del km 154.6 al 159.0 y del km 166.0 al 175.0

(**) Del km 18.0 al 19.0 y del km 23.0 al 37.0