



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
CHIHUAHUA				616,714,073.88		94.34	93.47
RECONSTRUCCIÓN				17,093,057.34			100.00
Reconstrucción de Puentes			3.00	17,093,057.34	3.00	100.00	100.00
PIV Rosetilla (Delicias - Chihuahua)	138+900		1.00	2,554,689.14	1.00	100.00	99.97
Sacramento I (Chihuahua - Sueco)	12+900		1.00	11,933,022.78	1.00	100.00	100.00
El Tecolotle (Aldama-Ojinagua)	221+300		1.00	2,605,345.42	1.00	100.00	100.00
Conservación Periódica			278.50	262,537,610.85	255.35	90.04	93.84
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm			6.50	17,571,976.09	6.05	93.08	100.00
Hidalgo del Parral - Puerto Sabinal	150.00	156.50	6.50	17,571,976.09	6.05	93.08	100.00
Fresado y Carpeta de 5.0 cm			46.00	84,944,274.85	43.30	93.27	92.92
Cuauhtémoc - Lím. de Edos. Chih./Son.	210.00	217.00	7.00	11,900,330.79	5.80	82.86	62.24
Villa Ahumada - Cd. Juárez (Cpo. A) mezcla de alto desempeño	283.00	288.00	5.00	7,717,232.70	5.00	100.00	100.00
Villa Ahumada - Cd. Juárez (Cpo. B) mezcla de alto desempeño	298.00	314.00	16.00	22,739,900.89	16.00	100.00	100.00
Delicias - Chihuahua (Cpo. A) mezcla de alto desempeño	142.00	150.00	8.00	18,113,260.80	8.00	100.00	91.61
Delicias- Chihuahua (Cpo. B)	140.00	146.00	6.00	13,969,147.61	5.50	91.67	100.00
Delicias- Chihuahua (Cpo. B)	146.00	150.00	4.00	9,896,243.91	3.00	75.00	100.00
Delicias- Chihuahua (Cpo. A)	137.00	142.00	finiquito	608,158.15			100.00
Renivelación y Riego de Sello			107.50	79,927,650.78	102.00	95.36	95.01
Janos - Lím. de Edos. Chih./Son.	62.00	73.50	11.50	8,923,673.57	11.50	100.00	99.51
Janos - Lím. de Edos. Chih./Son.	4.00	27.00	23.00	16,777,342.30	23.00	100.00	100.00
Chihuahua - El Sueco (Cpo. A)	31.00	43.00	12.00	8,956,129.29	12.00	100.00	99.15
Juárez - Janos	70.00	84.00	14.00	10,636,489.92	14.00	100.00	99.87
Cuauhtémoc - Lím. de Edos. Chih./Son.	220.00	240.00	20.00	13,477,599.18	14.50	72.50	71.37
Juárez - Janos	84.00	104.00	20.00	14,800,905.12	20.00	100.00	100.00
Hidalgo del Parral - Puerto Sabinal	10.00	17.00	7.00	6,355,511.40	7.00	100.00	100.00
Renivelación			61.50	64,473,821.93	47.00	75.97	90.45
Nuevo Palomas -Hidalgo del Parral (Vía Corta)	88.00	92.00	4.00	6,333,960.99	4.00	100.00	100.00
Hidalgo del Parral - Puerto Sabinal	42.00	52.00	10.00	11,274,776.65	10.00	100.00	98.96
Chihuahua - El Sueco	31.00	45.00	14.00	12,052,832.68	14.00	100.00	93.07
Lím. de Edos. Dgo./Chih. - Jimenez	163.00	170.00	7.00	9,991,975.06	3.50	50.00	51.19
Cuauhtémoc- Lím. De Edos./Son. Cpo. "B"	139.00	145.00	6.00	9,289,901.76	3.50	58.33	100.00
Villa Ahumada - Cd. Juárez	292.50	298.00	5.50	7,560,878.99	3.00	54.55	95.70
Aldama- Ojinaga	117.00	132.00	15.00	7,969,495.80	9.00	60.00	100.00
Microaglomerado			10.00	9,554,200.80	10.00	100.00	100.00



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
El Sueco - Janos	10.00	20.00	10.00	9,554,200.80	10.00	100.00	100.00
Riego de Protección			47.00	6,065,686.40	47.00	100.00	100.00
Lim. de Edos. Dgo./Chih. - H. del Parral	382.30	406.60	22.00	2,886,822.40	22.00	100.00	100.00
Aldama- Ojinaga	92.00	117.00	25.00	3,178,864.00	25.00	100.00	100.00
Conservación Periódica de Puentes			11.00	4,131,915.39	11.00	100.00	100.00
Conservación Periódica de Puentes			11.00	4,131,915.39	11.00	100.00	100.00
Puntos de conflicto			1.00	8,999,454.00	0.55	55.00	100.00
El Morrión - Coyamito	93+000		1.00	8,999,454.00	0.55	55.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			2,111.42	198,440,329.72	2,111.42	100.00	93.87
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			2,111.42	189,809,473.72	2,111.42	100.00	98.13
Gastos de Operación				8,630,856.00			0.00
Señalamiento Horizontal			2,111.42	56,683,147.68	2,111.42	100.00	88.81
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			2,111.42	48,330,470.66	2,111.42	100.00	86.88
Barrera de Protección			10,276.00	7,706,953.15	5,134.00	65.70	43.67
Barrera de Protección (contrato no.____)			5,134.00	4,301,831.22	5,134.00	100.00	78.24
Barrera de Protección (contrato no.____)			5,142.00	3,405,121.93	1,150.00	22.36	30.00
Señalamiento Vertical			10,440.00	32,912,851.87	10,310.00	98.91	98.21
Señalamiento Vertical (contrato no. 055)			3,480.00	9,578,464.75	3,350.00	96.26	93.90
Señalamiento Vertical (contrato no. 056)			3,480.00	9,313,846.56	3,480.00	100.00	99.96
Señalamiento Vertical (contrato no. 057)			3,480.00	14,020,540.56	3,480.00	100.00	99.98
Conservación Rutinaria de Puentes			392.00	15,000,099.88	392.00	100.00	98.67
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 021)			125.00	4,899,992.25	125.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 022)			101.00	4,007,861.24	101.00	100.00	95.01
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 023)			166.00	6,092,246.39	166.00	100.00	100.00
Otros Subprogramas				13,208,654.00			88.64
Estudios y/o Proyectos				1,500,000.00			0.00
Estudios y/o Proyectos				3,713,106.00			100.00
Seguimiento				3,997,774.00			100.00
Seguimiento				3,997,774.00			99.99