

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	CHIHUAHUA				371,640,239.26		100.00	97.08
	RECONSTRUCCIÓN				9,740,276.82			100.00
	Reconstrucción de Puentes			2.00	9,740,276.82	2.00	100.00	100.00
1	Paso Superior Pemex Der. (Delicias - Chihuahua)	212+940		1.00	6,457,979.78	1.00	100.00	100.00
2	Paso Superior Pemex Izq. (Delicias - Chihuahua)	212+940		1.00	3,282,297.04	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica			84.30	120,283,968.09	84.30	100.00	99.53
	Carpeta			5.00	14,441,786.15	5.00	100.00	100.00
3	H. del Parral - Puerto Sabinal	175.00	180.00	5.00	14,441,786.15	5.00	100.00	100.00
	Renivelación			18.80	37,073,942.49	18.80	100.00	100.00
4	Paso por Sacramento	9.50	14.80	5.30	9,988,268.28	5.30	100.00	100.00
5	Nuevo Palomas - Valle de Zaragoza	92.00	97.00	5.00	9,225,254.96	5.00	100.00	100.00
6	Delicias - Chihuahua (Cpo.A)	150.00	158.50	8.50	17,860,419.25	8.50	100.00	100.00
	Renivelaciones y Riego de Sello			50.50	53,293,766.65	50.50	100.00	99.65
7	Janos - Lim. Edos. Chih./Son.	27.00	42.00	15.00	14,915,374.66	15.00	100.00	100.00
8	H. del Parral - Puerto Sabinal	17.00	25.00	8.00	8,641,083.88	8.00	100.00	99.84
9	Paso por Sacramento	0.00	9.50	9.50	11,965,668.52	9.50	100.00	98.55
10	Nuevo Palomas - Valle de Zaragoza	97.00	103.00	6.00	9,801,557.53	6.00	100.00	100.00
11	Janos - Lim. Edos. Chih./Son.	42.00	54.00	12.00	7,970,082.06	12.00	100.00	100.00
	Microcarpeta			10.00	7,537,192.80	10.00	100.00	97.54
12	Cuahtemoc - Lim. Edos. Chih./Son. (Cpo. A)	140.00	150.00	10.00	7,537,192.80	10.00	100.00	97.54
	COPARTICIPACIÓN FONDEN				7,937,280.00			97.65
	Copartición FONDEN			finiquito	7,937,280.00			97.65
	Conservación Periódica de Puentes			5.00	2,384,812.97	5.00	100.00	99.26
	Conservación Periódica de Puentes			5.00	2,384,812.97	5.00	100.00	99.26
	Puente "Las Lajas"	21+450						
	Puente "Los Hoyos"	149+527						
	Puente "Torreoncillos I"	375+300						
	Puente "Yepachi"	322+400						
	Puente "El Huerfano I"	81+100						
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,111.42	150,645,498.40	2,111.42	100.00	95.88
	Conservación Rutinaria de Tramos			93.49	7,929,851.17	93.49	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			86.90	7,268,796.93	86.90	100.00	99.98
	Conservación Rutinaria de Tramos			132.60	7,510,392.30	132.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			142.97	7,192,171.39	142.97	100.00	100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	CHIHUAHUA				371,640,239.26		100.00	97.08
	Conservación Rutinaria de Tramos			82.90	6,499,387.94	82.90	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			107.50	6,398,064.83	107.50	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			95.00	8,499,688.59	95.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			147.00	8,493,531.02	147.00	100.00	96.97
	Conservación Rutinaria de Tramos			72.00	6,981,523.05	72.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			100.00	6,006,753.82	100.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			126.00	5,998,147.95	126.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			136.86	8,493,416.32	136.86	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			10.50	8,497,026.97	10.50	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			111.30	6,996,856.62	111.30	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			7.80	6,953,596.08	7.80	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			120.00	6,490,486.08	120.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			127.00	6,493,818.96	127.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			153.60	6,993,683.28	153.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			136.40	7,000,475.52	136.40	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			121.60	7,997,228.47	121.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (201908CBA008W002019)			finiquito	2,367,630.52			0.00
	Gastos de Operación			GOP	3,582,970.59			0.00
	Señalamiento Horizontal			2,111.42	51,986,000.00	2,111.42	100.00	97.25
	Señalamiento Horizontal			2,111.42	19,902,907.76	2,111.42	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	32,083,092.24			95.54
	Señalamiento Vertical			6,264.00	23,958,002.32	6,264.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			3,132.00	11,177,925.79	3,132.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			3,132.00	12,780,076.52	3,132.00	100.00	100.00
	Saldo			SM	0.01			0.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			396.00	3,652,282.62	396.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			396.00	3,652,282.62	396.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				8,989,398.04			70.66
	Seguimiento			SM	4,200,000.00			74.57
	Seguimiento			SM	2,439,398.04			81.54
	Estudios y Proyectos			SM	2,350,000.00			52.37