

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,887,357,938.49		99.54	98.83
	RECONSTRUCCIÓN				17,047,000.00		100.00	99.99
	Reconstrucción de Puentes			1.00	17,047,000.00	1.00	100.00	99.99
1	Ixcan (Froteriza del Sur)	312+000		1.00	14,262,002.30	1.00	100.00	99.99
	Amacohite (Raudales de Malpaso - Lím. de Edos. Chis./Tab.)	55+000		finiquito	2,268,019.63			
	Ejido San Eduardo (Raudales de Malpaso - Lím. de Edos. Chis./Tab.)	36+000		finiquito	516,978.07			
	Conservación Periódica			521.05	700,543,994.31	519.15	99.56	98.73
	Conservación Periódica Programa			161.65	141,369,899.37	161.65	100.00	95.74
	Atención a Fallas Geológicas (pieza)				7,985.46			0.00
	Chiapa de Corzo - San Cristóbal de las Casas			finiquito	6,185.49			0.00
	Xhanil - Rancho Nuevo			finiquito	1,799.97			0.00
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm			9.50	24,492,939.22	9.50	100.00	100.00
2	Teapa - Escopetazo	173.00	182.50	9.50	24,492,939.22	9.50	100.00	100.00
	Renivelación y Riego de Sello			152.15	116,868,974.69	152.15	100.00	94.86
3	Motozintla - Comalapa - El Jocote (T.A.)	55.40	124.30	62.90	35,748,979.20	62.90	100.00	100.00
4	Ent. San Javier - Lagos de Montebello	186.50	192.00	5.50	5,862,881.62	5.50	100.00	100.00
5	Ent. San Javier - Lagos de Montebello	205.50	213.60	8.10	6,369,204.77	8.10	100.00	100.00
6	Ent. San Javier - Lagos de Montebello	255.00	285.00	30.00	32,174,852.95	30.00	100.00	100.00
7	Teapa - Escopetazo	230.00	254.90	24.90	19,599,307.43	24.90	100.00	88.22
8	Las Cruces - Arriaga	10.00	23.00	13.00	8,806,714.83	13.00	100.00	100.00
9	Libramiento de Arriaga	0.00	7.75	7.75	4,606,961.60	7.75	100.00	100.00
	CONVENIOS 2021				3,700,072.29			0.00
	Conservación Periódica Atención Emergencias			359.40	559,174,094.94	357.50	99.45	99.49
	Riego de Sello			27.50	29,927,337.22	27.50	100.00	98.68
10	Raudales de Malpaso - El Bellote (T.A.) (EMR)	0.00	28.90	17.00	20,927,146.36	17.00	100.00	100.00
11	Entronque Autopista las Choapas - Ocozacoautla (EMR)	0.00	3.50	3.50	3,500,054.80	3.50	100.00	100.00
12	Teapa - Escopetazo (EMR)	223.00	230.00	7.00	5,500,136.06	7.00	100.00	92.82
	Bacheo y Microcarpeta (SMA)			102.30	144,526,428.20	102.30	100.00	99.32
13	Ramal a Zona Arqueológica de Palenque 2.5cm espesor (EMR)	0.00	7.30	7.30	8,261,068.30	7.30	100.00	100.00
14	Shupa - Nuevo Chihuahua 4 cm espesor (EMR)	31.00	42.00	11.00	19,286,198.19	11.00	100.00	100.00
15	Shupa - Nuevo Chihuahua 4 cm espesor (EMR)	42.00	54.00	12.00	21,802,092.32	12.00	100.00	100.00
16	Shupa - Nuevo Chihuahua 4 cm espesor (EMR)	54.00	66.00	12.00	24,328,190.89	12.00	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,887,357,938.49		99.54	98.83
17	Shupa - Nuevo Chihuahua 2.5 cm espesor (EMR)	66.00	80.00	14.00	14,945,043.97	14.00	100.00	100.00
18	Shupa - Nuevo Chihuahua 2.5 cm espesor (EMR)	80.00	94.00	14.00	16,545,606.87	14.00	100.00	100.00
19	Shupa - Nuevo Chihuahua 2.5 cm espesor (EMR)	94.00	108.00	14.00	17,315,324.29	14.00	100.00	100.00
20	Shupa - Nuevo Chihuahua 2.5 cm espesor (EMR)	108.00	122.00	14.00	15,378,192.97	14.00	100.00	100.00
21	Shupa - Nuevo Chihuahua 2.5 cm espesor (EMR)	27.00	31.00	4.00	6,664,710.40	4.00	100.00	85.21
	Bacheo y Carpeta (Km)			229.60	326,478,787.28	227.70	99.06	99.64
22	Playas de Catazajá - Rancho Nuevo (EMR)	134.40	143.80	9.40	9,595,449.01	9.40	100.00	100.00
23	Shupa - Nuevo Chihuahua (EMR)	0.00	9.00	9.00	14,927,648.11	9.00	100.00	100.00
24	Shupa - Nuevo Chihuahua (EMR)	9.00	18.00	9.00	12,737,867.10	9.00	100.00	100.00
25	Shupa - Nuevo Chihuahua (EMR)	18.00	27.00	9.00	16,923,124.81	9.00	100.00	100.00
26	Teapa - Escopetazo (T.A.)* (EMR)	61.55	90.90	25.55	23,796,258.92	25.55	100.00	100.00
27	Xhanil - Rancho Nuevo (EMR)	150.80	174.80	24.00	23,918,532.25	24.00	100.00	100.00
28	Xhanil - Rancho Nuevo (EMR)	177.80	194.10	16.30	16,980,834.39	16.30	100.00	100.00
29	Teapa - Escopetazo (EMR)	92.90	100.60	7.70	7,098,792.14	7.70	100.00	100.00
30	Teapa - Escopetazo (T.A.)*** (EMR)	100.80	112.00	10.05	19,943,110.89	10.05	100.00	100.00
31	Teapa - Escopetazo (EMR)	112.00	118.10	6.10	13,154,746.17	6.10	100.00	100.00
32	Teapa - Escopetazo (EMR)	123.10	129.00	5.90	10,429,134.42	5.90	100.00	100.00
33	Teapa - Escopetazo (EMR)	182.50	197.60	15.10	11,579,648.54	15.10	100.00	100.00
34	Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR)	177.00	182.00	5.00	6,991,580.49	5.00	100.00	100.00
35	Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR)	182.00	186.50	4.50	10,668,894.38	4.50	100.00	100.00
36	Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR)	192.00	200.00	8.00	16,301,550.49	8.00	100.00	100.00
37	Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR)	200.00	205.50	5.50	14,335,194.40	5.50	100.00	100.00
38	Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR)	213.60	220.00	6.40	10,828,190.86	6.40	100.00	100.00
39	Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR)	220.00	230.00	10.00	16,333,891.83	10.00	100.00	100.00
40	Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR)	230.00	240.00	10.00	15,117,983.99	10.00	100.00	100.00
41	Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR)	240.00	245.00	5.00	8,549,733.79	5.00	100.00	100.00
42	Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR)	245.00	250.00	5.00	10,368,412.56	5.00	100.00	100.00
43	Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR)	250.00	255.00	5.00	9,822,811.32	5.00	100.00	100.00
44	Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR)	285.00	290.00	5.00	8,177,719.28	5.00	100.00	100.00
45	Ramal a Estacion Suspiro (EMR)	0.00	3.90	3.90	6,721,914.82	3.90	100.00	100.00
46	Teapa-Escopetazo (EMR)	73.00	77.20	4.20	2,000,000.00	4.20	100.00	100.00
47	Teapa-Escopetazo (EMR)	118.10	123.10	5.00	8,014,902.09	3.10	62.00	100.00
	CONVENIOS DE EMERGENCIAS (EMR)				1,160,860.23			0.00
	Estabilidad de Taludes (Pza)			7.00	45,990,355.84	7.00	100.00	99.30
48	Teapa - Escopetazo (Incluye muro de contención) (EMR)	100.60	100.80	1.00	17,733,723.81	1.00	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,887,357,938.49		99.54	98.83
49	Teapa - Escopetazo (EMR)	150.20	157.80	1.00	13,677,344.72	1.00	100.00	100.00
50	Teapa - Escopetazo (EMR)	174.10	203.70	1.00	4,234,154.79	1.00	100.00	100.00
51	Teapa - Escopetazo (EMR)	135.50	135.50	1.00	687,892.05	1.00	100.00	99.52
52	Xhanil - Rancho Nuevo (EMR)	151.20	174.80	1.00	2,957,705.07	1.00	100.00	100.00
53	Xhanil - Rancho Nuevo (EMR)	100.80	128.10	1.00	3,199,535.40	1.00	100.00	100.00
54	Xhanil - Rancho Nuevo (EMR)	218.04	218.04	1.00	3,500,000.00	1.00	100.00	90.85
	Obras de Drenaje			11.00	12,251,186.40	11.00	100.00	100.00
55	Playas de Catazaja – Xhanil (EMR)	33.02	85.30	3.00	2,259,413.69	3.00	100.00	100.00
56	Playas de Catazaja – Xhanil (EMR)	39.60	73.30	8.00	9,991,772.71	8.00	100.00	100.00
	Periódica de Puentes			4.00	4,738,000.00	3.00	80.08	99.98
57	Teapa - Escopetazo (Azufre II y Pichucalco I) (EMR)	61+550 y 82+800		2.00	2,737,721.97	2.00	100.00	99.98
58	Teapa - Escopetazo (Hondo Laurel) (EMR)	177+300		2.00	1,812,750.37	1.00	50.00	99.97
	Conservación Periódica de Puentes	69+672, 22+300 y 209+380		finiquito	187,527.66			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,055.25	131,407,900.00	1,938.09	99.99	89.92
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,055.25	93,616,725.24	1,938.09		98.96
	Zona 1			0.00	3,448,956.86	106.65	100.00	100.00
	Zona 2			0.00	3,965,553.03	107.30	100.00	100.00
	Zona 3			0.00	3,880,170.20	58.50	100.00	100.00
	Zona 4			0.00	1,597,879.55	49.00	100.00	100.00
	Zona 5			0.00	5,258,191.14	140.50	100.00	100.00
	Zona 6			0.00	3,421,200.23	99.25	100.00	100.00
	Zona 7			0.00	3,384,953.06	125.00	100.00	100.00
	Zona 8			0.00	1,951,807.54	75.38	100.00	100.00
	Zona 9			0.00	4,599,854.67	118.85	100.00	100.00
	Zona 10			0.00	5,753,286.82	122.00	100.00	100.00
	Zona 11			0.00	3,355,734.70	110.30	100.00	100.00
	Zona 12			0.00	2,939,461.75	96.90	100.00	100.00
	Zona 13			0.00	2,902,637.65	94.10	100.00	100.00
	Zona 14			0.00	3,221,065.46	95.70	100.00	100.00
	Zona 15			0.00	5,112,459.29	114.89	100.00	100.00
	Zona 16			0.00	4,049,892.39	101.24	100.00	100.00
	Zona 17			0.00	5,801,073.07	100.00	100.00	87.05
	Zona 18			0.00	3,296,742.06	100.00	100.00	100.00
	Zona 19			0.00	4,339,167.49	122.53	99.78	94.95
	Zona 1 Conservación Inmediata			0.00	3,583,782.82	272.18	100.00	100.00
	Zona 2 Conservación Inmediata			0.00	4,708,509.29	312.30	100.00	100.00
	Zona 3 Conservación Inmediata			0.00	2,747,185.15	224.25	100.00	100.00
	Zona 4 Conservación Inmediata			0.00	1,980,828.50	194.23	100.00	100.00
	Zona 5 Conservación Inmediata			0.00	1,280,864.47	232.30	100.00	100.00
	Zona 6 Conservación Inmediata			0.00	3,934,403.77	191.00	100.00	100.00
	Zona 7 Conservación Inmediata			0.00	1,653,781.31	210.59	100.00	100.00
	Zona 8 Conservación Inmediata			0.00	1,447,282.97	301.24	100.00	100.00

**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,887,357,938.49		99.54	98.83
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-501-W-00-2020)			finiquito	1,160,690.16			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-502-W-00-2020)			finiquito	777,356.53			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-503-W-00-2020)			finiquito	1,200,683.29			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-504-W-00-2020)			finiquito	1,005,659.38			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-505-W-00-2020)			finiquito	800,953.42			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-506-W-00-2020)			finiquito	224,304.17			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-516-W-00-2020)			finiquito	641,023.32			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-517-W-00-2020)			finiquito	1,136,678.74			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-518-W-01-2020)			finiquito	796,905.28			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-519-W-00-2020)			finiquito	1,191,376.76			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-520-W-00-2020)			finiquito	780,221.34			100.00
	CONVENIOS 2021				9,155,322.37			0.00
	Gastos de Operación				6,920,000.00			65.32
	Gastos de Operación (EMR)				12,000,000.00			93.99
	Señalamiento Horizontal			1,938.09	35,594,000.00	1,938.09	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			1,007.78	16,817,390.94	1,007.78	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			930.31	18,197,139.94	930.31	100.00	100.00
	FINIQUITOS			finiquito	294,304.28			100.00
	FINIQUITOS			finiquito	285,164.84			100.00
	Señalamiento Vertical			4,975.00	17,784,000.00	4,975.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			2,465.00	8,664,946.84	2,465.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			2,510.00	7,616,226.28	2,510.00	100.00	100.00
	FINIQUITOS			finiquito	745,031.84			100.00
	FINIQUITOS			finiquito	757,795.04			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			241.00	3,765,500.00	241.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			127.00	1,861,486.32	127.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			114.00	1,865,882.49	114.00	100.00	100.00
	FINIQUITOS			finiquito	20,935.13			100.00
	FINIQUITOS			finiquito	17,196.06			100.00
	Otros Subprogramas				26,519,605.06			100.00
	Seguimiento				2,757,741.59			100.00
	Seguimiento				2,847,658.41			100.00
	Seguimiento (EMR)				1,833,439.23			100.00
	Seguimiento (EMR)				3,800,040.17			100.00
	Seguimiento (EMR)				2,026,655.23			100.00
	Estudios y/o Proyectos (EMR)				4,342,391.57			100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,887,357,938.49		99.54	98.83
	Estudios y/o Proyectos (EMR)				4,106,778.86			100.00
	Estudio 1				4,131,290.41			100.00
	Estudios y/o Proyectos				673,609.59			100.00
	Emergencias				14,165,249.12			99.75
	Emergencias (contratos 2021)				14,165,249.12			99.75
	Programa Asociación Público Privada de Conservación			236.50	935,792,690.00			100.00
	(APP Arriaga - Tapachula)			236.50	935,792,690.00			100.00

(*) Del 61+500 al 77+200 y del 81+000 al 90+900

(**) Incluye Muro de Contención, Alcantarillas y Obras Complementarias

(***) Del 100+800 al 106+200 y del 107+350 al 112+000