

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,142,856,991.54		98.56	95.41
	RECONSTRUCCIÓN				40,307,763.75			100.00
	Reconstrucción de Tramos				1,287,575.90			100.00
	Ramal a Lagos de Montebello	0.00	18.00	finiquito	1,287,575.90			100.00
	Reconstrucción de Puentes			2.00	39,020,187.85	2.00	100.00	100.00
1	Amacohite (Raudales de Malpaso - Lím. de Edos. Chis./Tab.)	55+000		1.00	32,321,076.83	1.00	100.00	100.00
2	Ejido San Eduardo (Raudales de Malpaso - Lím. de Edos. Chis./Tab.)	36+000		1.00	6,699,111.02	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica			150.05	205,399,929.78	150.05	100.00	85.05
	Carpeta de 5.0 cm			57.55	119,569,384.05	57.55	100.00	100.00
3	Lim.Edos. Oax./Chis. - Ocozocoautla	107.00	120.75	13.75	21,056,176.20	13.75	100.00	100.00
4	Teapa - Escopetazo	144.00	173.00	29.00	55,456,829.52	29.00	100.00	100.00
5	Raudales Malpaso - Francisco J. Santa María	30.40	45.20	14.80	40,169,298.64	14.80	100.00	100.00
	Escopetazo - San Cristóbal de las Casas	34.40	64.40	finiquito	1,033,256.01			100.00
	Tapachula - T. Jaritas (2 Cpos.)	6.80	15.00	finiquito	496,761.00			100.00
	Chiapa de Corzo - San Cristóbal de las Casas	16.80	34.40	finiquito	63,733.57			100.00
	Raudales de Malpaso - Francisco J. Santa María	3.00	8.00	finiquito	273,595.28			100.00
	Ent. Playas de Catazajá - Rancho Nuevo	35.00	70.00	finiquito	532,691.53			100.00
	Lím. de Edos. Oax./Chis. - Ocozocoautla	57.00	74.00	finiquito	171,141.44			100.00
	Entronque (Autopista Las Choapas - Ocozocoautla) - La Herradura	0.00	30.40	finiquito	297,539.10			100.00
	Escopetazo - San Cristóbal de las Casas	64.40	82.40	finiquito	18,361.76			94.60
	Riego de Sello			92.50	47,550,111.11	92.50	100.00	92.24
6	Lim.Edos. Oax./Chis. - Ocozocoautla	77.60	107.00	29.40	11,101,586.36	29.40	100.00	100.00
7	Ramal a Chicoasen	5.50	40.00	34.50	18,909,303.19	34.50	100.00	100.00
8	Ramal a Unión Juárez	0.00	28.60	28.60	13,849,532.18	28.60	100.00	100.00
	Saldo			SM	3,689,689.38			0.00
	Recuperación de pavimento y Carpeta de 5.0 cm				1,180,504.84			100.00
	Lim.Edos. Oax./Chis. - Ocozocoautla	20.00	25.50	finiquito	634,875.20			100.00
	Teapa - Escopetazo	0.00	9.50	finiquito	545,629.64			100.00
	Atención a Fallas Geológicas (pieza)			2.00	32,099,929.78	2.00	100.00	15.88
	Chiapa de Corzo - San Cristóbal de las Casas	70+200		1.00	28,999,929.78	1.00	100.00	8.88
	Xhanil - Rancho Nuevo	105+100		1.00	3,100,000.00	1.00	100.00	81.35



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,142,856,991.54		98.56	95.41
	Obras de Drenaje (pieza)			1.00	5,000,000.00	1.00	100.00	99.76
	Raudales Malpaso - Francisco J. Santa María			1.00	5,000,000.00	1.00	100.00	99.76
	Conservación Periódica de Puentes			3.00	2,525,573.15	3.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			3.00	2,525,573.15	3.00	100.00	100.00
	Puntos de conflicto				590,344.91			99.97
	Jitol - Bochil	202+900		finiquito	18,455.66			100.00
	Lím. Edos. Oax. Chia - Arriaga	30+000	42+000	finiquito	344,574.53			99.95
	Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal	81+000		finiquito	22,237.18			100.00
	Tapachula - Puerto Madero	10+000		finiquito	205,077.54			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,862.71	112,016,542.02	1,862.71	100.00	87.11
	Conservación rutinaria de tramos en 213.679 km (Zona 1)			226.13	9,341,253.19	226.13	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 58.50 km (Zona 2)			58.50	7,500,049.30	58.50	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 159.50 km (Zona 3)			132.30	7,579,875.08	132.30	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 224.25 km (Zona 4)			224.25	10,486,495.82	224.25	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 194.23 km (Zona 5)			180.73	9,249,986.31	180.73	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 232.30 km (Zona 6)			232.30	10,347,776.39	232.30	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 191.00 km (Zona 7)			190.40	8,608,215.89	190.40	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 210.59 km (Zona 8)			195.30	9,776,381.61	195.30	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 151.24 km (Zona 9)			150.00	8,066,322.52	150.00	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 150.00 km (Zona 10)			150.00	6,600,837.76	150.00	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 122.80 km (Zona 11)			122.80	5,834,610.54	122.80	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos finiquitos			finiquito	46,575.78			100.00
	Conservación rutinaria de tramos finiquitos			finiquito	32,496.57			100.00
	Conservación rutinaria de tramos finiquitos			finiquito	73,628.89			100.00
	Conservación rutinaria de tramos finiquitos			finiquito	67,223.45			100.00
	Conservación rutinaria de tramos finiquitos			finiquito	80,614.17			100.00
	Conservación rutinaria de tramos finiquitos			finiquito	75,483.98			100.00
	Conservación rutinaria de tramos finiquitos			finiquito	86,629.11			100.00
	Conservación rutinaria de tramos finiquitos			finiquito	38,027.20			100.00
	Conservación rutinaria de tramos finiquitos			finiquito	31,924.59			100.00
	Conservación rutinaria de tramos finiquitos			finiquito	79,712.25			100.00
	Conservación rutinaria de tramos finiquitos			finiquito	15,968.62			100.00
	Saldo			SM	14,295,526.65			0.00
	Gastos de Operación			GOP	3,700,926.35			96.27



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	CHIAPAS				1,142,856,991.54		98.56	95.41
	Señalamiento Horizontal			1,862.71	40,974,950.69	1,862.71	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			1,862.71	20,931,256.35	1,862.71	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	20,043,694.34			100.00
	Señalamiento Vertical			9,702.00	18,917,887.26	4,304.00	44.36	100.00
	Señalamiento Vertical			9,702.00	9,394,283.78	4,304.00	44.36	100.00
	Señalamiento Vertical			SM	9,523,603.48			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			229.00	2,290,159.08	229.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			229.00	1,151,719.16	229.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			SM	1,115,237.46			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	23,202.46			100.00
	Programa Asociación Público Privada de Conservación			0.00	709,771,000.00			98.96
	(APP Arriaga - Tapachula)			SM	709,771,000.00			98.96
	Otros Subprogramas				10,062,840.90			100.00
	Seguimiento			SM	3,594,587.29			100.00
	Seguimiento			SM	3,200,181.73			100.00
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	3,268,071.88			100.00