



**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**DICIEMBRE 2019**

| NOMBRE DE LA OBRA                                                   | UBICACIÓN  |          | META             | ASIGNACION            | AVANCE FISICO    |               | AVANCE FINANCIERO |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                                                                     | Km Inicial | Km Final |                  |                       | UNIDAD           | %             |                   |
| <b>COAHUILA</b>                                                     |            |          |                  | <b>432,905,984.00</b> |                  | <b>99.04</b>  | <b>95.78</b>      |
|                                                                     |            |          |                  |                       |                  |               |                   |
| <b>RECONSTRUCCIÓN</b>                                               |            |          |                  | <b>4,000,000.00</b>   |                  |               | <b>0.00</b>       |
|                                                                     |            |          |                  |                       |                  |               |                   |
| <b>Reconstrucción de Puentes</b>                                    |            |          | <b>1.00</b>      | <b>4,000,000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>       |
| PSV Morelos (Monclova - Piedra Negras)                              | 191+200    |          | 1.00             | 4,000,000.00          | 0.00             | 0.00          | 0.00              |
|                                                                     |            |          |                  |                       |                  |               |                   |
| <b>Conservación Periódica</b>                                       |            |          | <b>235.61</b>    | <b>218,350,008.00</b> | <b>235.61</b>    | <b>100.00</b> | <b>95.40</b>      |
|                                                                     |            |          |                  |                       |                  |               |                   |
| <b>Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm</b>                  |            |          | <b>46.21</b>     | <b>140,170,251.00</b> | <b>46.21</b>     | <b>100.00</b> | <b>95.54</b>      |
| Saltillo - Torreón (Cpo. B) <b>mezcla de alto desempeño</b>         | 130.00     | 152.00   | 22.00            | 60,921,180.00         | 22.00            | 100.00        | 96.28             |
| Torreón - San Pedro de las Colonias (Cpo. A)                        | 34.00      | 53.21    | 19.21            | 58,274,949.00         | 19.21            | 100.00        | 95.85             |
| Monclova - Piedras Negras (2 Cpos.) <b>mezcla de alto desempeño</b> | 240.40     | 242.90   | 5.00             | 20,974,122.00         | 5.00             | 100.00        | 92.58             |
|                                                                     |            |          |                  |                       |                  |               |                   |
| <b>Riego de Sello</b>                                               |            |          | <b>189.40</b>    | <b>78,179,757.00</b>  | <b>189.40</b>    | <b>100.00</b> | <b>95.14</b>      |
| T. La Esperanza - La Cuchilla (Cpo. A)                              | 160.00     | 185.00   | 25.00            | 8,488,156.00          | 25.00            | 100.00        | 100.00            |
| Saltillo - Entro. Puebla (Cpo. B)                                   | 8.00       | 19.20    | 11.20            | 3,779,023.00          | 11.20            | 100.00        | 100.00            |
| Ojo Caliente - Santa Cruz (contrato no. 068)                        | 1.10       | 34.00    | 32.90            | 16,700,000.00         | 32.90            | 100.00        | 92.77             |
| Nuevo Laredo - Piedras Negras (contrato no. 071)                    | 44.40      | 65.00    | 20.60            | 6,900,000.00          | 20.60            | 100.00        | 99.50             |
| Lim de Edos. Zac/Coah.-Saltillo (contrato no.069)                   | 287.00     | 321.00   | 34.00            | 17,300,000.00         | 34.00            | 100.00        | 95.05             |
| Lim de Edos. N.L./Coah.-Saltillo (contrato no.072)                  | 202.00     | 212.50   | 10.50            | 5,400,000.00          | 10.50            | 100.00        | 87.82             |
| Saltillo - Torreón Cpo A. (contrato no.072)                         | 33.50      | 65.50    | 32.00            | 9,912,578.00          | 32.00            | 100.00        | 95.20             |
| Saltillo - Torreón Cpo B. (contrato no.072)                         | 152.00     | 166.00   | 14.00            | 5,500,000.00          | 14.00            | 100.00        | 98.78             |
| Saltillo - Monterrey Cpos. A y B (contrato no. 072)                 | 15.30      | 19.90    | 9.20             | 4,200,000.00          | 9.20             | 100.00        | 88.08             |
|                                                                     |            |          |                  |                       |                  |               |                   |
| <b>Conservación Rutinaria de Tramos</b>                             |            |          | <b>1,483.67</b>  | <b>112,037,481.00</b> | <b>1,483.66</b>  | <b>100.00</b> | <b>97.68</b>      |
| Conservación Rutinaria de Tramos <b>(Lineal del Estado)</b>         |            |          | 1,483.67         | 104,346,966.00        | 1,483.66         | 100.00        | 99.09             |
| Gastos de Operación                                                 |            |          |                  | 7,690,515.00          |                  |               | 78.44             |
|                                                                     |            |          |                  |                       |                  |               |                   |
| <b>Señalamiento Horizontal</b>                                      |            |          | <b>1,483.67</b>  | <b>43,112,726.00</b>  | <b>1,483.67</b>  | <b>100.00</b> | <b>97.42</b>      |
| Señalamiento Horizontal <b>(Lineal del Estado)</b>                  |            |          | 1,483.67         | 43,112,726.00         | 1,483.67         | 100.00        | 97.42             |
|                                                                     |            |          |                  |                       |                  |               |                   |
| <b>Barrera de Protección</b>                                        |            |          | <b>13,869.00</b> | <b>10,998,931.00</b>  | <b>13,869.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>     |
| Barrera de Protección(contrato no. 033)                             |            |          | 13,869.00        | 10,998,931.00         | 13,869.00        | 100.00        | 100.00            |
|                                                                     |            |          |                  |                       |                  |               |                   |
| <b>Señalamiento Vertical</b>                                        |            |          | <b>11,288.00</b> | <b>29,669,647.00</b>  | <b>11,288.00</b> | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>     |
| Señalamiento Vertical (contrato no. 031)                            |            |          | 5,813.00         | 14,544,704.00         | 5,813.00         | 100.00        | 100.00            |
| Señalamiento Vertical (contrato no. 032)                            |            |          | 5,475.00         | 15,124,943.00         | 5,475.00         | 100.00        | 100.00            |



**SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS**  
**Programa Nacional de Conservación de Carreteras**  
**Avance Físico - Financiero**

**DICIEMBRE 2019**

| NOMBRE DE LA OBRA                                    | UBICACIÓN  |          | META          | ASIGNACION          | AVANCE FISICO |               | AVANCE FINANCIERO |
|------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                                      | Km Inicial | Km Final |               |                     | UNIDAD        | %             |                   |
|                                                      |            |          |               |                     |               |               |                   |
| <b>Conservación Rutinaria de Puentes</b>             |            |          | <b>337.00</b> | <b>8,152,814.00</b> | <b>337.00</b> | <b>100.00</b> | <b>99.94</b>      |
| Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 013) |            |          | 171.00        | 4,024,336.00        | 171.00        | 100.00        | 99.88             |
| Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 014) |            |          | 166.00        | 4,128,478.00        | 166.00        | 100.00        | 100.00            |
|                                                      |            |          |               |                     |               |               |                   |
| <b>Otros Subprogramas</b>                            |            |          |               | <b>6,584,377.00</b> |               |               | <b>92.55</b>      |
| Estudios y/o Proyectos                               |            |          |               | 1,000,000.00        |               |               | 50.92             |
| Seguimiento                                          |            |          |               | 3,002,172.00        |               |               | 100.00            |
| Seguimiento                                          |            |          |               | 2,582,205.00        |               |               | 100.00            |