

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	COAHUILA				150,147,084.03		88.55	92.68
	Conservación Periódica			58.76	19,924,100.00	58.76	100.00	99.86
	Riego de Sello			58.76	19,377,340.81	58.76	100.00	99.86
1	Saltillo – Torreón	85.00	116.40	31.40	9,884,568.52	31.40	100.00	99.99
2	Saltillo – Torreón (Cpo. A)	222.00	249.36	27.36	8,475,799.12	27.36	100.00	99.68
	Lím. de Edos. N.L./Coah. - T. Castaños	115.90	155.90	finiquito	325,819.84			100.00
	Libramiento Allende- Morelos-Nava 4 Carriles	0.00	18.70	finiquito	691,153.33			100.00
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm				546,759.19			100.00
	Saltillo - Torreón (Cpo. B)	116.40	130.00	finiquito	546,759.19			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,483.67	80,194,484.03	1,472.64	83.70	90.23
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,483.67	70,795,453.04	1,472.64		100.00
	Zona 1				5,679,233.21	115.00	78.15	100.00
	Zona 2				5,212,118.53	153.70	100.00	100.00
	Zona 3				4,690,825.95	131.21	99.39	100.00
	Zona 4				4,725,114.40	118.80	76.88	100.00
	Zona 5				3,084,823.44	115.40	77.16	100.00
	Zona 6				4,080,242.10	78.54	50.00	100.00
	Zona 7				4,176,734.84	114.40	74.90	100.00
	Zona 8				5,571,948.23	77.37	51.31	100.00
	Zona 9				6,057,169.97	138.60	88.90	100.00
	Zona 10				5,665,375.93	135.70	84.72	100.00
	Zona 11				4,386,178.59	128.70	74.22	100.00
	Zona 12				6,395,180.76	165.22	100.00	100.00
	Conservación inmediata en la Residencia 5-1 "Saltillo"				2,676,277.38	432.86	100.00	100.00
	Conservación inmediata en la Residencia 5-2 "Castaños"				1,995,956.85	304.08	100.00	100.00
	Conservación inmediata en la Residencia 5-3 "Sabinas"				2,858,501.14	309.81	100.00	99.99
	Conservación inmediata en la Residencia 5-4 "P. Negras"				2,115,645.04	466.88	100.00	100.00
	Conservación inmediata en la Residencia 5-5 "Torreón"				1,424,126.68	438.62	100.00	100.00
	CONVENIOS 2021				5,131,030.99			0.00
	Gastos de Operación				4,268,000.00			36.68
	Señalamiento Horizontal			1,952.26	17,501,300.00	1,472.64	75.43	83.60
	Señalamiento Horizontal			747.29	5,644,282.57	563.71	75.43	100.00
	Señalamiento Horizontal			1,204.97	8,985,929.98	908.93	75.43	100.00
	CONVENIOS 2021				2,871,087.45			0.00
	Señalamiento Vertical			8,322.00	25,067,300.00	8,322.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			4,062.00	12,154,486.21	4,062.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			4,260.00	11,699,111.01	4,260.00	100.00	100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	COAHUILA				150,147,084.03		88.55	92.68
	FINIQUITOS			finiquito	476,847.81			
	FINIQUITOS			finiquito	736,854.97			
	Conservación Rutinaria de Puentes			333.00	4,506,000.00	333.00	100.00	94.44
	Conservación Rutinaria de Puentes			164.00	2,305,438.43	164.00	100.00	89.18
	Conservación Rutinaria de Puentes			169.00	2,200,561.57	169.00	100.00	99.96
	Otros Subprogramas				2,953,900.00			99.98
	Seguimiento				2,953,900.00			99.98