



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
DURANGO				507,468,335.00		100.00	95.27
RECONSTRUCCIÓN				17,628,740.41			99.11
Reconstrucción de Puentes			3.00	17,628,740.41	3.00	100.00	99.11
Mapimi (Bermejillo - Palmito)	24+500		1.00	1,633,607.05	1.00	100.00	96.54
Río Florido (La Zarca - Lím. de Edos. Dgo./Chih.)	330+000		1.00	8,230,840.48	1.00	100.00	99.97
Puente Santa Rosa II)(contrato no. 611)	270+500		1.00	7,656,192.88	1.00	100.00	98.72
Ricon del Conde (J.Gpe. Aguilera - Guanacevi)	207+000		finiquito	108,100.00			100.00
Conservación Periódica			165.22	287,081,934.31	165.22	100.00	97.07
Fresado de 3.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			11.00	23,884,641.45	11.00	100.00	98.17
Lím. de Edos. Zac./Dgo. - Durango (Cpo. B)	268.00	279.00	11.00	23,036,448.16	11.00	100.00	98.11
Lím. de Edos. Zac./Dgo. - Durango (Cpo. B)	268.00	279.00	finiquito	848,193.29			100.00
Bacheo y Carpeta				6,185,745.00			100.00
J. Guadalupe Aguilera - Guanacevi (contrato no.201810CBA618W002018)	91.00	97.00	finiquito	6,185,745.00			100.00
Recuperación de 20.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			21.00	134,724,803.08	21.00	100.00	97.95
Cuencamé - Gómez Palacio mezcla de alto desempeño	148.00	159.00	11.00	73,154,159.46	11.00	100.00	97.25
Lím. de Edos. Zac./Dgo. - Cuencamé mezcla de alto desempeño	157.00	167.00	10.00	60,653,356.62	10.00	100.00	98.77
Libramiento Periferico Cuencamé	5.70	8.60	finiquito	917,287.00			100.00
Renivelación y Riego de Sello			82.30	103,571,893.46	82.30	100.00	95.32
Durango - Mezquital	54.30	66.30	12.00	11,733,643.08	12.00	100.00	97.60
Gómez Palacio - Tlahualilo	50.00	72.00	22.00	23,854,116.62	22.00	100.00	94.54
Durango - Cuencamé	10.50	25.00	14.50	13,058,489.68	14.50	100.00	93.87
Durango - Cuencamé	91.00	100.00	9.00	8,858,417.13	9.00	100.00	96.81
Libramiento Nombre de Dios	233.00	238.00	5.00	8,400,160.58	5.00	100.00	96.92
Lím. Edos. Zac./Dgo.-Durango(contrato no.201910CBA618W002019)	252.40	260.00	7.60	13,200,000.00	7.60	100.00	94.45
Durango - Mezquital(contrato no.201910CBA619W002019)	66.30	78.50	12.20	15,000,000.00	12.20	100.00	92.05
Durango - Cuencamé (contrato no.201810CBA552W002018)	61.00	75.00	finiquito	1,290,993.12			100.00
Gómez Palacio - La Union (contrato no.201810CBA553W002018)	7.00	15.00	finiquito	620,577.25			100.00
Durango - Cuencamé (contrato no.201810CBA617W002018)	127.00	143.80	finiquito	7,555,496.00			100.00
Bacheo y Riego de Sello			25.00	10,436,304.39	25.00	100.00	98.66



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Durango - Lím. de Edos. Dgo./Sin.	108.00	118.00	10.00	4,115,262.29	10.00	100.00	97.09
Durango - Lím. de Edos. Dgo./Sin.	130.00	145.00	15.00	5,048,283.30	15.00	100.00	99.60
Libramiento Sur de Durango (contrato no.201810CBA554W002018)	0.00	27.70	finiquito	1,272,758.80			100.00
Riego de Sello			11.92	5,767,669.95	11.92	100.00	97.12
Lím. de Edos. Zac./Dgo. - Durango (Cpo. A)	260.00	267.00	7.00	2,994,080.33	7.00	100.00	98.29
Lím. de Edos. Zac./Dgo. - Durango	190.08	195.00	4.92	2,230,751.83	4.92	100.00	96.97
Lím. Edos Zac./Dgo. - Cuencamé (contrato no.201810CBA555W002018)	177.00	197.00	finiquito	355,229.35			100.00
Libramiento Periférico Cuencamé (contrato no.201810CBA556W002018)	0.00	5.70	finiquito	187,608.44			74.71
Riego de Protección			14.00	2,510,876.98	14.00	100.00	97.09
Lím. de Edos. Zac./Dgo. - Durango (Cpo. A)	267.00	273.00	6.00	1,221,573.06	6.00	100.00	94.52
Lím. de Edos. Zac./Dgo. - Durango	236.00	238.00	8.00	1,289,303.92	8.00	100.00	99.52
Subdrenajes			2.00	3,047,690.59	2.00	100.00	97.09
Durango - Lím. de Edos Dgo/Sin	99.30	100.00	1.40	2,133,383.41	1.40	100.00	97.09
Durango - Lím. de Edos Dgo/Sin	101.00	101.20	0.40	609,538.12	0.40	100.00	97.09
Durango - Lím. de Edos Dgo/Sin	54.80	55.00	0.20	304,769.06	0.20	100.00	97.09
Conservación Periódica de Puentes			4.00	5,000,000.00	4.00	100.00	87.34
Conservación Periódica de Puentes			4.00	5,000,000.00	4.00	100.00	87.34
Conservación Rutinaria de Tramos			1,968.23	134,197,872.83	1,968.23	100.00	91.50
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			1,968.23	121,662,657.05	1,968.23	100.00	91.11
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA512W002018)			finiquito	158,083.83			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA513W002018)			finiquito	347,787.64			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA514W002018)			finiquito	187,030.28			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA515W002018)			finiquito	122,899.28			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA516W002018)			finiquito	88,984.82			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA517W002018)			finiquito	102,578.35			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA518W002018)			finiquito	408,025.01			100.00



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA519W002018)			finiquito	125,594.36			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA520W002018)			finiquito	199,999.99			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA521W002018)			finiquito	92,540.56			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA522W002018)			finiquito	97,457.48			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA523W002018)			finiquito	98,279.17			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA524W002018)			finiquito	66,434.66			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA525W002018)			finiquito	213,924.09			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA526W002018)			finiquito	178,046.28			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA527W002018)			finiquito	199,999.22			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA528W002018)			finiquito	157,379.97			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA529W002018)			finiquito	93,610.26			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA530W002018)			finiquito	180,789.33			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA531W002018)			finiquito	159,669.22			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA532W002018)			finiquito	59,437.72			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA534W002018)			finiquito	40,893.04			0.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA535W002018)			finiquito	173,728.94			100.00
Conservación Rutinaria de Tramos(contrato no.201810CBA536W002018)			finiquito	199,533.28			100.00
Gastos de Operación				8,782,509.00			93.68



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Señalamiento Horizontal			1,968.23	21,080,994.17	1,968.23	100.00	90.64
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			1,968.23	21,080,994.17	1,968.23	100.00	90.64
Barrera de Protección			8,620.00	5,898,439.29	8,620.00	100.00	97.07
Barrera de Protección (contrato no.555)			8,620.00	5,898,439.29	8,620.00	100.00	97.07
Señalamiento Vertical			7,992.00	15,436,456.07	7,992.00	100.00	97.17
Señalamiento Vertical (contrato no.553)			3,996.00	6,533,211.25	3,996.00	100.00	94.35
Señalamiento Vertical (contrato no.554)			3,996.00	6,139,648.81	3,996.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical, (contrato no.201810CBA561W002019)			finiquito	2,763,596.01			97.52
Conservación Rutinaria de Puentes			333.00	9,474,215.33	333.00	100.00	99.76
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no.509)			206.00	5,744,213.81	206.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no.510)			127.00	3,730,001.52	127.00	100.00	99.40
Otros Subprogramas				8,621,992.00			91.93
Estudios y/o Proyectos				2,750,000.00			74.70
Seguimiento				2,938,912.00			100.00
Seguimiento				2,933,080.00			100.00