



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
GUERRERO				621,061,567.00		97.13	97.88
RECONSTRUCCIÓN				25,908,057.07			100.00
Reconstrucción de Puentes			3.00	25,908,057.07	3.00	100.00	100.00
Arroyo Seco (Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax.)	140+005		1.00	8,997,823.61	1.00	100.00	100.00
Arroyo Chico (Acapulco - Zihuatanejo)	210+500		1.00	8,864,021.20	1.00	100.00	100.00
Tunzingo (Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax.)	6+900		1.00	8,046,212.26	1.00	100.00	99.99
Conservación Periódica			296.70	289,297,027.27	287.35	97.48	96.91
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm			20.90	39,827,103.99	20.90	100.00	100.00
Pie de la Cuesta - Zihuatanejo	209.10	221.00	11.90	25,064,215.58	11.90	100.00	100.00
Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax.	165.00	174.00	9.00	14,762,888.41	9.00	100.00	100.00
Microcarpeta			91.30	122,047,289.22	91.30	100.00	100.00
Zihuatanejo - Playa Azul	43.50	48.50	5.00	12,730,077.43	5.00	100.00	100.00
El Cayaco - Las Horquetas (2 Cpos.) T.A.*	0.40	5.40	5.00	7,929,115.31	5.00	100.00	100.00
Lím. de Edos. Mor./Gro. - Chilpancingo	135.00	141.00	6.00	14,755,565.63	6.00	100.00	100.00
Lim.de Edos. Mor./Gro. - Chilpancingo	145.20	158.00	12.80	19,279,598.39	12.80	100.00	100.00
Toluca - Taxco	98.50	125.00	26.50	27,215,437.14	26.50	100.00	100.00
Libramiento Norte de Acapulco	0.00	21.00	21.00	23,567,352.88	21.00	100.00	100.00
Lím. de Edos. Mor./Gro. - Chilpancingo	57.10	72.10	15.00	16,570,142.44	15.00	100.00	100.00
Bacheo y Riego de Sello			184.50	122,070,991.73	123.85	94.45	94.40
Cd. Altamirano - Zihuatanejo	7.00	17.00	10.00	7,196,637.59	3.90	39.00	37.79
Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax. (2 Cpos.)	14.00	20.40	12.80	8,379,483.69	12.80	100.00	100.00
Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax. T.A.**	20.40	39.70	12.90	8,915,007.25	12.90	100.00	100.00
Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax.	49.00	56.20	7.20	4,592,419.12	7.20	100.00	100.00
Pie de la Cuesta - Zihuatanejo	221.00	234.00	13.00	9,376,227.39	13.00	100.00	100.00
Chilpancingo - Acapulco	97.00	118.40	21.40	14,998,110.67	21.40	100.00	100.00
Pie de la Cuesta - Zihuatanejo	181.00	192.50	11.50	8,455,175.55	11.50	100.00	100.00
Pie de la Cuesta - Zihuatanejo	10.00	15.00	5.00	3,477,896.28	1.75	35.00	32.16
Pie de la Cuesta - Zihuatanejo	47.00	51.00	4.00	2,953,411.25	4.00	100.00	99.98
Chilpancingo - Lím. de Edos. Gro./Pue.	229.00	239.00	10.00	8,281,493.01	10.00	100.00	100.00
Iguala - Cd. Altamirano	6.00	13.00	7.00	5,890,191.84	7.00	100.00	100.00
T. Colorada - Cruz Grande	55.00	73.40	18.40	12,122,880.88	18.40	100.00	100.00
Casa Verde - T. Atoyac	0.00	13.00	13.00	5,927,624.27	13.00	100.00	100.00
Ramal a Carrizal	0.00	16.00	16.00	7,714,194.16	16.00	100.00	100.00
Ramal a Carrizal***	16.00	29.00	17.30	8,923,466.22	17.30	100.00	100.00
Acapulco - Zihuatanejo	10.00	15.00	5.00	2,594,772.56	5.00	100.00	100.00
Finiquito 2018			finiquito	2,272,000.00			99.98



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Obras de Drenaje			5.00	5,351,642.33	3.75	88.97	60.74
Acapulco - Zihuatanejo	234+380		1.00	700,000.00	1.00	100.00	100.00
Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax.	92+900 y 93+000		2.00	944,642.33	0.75	37.50	78.77
Chilpancingo - Tlapa de Comonfort	86+900		1.00	907,000.00	1.00	100.00	82.04
Cuernavaca - Chilpancingo	136+700		1.00	2,800,000.00	1.00	100.00	37.93
Conservación Periódica de Puentes			6.00	5,351,642.33	6.00	100.00	100.00
Conservación Periódica de Puentes			6.00	5,351,642.33	6.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			1,906.29	160,946,124.35	1,820.89	95.52	99.97
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			1,906.29	153,769,450.35	1,820.89	95.52	100.00
Gastos de Operación				7,176,674.00			99.22
Señalamiento Horizontal			1,906.29	54,422,000.00	1,827.05	95.84	97.75
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			1,906.29	54,422,000.00	1,827.05	95.84	97.75
Barrera de Protección			10,390.00	12,418,652.40	10,390.00	100.00	99.99
Barrera de Protección (contrato no.069)			10,390.00	12,418,652.40	10,390.00	100.00	99.99
Señalamiento Vertical			9,930.00	39,056,022.09	9,930.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical (contrato no. 070)			3,190.00	12,351,474.00	3,190.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical (contrato no. 071)			3,570.00	14,693,008.27	3,570.00	100.00	99.99
Señalamiento Vertical (contrato no. 072)			3,170.00	12,011,539.82	3,170.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			412.00	17,193,338.49	395.53	96.01	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no.015)			155.00	6,146,287.77	148.80	96.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no.016)			128.00	5,460,148.88	121.60	95.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no.017)			129.00	5,586,901.84	125.13	97.00	100.00
Otros Subprogramas				16,468,703.00			82.10
Estudios y/o Proyectos				11,250,000.00			73.80
Seguimiento				5,218,703.00			100.00

(*) Cpo. A del km 0+700 al 1+800 y del km 4+900 al 5+400 y del Cpo. B 0+400 al 2+500 y del km 4+100 al 5+400

(**) Del km 20+400 al 30+600 y del km 37+000 al 39+7000

(**) Del km 16.0 al 29.0 y del ramal Chichihualco del km 0.0 al 4.3