

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				499,027,052.78		94.64	84.70
	RECONSTRUCCIÓN				32,470,511.14		47.22	49.64
	Reconstrucción de Puentes			3.00	32,470,511.14	2.00	47.22	49.64
1	PSV Chichihualco 2a etapa (Cuernavaca - Chilpancingo)	221+308		1.00	9,919,857.68	1.00	100.00	100.00
2	Tupatarillo (Lím. De Edos. Méx./Gro.-Cd. Altamirano)	185+500		1.00	4,706,216.96	1.00	100.00	100.00
3	Papagayo II	30+748		1.00	16,350,662.53	0.00	0.00	0.00
	PSV Chichihualco(Cuernavaca- Chilpancingo)	221+308		finiquito	1,011,420.45			100.00
	La Barrita I (Acapulco - Zihuatanejo)	187+740		finiquito	482,353.52			100.00
	Conservación Periódica			201.90	230,064,636.90	196.50	98.91	97.12
	Bacheo y Carpeta de 5.0 cm			17.00	33,395,342.90	17.00	100.00	95.72
4	Tierra Colorada - Cruz Grande	20.00	30.00	10.00	17,405,089.31	10.00	100.00	100.00
5	Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax.	103.00	110.00	7.00	14,560,253.59	7.00	100.00	100.00
	Ajustes de costos				1,430,000.00			0.00
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm			23.50	75,385,254.12	23.50	100.00	100.00
6	Chilpancingo - Acapulco (ALTO RENDIMIENTO)	20.00	25.00	5.00	9,748,764.39	5.00	100.00	99.99
7	Pie de la Cuesta - Zihuatanejo (ALTO RENDIMIENTO)	134.50	142.00	7.50	14,984,291.53	7.50	100.00	100.00
8	Lím. de Edos. Mor./Gro.-Chilpancingo (2 Cpos.) (ALTO RENDIMIENTO)	209.00	214.50	5.50	24,321,464.79	5.50	100.00	100.00
9	Lím. de Edos. Mor./Gro.-Chilpancingo (2 Cpos.) (ALTO RENDIMIENTO)	214.50	220.00	5.50	25,868,880.10	5.50	100.00	100.00
	Chilpancingo - Acapulco	11.00	20.00	finiquito	461,853.31			100.00
	Microcarpeta			11.00	14,879,422.16	11.00	100.00	100.00
10	Chilpancingo - Acapulco	64.00	75.00	11.00	13,651,805.44	11.00	100.00	100.00
	Chilpancingo - Acapulco (A)	75.00	92.49	finiquito	1,227,616.72			100.00
	Carpeta de 5.0 cm				2,731,370.84			100.00
	Tierra Colorada - Cruz Grande	35.00	45.00	finiquito	316,147.06			100.00
	Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax. (T.A.)	81.00	103.50	finiquito	1,508,264.27			100.00
	Lím. de Edos. Mor./Gro.-Chilpancingo	125.40	135.00	finiquito	906,959.51			100.00
	Riego de Sello				1,455,834.99			100.00
	Chilpancingo - Lím. de Edos. Gro./Pue.	55.60	110.00	finiquito	692,566.67			100.00
	Chilpancingo - Lím. de Edos. Gro./Pue.	110.00	132.00	finiquito	506,534.57			100.00
	Tierra Colorada - Cruz Grande	30.00	35.00	finiquito	256,733.75			100.00
	Microaglomerado			150.40	102,217,411.89	145.00	97.62	94.91
11	Las Cruces - Lím. de Edos. Gro./Oax.	39.70	49.00	9.30	7,329,676.92	9.30	100.00	100.00
12	Lím. de Edos. Mor./Gro. - Iguala	115.00	117.20	2.20	1,965,029.19	2.20	100.00	100.00
13	Chilpancingo - Acapulco	39.00	62.00	23.00	10,372,950.43	17.60	76.52	51.98

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				499,027,052.78		94.64	84.70
14	Chilpancingo - Lim. de Edos. Gro./Pue. Chilapa	0.00	17.00	17.00	11,793,823.45	17.00	100.00	100.00
15	Chilpancingo - Lim. de Edos. Gro./Pue. Chilapa	17.00	34.00	17.00	13,682,106.62	17.00	100.00	99.72
16	Chilpancingo - Lim. de Edos. Gro./Pue. Chilapa	34.00	52.90	18.90	14,110,895.28	18.90	100.00	98.70
17	Casa Verde - T. Atoyac	210.00	224.50	14.50	10,950,764.79	14.50	100.00	100.00
18	Chilpancingo - Lím. de Edos. Gro./Pue.	239.00	246.50	7.50	6,440,345.20	7.50	100.00	100.00
19	Tierra Colorada - Cruz Grande	73.40	80.00	6.60	5,498,461.94	6.60	100.00	100.00
20	Tierra Colorada - Cruz Grande	0.00	20.00	20.00	13,093,021.99	20.00	100.00	100.00
21	Casa Verde - T. Atoyac	13.00	27.40	14.40	6,980,336.08	14.40	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,938.34	114,520,255.86	2,013.69	100.00	92.21
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,938.34	93,553,181.39	2,013.69		100.00
	Zona 1				3,755,975.77	93.90	100.00	100.00
	Zona 2				3,650,157.35	88.00	100.00	100.00
	Zona 3				4,475,570.02	108.60	100.00	100.00
	Zona 4				5,192,521.37	132.60	100.00	100.00
	Zona 5				4,699,139.67	117.20	100.00	100.00
	Zona 6				7,695,636.64	108.44	100.00	100.00
	Zona 7				5,494,632.63	136.70	100.00	100.00
	Zona 8				2,490,751.19	88.92	100.00	100.00
	Zona 9				3,821,590.73	85.60	100.00	100.00
	Zona 10				4,206,826.07	124.92	100.00	100.00
	Zona 11				6,016,824.44	151.85	100.00	100.00
	Zona 12				4,017,559.01	100.50	100.00	100.00
	Zona 13				3,261,426.49	87.26	100.00	100.00
	Zona 14				3,449,653.59	105.80	100.00	100.00
	Zona 15				5,497,850.91	143.40	100.00	100.00
	Zona 16				6,218,960.05	154.70	100.00	100.00
	Zona 17				4,039,665.72	96.90	100.00	100.00
	Zona 18				3,195,269.32	88.40	100.00	100.00
	Zona 1 Conservación Inmediata				1,550,748.93	290.50	100.00	100.00
	Zona 2 Conservación Inmediata				1,949,822.80	249.80	100.00	100.00
	Zona 3 Conservación Inmediata				1,854,174.86	244.00	100.00	100.00
	Zona 4 Conservación Inmediata				1,620,382.54	299.44	100.00	100.00
	Zona 5 Conservación Inmediata				1,210,498.86	252.35	100.00	99.95
	Zona 6 Conservación Inmediata				1,443,368.13	193.06	100.00	100.00
	Zona 7 Conservación Inmediata				1,530,304.02	298.10	100.00	100.00
	Zona 8 Conservación Inmediata				1,213,870.28	185.30	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-12-CB-A-007-W-00-2020)				599,996.08			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-12-CB-A-070-W-00-2020)				716,999.02			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-12-CB-A-009-W-00-2020)				1,557,147.60			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-12-CB-A-010-W-00-2020)				1,537,472.44			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUERRERO				499,027,052.78		94.64	84.70
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-12-CB-A-003-W-00-2020)				1,141,185.26			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-12-CB-A-004-W-00-2020)				899,789.90			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-12-CB-A-012-W-00-2020)				1,015,486.70			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-12-CB-A-008-W-00-2020)				582,125.71			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-12-CB-A-005-W-00-2020)				87,611.68			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (2020-12-CB-A-002-W-00-2020)				350,004.22			100.00
	Emergencias 2021				5,279,255.86			0.00
	Gastos de Operación				7,200,000.00			49.50
	Señalamiento Horizontal			1,582.00	37,710,000.00	1,582.00	100.00	99.59
	Señalamiento Horizontal			492.00	13,041,961.20	492.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			550.00	11,877,729.52	550.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			540.00	12,790,309.28	540.00	100.00	98.78
	Señalamiento Vertical			6,789.00	23,914,000.00	5,376.00	85.37	85.35
	Señalamiento Vertical			3,165.00	7,836,443.80	1,752.00	55.36	55.34
	Señalamiento Vertical			1,454.00	10,017,169.46	1,454.00	100.00	99.98
	Señalamiento Vertical			2,170.00	6,060,386.74	2,170.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			453.00	6,968,851.96	453.00	100.00	97.22
	Conservación Rutinaria de Puentes			239.00	3,477,041.19	239.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			214.00	3,491,810.77	214.00	100.00	94.45
	Otros Subprogramas				13,311,000.00			95.94
	Seguimiento				3,065,495.03			100.00
	Seguimiento				4,285,504.97			87.38
	Estudio 1				4,385,376.00			100.00
	Estudio y/o Proyecto				1,574,624.00			100.00
	Emergencias				40,067,796.92			0.00
	Emergencias (contratos 2021)				34,910,396.92			0.00
	Emergencias (Sismo 7 de septiembre 2021)				5,157,400.00			0.00