



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
JALISCO				721,082,136.00		98.64	94.92
RECONSTRUCCIÓN				30,073,301.02			100.00
Reconstrucción de Puentes			3.00	30,073,301.02	3.00	100.00	100.00
Penitenciaría (Zapotlanejo - Guadalajara)	175+121		1.00	15,136,717.42	1.00	100.00	100.00
Pegueros I (Lagos de Moreno - Zapotlanejo)	99+600		1.00	11,498,614.75	1.00	100.00	100.00
P. P. Villa Corona (Ent. Acatlán - Autlán)	13+700		1.00	3,085,335.01	1.00	100.00	99.99
Reconstrucción de Puentes			finiquito	352,633.84			100.00
Conservación Periódica			283.30	391,675,581.00	283.30	100.00	98.60
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm			101.08	191,397,972.45	101.08	100.00	98.78
Autlán - Barra de Navidad (T.A.)	157.32	173.00	10.00	18,341,776.15	10.00	100.00	100.00
Ameca - Mascota (T.A.)	102.00	118.00	6.60	11,095,700.78	6.60	100.00	99.96
Guadalajara - Tepic (2 Cpos.) T.A. (incluye renivelaciones) (a)	9.00	25.00	27.50	59,005,836.30	27.50	100.00	100.00
Libramiento Lagos de Moreno (incluye renivelaciones) (a)	0.00	13.00	13.00	22,571,010.13	13.00	100.00	100.00
Guadalajara-Santa Rosa(Cpo A) T.A. (incluye renivelaciones) (a)	4.20	25.70	19.08	34,155,000.00	19.08	100.00	98.30
Guadalajara-Santa Rosa(Cpo.B) T.A.* (incluye renivelaciones) (a)	4.20	25.70	24.90	46,228,649.09	24.90	100.00	96.21
Fresado de 4.0 cm y Carpeta de 9.0 cm			14.20	49,441,911.51	14.20	100.00	98.81
T. Acatlán- Guadalajara (2 Cpos.) T.A. Mezcla de alto desempeño	118.00	135.00	14.20	49,441,911.51	14.20	100.00	98.81
Fresado de 5.0 cm y Carpeta de 7.0 cm			2.50	6,159,229.72	2.50	100.00	99.99
Ramal a Yahualica	2.00	4.50	2.50	6,159,229.72	2.50	100.00	99.99
Riego de Sello			53.22	12,927,767.02	53.22	100.00	100.00
Ent. Santa Rosa - La barca (2 Cpos.)	0.00	6.00	12.00	2,154,627.82	12.00	100.00	100.00
Lim. Mich/Jal - Ent. Acatlan (2 Cpos.)	100.50	109.00	17.00	2,154,627.84	17.00	100.00	100.00
El Mirador - El Zapota	0.00	6.00	6.00	2,154,627.84	6.00	100.00	100.00
Ameca - Mascota	78.00	83.82	5.82	2,154,627.84	5.82	100.00	100.00
Ent. Periferico - Ent. Santa Rosa (Cpo A)	4.60	7.00	2.40	2,154,627.84	2.40	100.00	100.00
Ameca - Lim Edos Jal/Nay	60.00	70.00	10.00	2,154,627.84	10.00	100.00	100.00
Renivelación y Riego de Sello			112.30	131,748,700.30	112.30	100.00	98.07
T. Ameca - Ameca (2 Cpos.) T.A.	13.80	32.00	18.00	19,938,216.73	18.00	100.00	92.10
Lim. de Edos Mich./Jal. - T. Acatlán (T.A.)	77.40	114.80	7.10	7,864,518.84	7.10	100.00	92.22
T. Ameca -Lím. de Edos. Jal./Nay.	38.00	51.00	13.00	14,079,537.63	13.00	100.00	99.98
Ameca - Mascota (T.A.)	52.00	63.00	6.60	7,753,841.75	6.60	100.00	100.00
Ramal a Yahualica (T.A.)	0.00	60.00	20.00	22,733,471.46	20.00	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Lagos de Moreno - Entr. Yahualica (Cpo. B)	56.00	62.00	6.00	7,417,584.92	6.00	100.00	100.00
Lagos de Moreno - Entr. Yahualica (Cpo. B)	36.80	43.70	6.90	8,551,473.66	6.90	100.00	99.99
Lím. de Edos. Gto./Jal. - Ojuelos	187.00	197.20	10.20	12,402,650.91	10.20	100.00	99.98
Encarnación de Díaz - Aguascalientes	89.00	99.00	10.00	13,099,518.38	10.00	100.00	100.00
Lagos de Moreno - Encarnación de Díaz	76.00	86.00	10.00	13,109,546.02	10.00	100.00	99.88
T. Acatlán - Barra de Navidad	122.00	126.50	4.50	4,798,340.00	4.50	100.00	93.02
Conservación Periódica de Puentes			25.00	5,000,000.00	25.00	100.00	99.40
Conservación Periódica de Puentes			25.00	5,000,000.00	25.00	100.00	99.40
Puntos de conflicto			9.00	26,093,825.31	9.00	100.00	97.55
Lím. de Edos. Zac./Jal. - Lagos de Moreno	125+000	126+000	1.00	1,656,985.73	1.00	100.00	99.93
Guadalajara - Lím. de Edos. Jal./Zac.	49+000	50+000	1.00	1,177,420.67	1.00	100.00	100.00
Lím. de Edos. Mich./Jal. - Zapotlanejo	215+000	216+000	1.00	1,225,553.58	1.00	100.00	100.00
Santa Rosa - La Barca	46+000	47+000	1.00	4,890,416.80	1.00	100.00	100.00
Guadalajara - Lím. de Edos. Jal./Nay.	42+000	43+000	1.00	1,949,383.69	1.00	100.00	93.69
Guadalajara - Lím. de Edos. Jal./Nay.	64+000	65+000	1.00	1,184,234.35	1.00	100.00	99.98
Guadalajara - Lím. de Edos. Jal./Zac.	16+000	17+000	1.00	4,077,996.99	1.00	100.00	87.37
Puente Peatonal (Zapotlanejo - Guadalajara)	184+000		1.00	4,947,051.39	1.00	100.00	100.00
Puente Peatonal (Santa Rosa - La Barca)	43+000		1.00	4,984,782.11	1.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			1,955.60	171,557,749.57	1,955.60	100.00	90.72
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			1,955.60	152,205,564.46	1,955.60	100.00	90.13
Finiquitos 2018			finiquito	384,504.22			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	288,176.66			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	154,751.78			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	173,906.88			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	313,306.47			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	387,884.87			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	153,234.17			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	221,550.89			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	219,201.43			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	213,172.58			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	260,441.31			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	171,069.49			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	241,074.76			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	170,750.47			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	182,589.50			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	180,583.54			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	310,420.11			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	293,789.82			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	289,820.65			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	202,764.14			100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Finiquitos 2018			finiquito	196,152.58			100.00
Gastos de Operación				6,520,278.00			86.17
Señalamiento Horizontal			1,955.60	25,830,560.00	1,887.51	96.52	100.00
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			1,955.60	25,830,560.00	1,887.51	96.52	100.00
Barrera de Protección			4,773.00	8,190,875.61	0.00	0.00	26.55
Barrera de Protección (contrato no. 078)			4,773.00	8,190,875.61	0.00	0.00	26.55
Señalamiento Vertical			9,514.00	18,049,219.45	9,514.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical (contrato no. 077)			4,757.00	9,224,318.55	4,757.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical (contrato no. 086)			4,757.00	8,824,900.90	4,757.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			363.00	13,739,586.04	363.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 016)			213.00	6,610,187.32	213.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 017)			150.00	6,778,841.95	150.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes Adeudo 2018			finiquito	350,556.77			100.00
Otros Subprogramas				30,871,438.00			72.19
Estudios y/o Proyectos				10,000,000.00			34.28
Estudios y/o Proyectos				14,350,000.00			86.71
Seguimiento				3,260,719.00			100.00
Seguimiento				3,260,719.00			96.68

(a) **Trabajos con Mezcla de alto desempeño**

(*) Incluye Bacheo, Tiene un ancho de 12.0