



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
MÉXICO				667,134,706.70		94.50	92.71
RECONSTRUCCIÓN				70,099,344.67			100.00
Reconstrucción de Tramos				2,036,133.74			100.00
Chalco - Amecameca (Cpo. A) (AMAAC) (Finiquito 2018)	19.00	25.50	finiquito	2,036,133.74			100.00
Reconstrucción de Puentes			4.00	68,063,210.93	4.00	100.00	100.00
Puente Nuevo Arboles de Navidad (Sta. Barbara - Lím. de Edos. Méx./Mor.)	21+800		1.00	37,710,802.17	1.00	100.00	100.00
FF. CC. - Tepexpan (San Bernardino - Guadalupe Victoria)	34+600		1.00	19,909,916.34	1.00	100.00	100.00
P. P. Santa Teresa (Ent. Jorobas - Tula)	3+800		1.00	5,994,896.83	1.00	100.00	100.00
P.P. La Marquesa (México-Toluca)	34+100		1.00	4,447,595.59	1.00	100.00	100.00
Conservación Periódica			154.05	350,692,823.18	154.05	100.00	99.48
Fresado y Carpeta de 6.0 cm			20.00	58,328,004.50	20.00	100.00	96.88
Zinacantepec -Lím. de Edos. Méx./Mich. (T.A.) *	8.00	21.00	6.00	16,648,538.27	6.00	100.00	100.00
Tenango - Lím. de Edos. Méx./Gro. (Polímeros)	23.00	37.00	14.00	41,679,466.23	14.00	100.00	95.63
Incluye 1 PCO							
Fresado y Carpeta de 8.0 cm			13.90	57,510,996.44	13.90	100.00	100.00
Atzacomulco -Lím. de Edos. Méx./Qro. (Cpo. A)	79.30	82.10	2.80	11,999,460.58	2.80	100.00	100.00
San Bernardino - Gpe. Victoria (Cpo. A)	17.00	20.00	3.00	13,809,688.22	3.00	100.00	100.00
San Bernardino - Gpe. Victoria (Cpo. A)	43.00	46.10	3.10	12,993,288.76	3.10	100.00	100.00
San Bernardino - Gpe. Victoria (Cpo. B)	25.00	30.00	5.00	18,708,558.88	5.00	100.00	100.00
Fresado y Carpeta de 5.0 cm			64.75	165,532,498.57	64.75	100.00	100.00
Ecatepec -Lím. de Edos. Méx./Hgo. (Cpo. B)	32.30	37.00	4.70	11,609,351.53	4.70	100.00	100.00
Ecatepec -Lím. de Edos. Méx./Hgo.	43.00	49.30	6.30	17,537,606.68	6.30	100.00	100.00
Chalco - Amecameca	11.40	20.00	8.60	24,584,590.77	8.60	100.00	100.00
Los Reyes - Texcoco (Cpo. A) (T.A.)	9.50	17.00	2.50	9,266,835.07	2.50	100.00	100.00
Ixtapaluca - Lím. de Edos. Méx./Pue. (T.A.)	17.00	22.00	5.00	10,125,333.67	5.00	100.00	100.00
La Marquesa - Lerma (Cpo. A) mezcla de alto desempeño	41.00	48.00	7.00	24,869,740.66	7.00	100.00	100.00
La Marquesa - Lerma (Cpo. B) mezcla de alto desempeño	50.35	51.65	1.30	4,896,967.84	1.30	100.00	100.00
La Marquesa - Lerma (Cpo. B) mezcla de alto desempeño	44.00	50.35	6.35	20,775,664.29	6.35	100.00	100.00
La Marquesa - Lerma (Cpo. B) mezcla de alto desempeño	35.00	37.00	2.00	7,870,698.14	2.00	100.00	100.00
Toluca - Lím. de Edos. Méx./Gro.	37.00	58.00	21.00	31,007,836.58	21.00	100.00	100.00
Tepexpan - Lím. de Edos. Méx./Hgo. (Finiquito 2018)	24.00	30.00	finiquito	497,072.71			100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Ecatepec - Lím. de Edos. Méx./Hgo. (Cpo. A) (Finiquito 2018)	37.00	43.00	finiquito	386,438.65			100.00
México-Toluca (Cpo. A) (Finiquito 2018)	37.00	41.00	finiquito	1,103,701.42			100.00
Tenango Lim de Edos Mex./Gro. (T.A.) (Finiquito 2018)	55.50	65.80	finiquito	871,612.25			100.00
Ecatepec - Lím. de Edos. Méx./Hgo. (Cpo. B) (Finiquito 2018)	39.00	43.00	finiquito	58,749.05			100.00
San Bernardino - Gpe. Victoria (Cpo. A) (Finiquito 2018)	23.00	31.00	finiquito	70,299.26			100.00
Recuperación de 15.0 cm y Carpeta de 10.0 cm				1,472,319.83			100.00
San Bernardino - Gpe. Victoria (Cpo. A) (Finiquito 2018)	40.00	42.80	finiquito	1,472,319.83			100.00
Reciclado en Caliente				4,401,914.14			100.00
Atlacomulco - Lím.de Edos. Méx./Qro. (Finiquito 2018)	68+000	128+100	finiquito	4,401,914.14			100.00
Atención a Fallas Geológicas				3,311,040.29			100.00
Atlacomulco - Lím.de Edos. Méx./Qro. (Falla Acambay) (Finiquito 2018)	86+700		finiquito	3,311,040.29			100.00
Fresado y Carpeta de 6.0 cm			3.40	21,993,375.12	3.40	100.00	100.00
Toluca - Lím. de Edos. Méx./Gro.	95.00	98.40	3.40	21,993,375.12	3.40	100.00	100.00
Riego de Sello			52.00	38,142,674.29	52.00	100.00	100.00
Toluca - Lím. de Edso. Méx./Mich. (T.A.) **	21.00	64.50	21.50	12,285,359.67	21.50	100.00	100.00
Toluca - Lím. de Edos. Méx./Gro.	12.50	27.00	14.50	8,280,320.07	14.50	100.00	100.00
Toluca - Lím. de Edos. Méx./Gro.	27.00	37.00	10.00	7,598,265.13	10.00	100.00	100.00
La Marquesa - Lerma (Cpo. A)	35.00	41.00	6.00	9,978,729.42	6.00	100.00	100.00
Subdrenajes			1.80	1,891,970.23	1.80	100.00	100.00
Atlacomulco -Lím. de Edos. Méx./Qro. (2 Cpos.)	70.00	71.80	1.80	1,891,970.23	1.80	100.00	100.00
Conservación Periódica de Puentes			4.00	10,685,274.68	4.00	100.00	99.96
Conservación Periódica de Puentes			4.00	10,685,274.68	4.00	100.00	99.96
Puntos de conflicto			4.00	77,159,542.51	2.50	55.18	48.89
Texcoco - Calpulalpan (Rampa de Frenado)	32+000		1.00	59,159,542.51	0.50	50.00	42.25
Toluca - Temascaltepec	72+000		1.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
P.P. Sta. Isabel (Mextepec - Lím. de Edos. Méx./Mich.)	42+000		1.00	7,000,000.00	1.00	100.00	97.25
P.P. sin nombre (Ecatepec - Lím. de Edos. Méx./Hgo.)	48+600		1.00	6,000,000.00	1.00	100.00	98.60
Conservación Rutinaria de Tramos			783.57	64,263,199.79	783.57	100.00	89.97



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			783.57	57,815,818.19	783.57	100.00	100.00
Gastos de Operación				6,447,381.60			0.00
Señalamiento Horizontal			783.57	26,039,233.16	783.57	100.00	99.09
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			783.57	26,039,233.16	783.57	100.00	99.09
Barrera de Protección			9,540.00	15,530,108.77	9,540.00	100.00	100.00
Barrera de Protección (contrato no. 038)			9,540.00	15,530,108.77	9,540.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical			6,752.00	21,491,196.33	6,752.00	100.00	99.97
Señalamiento Vertical (contrato no. 052)			5,500.00	15,581,187.15	5,500.00	100.00	99.96
Señalamiento Vertical (contrato no. 053)			1,252.00	5,910,009.18	1,252.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			406.00	13,891,780.38	406.00	100.00	99.72
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 007)			234.00	8,265,582.55	234.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 008)			172.00	5,626,197.83	172.00	100.00	99.30
Otros Subprogramas				15,390,233.00			95.79
Estudios y/o Proyectos				12,300,000.00			94.88
Seguimiento				3,090,233.00			99.39

(*) Del km 8.0 al 10.5 y del km 20.0 al 21.0

(**) Del km 21.0 al 33.0; del km 36.0 al 40.0 y del km 59.0 al 64.5