



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
MICHOACÁN				821,098,232.76		99.84	98.54
RECONSTRUCCIÓN				38,900,000.00			97.60
Reconstrucción de Puentes			9.00	38,900,000.00	9.00	100.00	97.60
Santa Cruz Der. (Morelia - Lím. de Edos. Mich./Gto.)	19+292		1.00	3,903,579.32	1.00	100.00	100.00
Santa Cruz Izq. (Morelia - Lím. de Edos. Mich./Gto.)	19+292		1.00	3,903,579.32	1.00	100.00	100.00
Tzurumutaro Izq. (Morelia - Patzcuaro)	50+400		1.00	2,278,202.92	1.00	100.00	96.66
El Chocoquillo (Playa Azul - Lím. de Edos. Mich./Col.)	227+300		1.00	6,410,646.81	1.00	100.00	96.66
Cuate II (Uruapan - Arteaga)	160+512		1.00	3,765,456.69	1.00	100.00	96.66
P.S.V Ent. Tiripetio (Morelia - Patzcuaro)	0+300		1.00	2,665,376.66	1.00	100.00	97.08
La Placita (Playa Azul - Lím. de Edos. Mich./Col.)	199+800		1.00	8,308,043.33	1.00	100.00	96.67
PIV. Ent. San José Der. (Morelia - Lím. de Edos. Mich./Gto.)	8+468		1.00	3,832,557.48	1.00	100.00	97.85
PIV. Ent. San José Izq. (Morelia - Lím. de Edos. Mich./Gto.)	8+468		1.00	3,832,557.47	1.00	100.00	97.85
Conservación Periódica			313.50	443,519,038.48	312.70	99.73	98.65
Fresado de 5.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			115.00	166,389,837.49	114.20	99.28	99.90
Morelia - Quiroga (2 Cpos.) T.A. *	0.00	14.00	22.00	29,761,264.30	22.00	100.00	100.00
Morelia - Lím. de Edos. Mich./Gto. **	33.60	47.00	13.40	22,211,368.50	13.40	100.00	100.00
Playa Azul - Lím. de Edos. Mich./Col. (T.A.) ***	48.00	229.60	9.10	18,104,400.43	9.10	100.00	100.00
Carapan - Uruapan (T.A.)	38.50	40.00	1.50	2,495,653.37	1.50	100.00	100.00
Lím. de Edos. Gro./Mich. - T. La Mira	117.70	122.60	4.90	11,649,352.64	4.90	100.00	100.00
Libramiento de Paracho (2 Cpos.) ****	0.00	1.70	3.40	5,656,814.30	3.40	100.00	100.00
Lím. de Edos. Méx./ Mich. - Maravatío *****	48.30	72.80	24.50	22,117,231.26	24.50	100.00	99.24
Maravatío - Lím. de Edos. Mich./Gto.	1.70	11.30	9.60	14,045,386.72	9.60	100.00	100.00
Apatzingán - Tepalcatepec	250.30	267.90	17.60	26,746,101.64	17.60	100.00	100.00
Zitácuaro - T. El Limón (T.A.)*****	5.00	14.70	9.00	13,371,065.73	8.20	91.11	100.00
Ramal Libramiento de Quiroga (Adeudos 2018)	0.00	1.30	finiquito	231,198.60			100.00
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm			24.00	20,650,657.20	24.00	100.00	100.00
Lím. de Edos. Gto./ Mich. - T. San José (T.A.) *****	31.00	64.00	24.00	20,650,657.20	24.00	100.00	100.00
Microcarpeta				305,366.89			100.00
La Piedad - Lím. Edos. Mich./Jal. (Adeudos 2018)	7.00	10.70	finiquito	305,366.89			100.00
Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			74.20	195,888,209.24	74.20	100.00	99.28
T. Rinconada - Ecuandureo (T.A.)	4.50	20.00	11.60	29,167,733.69	11.60	100.00	95.15
T. Rinconada - Ecuandureo (T.A.)	8.10	19.10	4.10	9,133,954.58	4.10	100.00	99.99
Opopeo - Tacámbaro	0.00	11.50	11.50	27,017,672.44	11.50	100.00	100.00



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Carapan - Zamora (2 Cpos.)T.A.	141.40	144.60	5.00	12,452,327.45	5.00	100.00	100.00
La Piedad - Entr. Carapan	21.00	26.50	5.50	14,713,503.86	5.50	100.00	100.00
La Piedad - Entr. Carapan	48.00	53.50	5.50	14,545,439.07	5.50	100.00	100.00
Ecuandureo - La Piedad (T.A.)	21.00	44.00	14.20	33,705,293.71	14.20	100.00	100.00
Carapan - Uruapan (T.A.) *****	4.00	26.50	13.50	40,948,171.07	13.50	100.00	100.00
Maravatío - Contepec	0.00	3.30	3.30	7,458,898.58	3.30	100.00	100.00
Lím.de Edos. Mex./Mich. - Maravatío (Adeudos 2018)	34.00	40.00	finiquito	944,202.04			100.00
T. Rinconada - Ecuandureo (Adeudos 2018)	0.00	4.50	finiquito	615,277.93			100.00
Ario de Rosales - Tepalcatepec (Adeudos 2018)	203.20	213.00	finiquito	2,047,022.14			100.00
Lím.de Edos. Gto./ Mich. - Entr. San José (Adeudos 2018)	39.00	48.00	finiquito	3,138,712.68			100.00
Riego de Sello			100.30	56,330,768.86	100.30	100.00	92.17
Quiroga - Carapan	39.20	50.00	10.80	5,564,167.64	10.80	100.00	94.41
Carapan - Uruapan (T.A.)*****	0.00	28.00	14.50	6,456,764.00	14.50	100.00	100.00
Morelia - Lím. de Edos. Mich./Gto. (2 Cpos)	18.50	26.00	15.00	9,903,455.18	15.00	100.00	100.00
Morelia - Patzcuaro (Cpo. "B")	30.70	50.70	20.00	10,406,382.04	20.00	100.00	100.00
Morelia - Patzcuaro (Cpo. "A")	30.70	50.70	20.00	11,000,000.00	20.00	100.00	79.28
Morelia - Lím. de Edos. Mich./Gto. (2Cpos)	8.50	18.50	20.00	13,000,000.00	20.00	100.00	86.00
Obras de Drenaje			15.00	3,954,198.80	15.00	100.00	99.66
Sustitución de Obras de Drenaje			15.00	3,954,198.80	15.00	100.00	99.66
Conservación Periódica de Puentes			23.00	7,000,000.00	23.00	100.00	100.00
Conservación Periódica de Puentes			23.00	7,000,000.00	23.00	100.00	100.00
Puntos de conflicto			4.00	11,577,198.09	4.00	100.00	100.00
Morelia - Ent. Tzurumutaro	40+000	42+000	1.00	3,375,599.41	1.00	100.00	100.00
Morelia - Uruapan	12+000	13+000	1.00	3,375,599.42	1.00	100.00	100.00
Morelia - Tiripitio	21+000		1.00	2,412,999.63	1.00	100.00	100.00
Morelia - Tiripitio	23+000		1.00	2,412,999.63	1.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			2,180.42	170,307,870.25	2,180.42	100.00	97.04
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			2,180.42	152,480,040.56	2,180.42	100.00	99.51
Finiquitos 2018			finiquito	282,506.92			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	176,146.20			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	394,276.48			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	437,973.00			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	376,334.71			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	246,897.00			100.00
Gastos de Operación				12,000,000.00			96.74
Señalamiento Horizontal			2,180.42	68,250,982.35	2,180.42	100.00	100.00



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			2,180.42	67,533,938.84	2,180.42	100.00	100.00
Señalamiento Horizontal (contrato no. 201816CBA022W002018)			finiquito	329,847.40			100.00
Señalamiento Horizontal (contrato no. 201816CBA023W002018)			finiquito	387,196.11			100.00
Barrera de Protección			5,320.00	8,109,820.77	5,320.00	100.00	100.00
Barrera de Protección (contrato no. 054)			5,320.00	8,109,820.77	5,320.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical			6,032.00	9,479,646.06	6,032.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical (contrato no. 055)			6,032.00	9,479,646.06	6,032.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes			450.00	15,276,681.76	450.00	100.00	99.92
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 015)			154.00	5,585,329.50	154.00	100.00	99.97
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 019)			146.00	4,656,173.71	146.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 016)			150.00	5,006,048.42	150.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 013)			finiquito	29,130.13			64.84
Otros Subprogramas				14,926,960.00			100.00
Estudios y/o Proyectos				9,442,218.00			100.00
Seguimiento				2,633,749.76			100.00
Seguimiento				2,850,992.24			100.00
Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras				33,750,035.00			100.00
CPCC			finiquito	33,750,035.00			100.00

(*) Del km 0.0 al 5.0 y del 10.0 al 14.0 Fresado y Carpeta de 5; y Riego de Sello del 5.0 al 7.0

(**) Del km 46.0 al 47.0 RPC

(***) Del km 48.0 al 54.0 y del km 226.5 al 229.6

(****) Fresado y carpeta de 7.0 cm.

(*****) FRC del km 48.3 al 55.5 y del km 69.0 al 72.8; y del km 55.5 al 69.0 con RSE

(*****) FRC del km 5.0 al 7.3 y del km 8.0 al 14.7 del 7.3 al 8.0 falla geológica

(*****) FRC del km 5.0 al 7.3 y del km 8.0 al 18.0

(*****) BCA del km 48.0 al 57.0; RSE del km 31.0 al 39 y del km 57.0 al 64.0

(*****) Del km 4.0 al 8.0; del km 12.0 al 15.0; y del 20.0 al 26.5

(*****) Del km 0.0 al 4.0; del km 8.0 al 12.0; del km 15.0 al 20.0 y del km 26.5 al 28.0