



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
NAYARIT				417,404,302.00		90.87	85.36
RECONSTRUCCIÓN				40,209,556.82			94.21
Reconstrucción de Puentes			6.00	40,209,556.82	5.20	94.65	94.21
Los Izotes (Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal.)	115+770		1.00	2,691,012.87	0.20	20.00	23.20
Cerritos (Santiago - Los Corchos)	15+900		1.00	5,215,331.06	1.00	100.00	100.00
Botadero (Santiago - Los Corchos)	18+600		1.00	837,925.06	1.00	100.00	76.13
El Bejuco Principal (Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.)	76+715		1.00	18,426,967.65	1.00	100.00	99.70
San Miguel II (Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.)	114+546		1.00	4,991,407.73	1.00	100.00	100.00
Pescadero (Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.)	104+340		1.00	8,046,912.45	1.00	100.00	99.93
Conservación Periódica			233.60	256,741,413.05	162.02	87.27	84.99
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm			41.00	74,379,242.00	40.72	99.26	96.61
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal.	97.00	104.00	7.00	13,200,000.00	7.00	100.00	94.31
Lím. de Edos. Jal./Nay. - Tepic	131.00	135.50	4.50	8,900,000.00	4.22	93.81	100.00
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.	47.50	50.50	3.00	6,079,242.00	3.00	100.00	100.00
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.	60.00	65.00	5.00	8,700,000.00	5.00	100.00	100.00
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.	77.00	88.50	11.50	20,100,000.00	11.50	100.00	93.57
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.	19.00	29.00	10.00	17,400,000.00	10.00	100.00	97.24
Microcarpeta			29.00	43,000,000.00	29.00	100.00	98.51
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal.	120.00	128.00	8.00	14,500,000.00	8.00	100.00	98.52
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.	88.50	103.00	14.50	20,800,000.00	14.50	100.00	98.67
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal.	8.00	14.50	6.50	7,700,000.00	6.50	100.00	98.09
Riego de Sello			131.80	72,022,171.05	60.50	55.40	52.65
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal.	104.00	106.40	2.40	1,900,000.00	2.40	100.00	94.58
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.	103.00	114.00	11.00	6,500,000.00	11.00	100.00	100.00
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.	124.00	133.00	9.00	5,500,000.00	9.00	100.00	91.39
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.	140.00	144.60	4.60	3,100,000.00	4.60	100.00	91.75
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.	35.50	47.50	12.00	8,100,000.00	12.00	100.00	91.97
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.	50.50	60.00	9.50	6,200,000.00	9.50	100.00	100.00
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.	65.00	77.00	12.00	8,600,000.00	12.00	100.00	94.20
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal. y Ramal Aeropuerto T.A.	14.00	42.70	33.90	15,100,000.00	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal. T.A.	42.70	89.70	29.00	5,924,698.75	0.00	0.00	0.00
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal.	4.00	12.00	8.40	11,097,472.30	0.00	0.00	0.00
Fresado y Carpeta de 5.0 cm			31.80	67,340,000.00	31.80	100.00	98.11
Lím. de Edos. Jal./Nay. - Tepic	215.00	217.90	5.80	15,500,000.00	5.80	100.00	98.66
Lím. de Edos. Jal./Nay. - Tepic (Cpo. B)	217.90	222.30	5.20	11,800,000.00	5.20	100.00	96.80
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal.	52.00	62.00	10.00	18,800,000.00	10.00	100.00	99.80



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.	133.00	140.00	7.00	12,800,000.00	7.00	100.00	94.92
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal. (Cpo. B) T.A.	89.70	96.50	3.80	8,440,000.00	3.80	100.00	100.00
Conservación Periódica de Puentes			12.00	4,098,555.54	12.00	100.00	97.56
Conservación Periódica de Puentes			12.00	4,098,555.54	12.00	100.00	97.56
Puntos de conflicto			1.00	4,003,245.29	1.00	100.00	100.00
Lím. de Edos. Jal./Nay. - Tepic	182+800		1.00	4,003,245.29	1.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			765.68	50,634,409.50	765.68	100.00	90.90
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			765.68	49,205,988.50	765.68	100.00	91.56
Gastos de Operación				1,428,421.00			68.22
Señalamiento Horizontal			765.68	18,104,710.74	765.68	100.00	83.93
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			765.68	18,104,710.74	765.68	100.00	83.93
Barrera de Protección			3,000.00	4,896,753.84	3,000.00	100.00	100.00
Barrera de Protección (contrato no. 039)			3,000.00	4,896,753.84	3,000.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical			2,870.00	8,789,482.21	2,870.00	100.00	97.02
Señalamiento Vertical (contrato no.040)			2,870.00	8,789,482.21	2,870.00	100.00	97.02
Conservación Rutinaria de Puentes			128.00	4,540,873.76	104.58	81.70	95.60
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no.022)			128.00	4,540,873.76	104.58	81.70	95.60
Otros Subprogramas				16,225,301.25			25.00
Estudios y/o Proyectos				7,000,000.00			24.76
Estudios y/o Proyectos				6,800,000.00			0.00
Seguimiento				2,425,301.25			95.78
Coparticipación FONDEN				9,160,000.00			100.00
Coparticipación FONDEN (24 de octubre de 2018)				9,160,000.00			100.00