

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	NAYARIT				193,269,360.65		100.00	88.34
	Conservación Periódica			43.40	107,108,256.74	43.40	100.00	93.59
	Recuperación de pavimento y Carpeta			15.90	56,505,345.51	15.90	100.00	99.61
1	Tepic - Puerto Vallarta (ALTO DESEMPEÑO)	73.70	80.00	6.30	25,609,914.85	6.30	100.00	100.00
2	Tepic - Puerto Vallarta (ALTO DESEMPEÑO)	88.00	90.00	2.00	8,123,385.41	2.00	100.00	97.30
3	Tepic - Puerto Vallarta (ALTO DESEMPEÑO)	108.40	116.00	7.60	22,772,045.25	7.60	100.00	100.00
	Renivelación y Microaglomerado			17.50	29,297,764.69	17.50	100.00	100.00
4	Guadalajara -Tepic	156.50	165.50	9.00	11,515,249.46	9.00	100.00	100.00
5	Tepic - Puerto Vallarta (ALTO DESEMPEÑO)	25.50	34.00	8.50	17,782,515.23	8.50	100.00	100.00
	Bacheo y Carpeta de 5.0 cm				1,173,574.31			100.00
	Ramal a San Blas	20.00	35.20	finiquito	1,173,574.31			100.00
	Microaglomerado				180,388.54			100.00
	Tepic - Puerto Vallarta	4.00	8.00	finiquito	180,388.54			100.00
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm				1,150,446.84			100.00
	Tepic - Puerto Vallarta	62.00	71.00	finiquito	382,617.96			100.00
	Guadalajara - Tepic	135.50	146.00	finiquito	231,936.67			100.00
	Guadalajara - Tepic	146.00	156.50	finiquito	303,743.36			100.00
	Guadalajara - Tepic	199.00	211.00	finiquito	232,148.85			100.00
	Renivelación y Sello			10.00	17,052,496.79	10.00	100.00	61.03
6	Tepic- Mazatlan (Ramal San Blas)	0.00	10.00	10.00	10,391,145.02	10.00	100.00	100.00
	Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin. (contrato de 2017)			finiquito	15,710.47			100.00
	CONVENIOS 2021				6,645,641.30			0.00
	Mejoramiento de cruces con el FF.CC			1.00	1,748,240.06	1.00	100.00	100.00
7	Ramal Francisco I. Madero	13+200		1.00	1,748,240.06	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			765.68	56,682,297.86	848.31	100.00	75.49
	Conservación Rutinaria de Tramos			765.68	40,687,637.22	848.31		100.00
	Zona 1				4,334,060.79	123.94	100.00	100.00
	Zona 2				4,819,730.17	155.35	100.00	100.00
	Zona 3				4,694,299.02	108.70	100.00	100.00
	Zona 4				5,101,397.42	155.74	100.00	100.00
	Zona 5				4,275,967.29	151.79	100.00	100.00
	Zona 6				5,883,819.17	152.79	100.00	100.00
	Zona 1				1,581,308.81	123.94	100.00	100.00
	Zona 2				1,891,106.65	155.35	100.00	100.00
	Zona 3				1,892,032.33	108.70	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	NAYARIT				193,269,360.65		100.00	88.34
	Zona 4				2,046,090.96	155.74	100.00	100.00
	Zona 5				1,703,477.52	151.79	100.00	100.00
	Zona 6				2,464,347.09	152.79	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-18-CB-A-001-W-00-2020			finiquito	331,540.91			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-18-CB-A-002-W-00-2020			finiquito	293,452.38			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-18-CB-A-003-W-00-2020			finiquito	291,799.11			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-18-CB-A-004-W-00-2020			finiquito	469,526.97			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-18-CB-A-005-W-00-2020			finiquito	344,899.01			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-18-CB-A-020-W-00-2020			finiquito	290,189.07			0.00
	CONVENIOS 2021				11,873,253.19			0.00
	Gastos de Operación				2,100,000.00			100.00
	Señalamiento Horizontal			779.98	15,276,640.65	779.98	100.00	96.58
	Señalamiento Horizontal			395.28	6,266,444.70	395.28	100.00	99.93
	Señalamiento Horizontal			384.70	8,492,749.06	384.70	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal 2020-18-CB-A-016-W-00-2020			finiquito	517,446.89			0.00
	Señalamiento Vertical			1,415.00	5,526,500.00	1,415.00	100.00	88.99
	Señalamiento Vertical			1,415.00	4,918,060.15	1,415.00	100.00	100.00
	FINIQUITOS			finiquito	608,439.85			0.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			142.00	2,309,330.25	142.00	100.00	99.79
	Conservación Rutinaria de Puentes			142.00	2,309,330.25	142.00	100.00	99.79
	Otros Subprogramas				3,486,415.15			81.44
	Seguimiento				2,841,625.08			99.92
	Estudios (FINIQUITO)				644,790.07			0.00
	Emergencias				2,879,920.00			100.00
	Emergencias (NORA)				2,879,920.00			100.00