

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	PUEBLA				260,450,988.63		100.00	98.62
	Conservación Periódica			142.16	135,096,699.52	142.16	100.00	100.00
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm			34.96	51,849,273.43	34.96	100.00	100.00
1	Lim. Edos. Hgo./Pue. - Lim. Edos. Pue./Ver.	125.00	136.00	11.00	18,200,257.29	11.00	100.00	99.99
2	Apizaco-Tejocotal	106.00	110.50	4.50	7,118,077.49	4.50	100.00	100.00
3	Puebla-Lim. Edos. Pue./Oax.	132.00	139.00	7.00	12,956,506.90	7.00	100.00	100.00
4	Puebla-Lim. Edos. Pue./Oax. (T.A.)	151.00	200.46	12.46	10,320,459.10	12.46	100.00	100.00
	Puebla-Izucar de Matamoros	55.00	63.40	finiquito	917,288.50			100.00
	Amozoc-Tehuacan	24.50	33.50	finiquito	1,012,499.77			100.00
	Lim. de Edos. Hgo./Pue.-Lim. de Edos. Pue./ver.	115.00	125.00	finiquito	142,241.33			100.00
	Lim. de Edos. Tlax./Pue.-Lim. de Edos. Pue./Hgo.	69.20	81.20	finiquito	721,109.74			100.00
	Lim. de Edos. Tlax./Pue.-Lim. de Edos. Pue./Hgo.	97.00	106.00	finiquito	460,833.31			100.00
	Renivelación y Riego de Sello			107.20	83,247,426.09	107.20	100.00	100.00
5	Puebla-Jalapa	36.00	54.00	18.00	21,096,993.44	18.00	100.00	100.00
6	Puebla - Lim. Edos. Pue./Oax.	110.00	132.00	22.00	20,269,132.40	22.00	100.00	100.00
7	Amozoc-Teziutlan	0.00	10.20	10.20	7,242,849.71	10.20	100.00	100.00
8	Amozoc-Teziutlan	89.00	95.00	6.00	6,586,275.84	6.00	100.00	100.00
9	Zacatepec - Oriental	0.00	16.00	16.00	14,225,603.16	16.00	100.00	100.00
10	Acajete - Oriental	30.00	65.00	35.00	10,038,390.60	35.00	100.00	100.00
	Lim. de Edos. Mor./Pue.-T Cuatro Caminos	103.00	134.50	finiquito	1,208,144.90			100.00
	Amozoc-Teziutlan	65.00	82.00	finiquito	2,580,036.04			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			995.96	66,690,810.10	995.96	100.00	99.98
	Conservación Rutinaria de Tramos			995.96	65,271,986.42	995.96	100.00	100.00
	Gastos de Operación			GOP	1,418,823.68			99.00
	Señalamiento Horizontal			995.96	40,366,369.65	995.96	100.00	95.57
	Señalamiento Horizontal			995.96	12,898,259.10	995.96	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	9,876,584.23			100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	5,879,662.58			100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	9,921,694.63			100.00
	Saldo			SM	1,790,169.11			0.00
	Señalamiento Vertical			3,108.00	10,937,100.00	3,108.00	100.00	86.45
	Señalamiento Vertical			3,108.00	4,361,456.74	3,108.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			SM	5,094,108.73			100.00
	Saldo			SM	1,481,534.53			0.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			167.00	2,004,000.00	167.00	100.00	85.25
	Conservación Rutinaria de Puentes			167.00	1,708,399.28	167.00	100.00	100.00
	Saldo			SM	295,600.72			0.00



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	PUEBLA				260,450,988.63		100.00	98.62
	Otros Subprogramas				5,356,009.36			100.00
	Seguimiento			SM	3,816,262.31			100.00
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	1,539,747.05			100.00