



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	QUERÉTARO				154,665,175.72		100.00	98.66
	Conservación Periódica			57.90	89,400,631.78	57.90	100.00	99.96
	Carpeta			7.50	11,773,272.31	7.50	100.00	99.67
1	San Juan del Río - Lím. de Edos Qro./S.L.P. (2 Cpos.) (T.A.)	6.00	29.00	7.50	10,767,698.84	7.50	100.00	100.00
	Caseta de Cobro Palmillas-Querétaro (2 Cpos)	207.00	212.10	finiquito	375,577.46			100.00
	Entr. Huimilpan - Entr. Sta. Rosa Jáuregui (2 Cpos)	40.00	46.90	finiquito	629,996.01			93.87
	Microcarpeta			35.90	64,198,670.26	35.90	100.00	100.00
2	Querétaro-Lím. Edos. Qro./Gto.(Cpo. A) T.A.	22.00	27.60	4.30	11,468,415.91	4.30	100.00	100.00
3	Querétaro-Lím. Edos. Qro./Gto.(Cpo. B)	22.00	27.60	5.60	12,918,819.73	5.60	100.00	100.00
4	Querétaro-Lím. de Edos. Qro./Gto.(Cpo. A)	9.00	15.00	6.00	13,967,500.61	6.00	100.00	100.00
5	Querétaro-Lím. de Edos. Qro./Gto.(Cpo. B)	9.00	15.00	6.00	15,871,081.45	6.00	100.00	100.00
6	San Juan del Río - Lím. de Edos Qro./S.L.P. (T.A.) *	142.00	159.00	14.00	9,972,852.56	14.00	100.00	100.00
	Microaglomerado			14.50	13,428,689.21	14.50	100.00	100.00
7	Jalpan - Lím. de Edos. Qro./S.L.P.	25.00	31.50	6.50	6,115,292.64	6.50	100.00	100.00
8	San Juan del Río - Lím. de Edos Qro./S.L.P.	184.00	187.00	3.00	2,639,271.00	3.00	100.00	100.00
9	San Juan del Río - Lím. de Edos Qro./S.L.P.	211.00	216.00	5.00	4,206,841.48	5.00	100.00	100.00
	Entr. Huimilpan - Entr. Sta. Rosa Jáuregui (Cpo. B)	12.00	40.00	finiquito	350,801.38			100.00
	Entr. Huimilpan - Entr. Sta. Rosa Jáuregui (Cpo. A)	10.00	22.00	finiquito	116,482.71			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			478.31	36,792,813.77	478.31	100.00	99.91
	Conservación Rutinaria de Tramos			104.94	7,917,154.17	104.94	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			81.51	7,915,969.75	81.51	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			97.60	6,674,728.28	97.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			73.66	6,378,697.25	73.66	100.00	99.99
	Conservación Rutinaria de Tramos			120.60	5,349,981.89	120.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			SM	1,474,404.73			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	52,979.79			99.20
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	48,241.23			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	98,371.91			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	52,370.50			100.00
	Gastos de Operación			GOP	829,914.27			96.02
	Señalamiento Horizontal			478.31	11,943,037.52	478.31	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			478.31	7,573,141.20	478.31	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	4,369,896.32			100.00
	Señalamiento Vertical			800.00	5,742,367.12	800.00	100.00	99.99
	Señalamiento Vertical			800.00	5,742,367.11	800.00	100.00	99.99
	Saldo			SM	0.01			0.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	QUERÉTARO				154,665,175.72		100.00	98.66
	Conservación Rutinaria de Puentes			130.00	1,570,368.55	130.00	100.00	98.32
	Conservación Rutinaria de Puentes			130.00	1,544,045.82	130.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			finiquito	26,322.73			0.00
	Otros Subprogramas				9,215,956.98			78.52
	Seguimiento			SM	2,166,052.00			100.00
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	4,390,036.06			100.00
	Estudios y/o Proyectos (201922CBA049Y002019)			finiquito	558,752.93			0.00
	Estudios y/o Proyectos (201922CBA050Y002019)			finiquito	1,420,627.65			0.00
	Estudios y/o Proyectos (201922CBA055Y002019)			finiquito	680,488.34			100.00

(*) Del km 142+000 al km 145+000 y del km 148+000 al km 159+000