

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SINALOA				180,556,205.83		100.00	97.22
	RECONSTRUCCIÓN				53,995,055.17			100.00
	Reconstrucción de Tramos			5.30	53,995,055.17	5.30	100.00	100.00
1	T. Las Brisas-Los Mochis (Cpo. A)	186.05	191.35	5.30	53,995,055.17	5.30	100.00	100.00
	Conservación Periódica			17.30	27,443,900.79	17.30	100.00	96.27
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm			7.50	17,319,418.89	7.50	100.00	94.16
2	Culiacán-Los Mochis (ALTO DESEMPEÑO) Protocolo AMAAC Nivel II	92.50	100.00	7.50	16,309,372.20	7.50	100.00	99.99
	CONVENIOS				1,010,046.69			0.00
	Riego de Sello			9.80	10,124,481.90	9.80	100.00	99.89
3	Culiacán-Los Mochis. (Cpo. B)	122.00	131.80	9.80	6,356,028.72	9.80	100.00	99.82
	Mazatlán - Culiacán	162.00	168.40	finiquito	3,768,453.18			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			820.17	57,996,749.87	1,039.44	100.00	93.11
	Conservación Rutinaria de Tramos			820.17	46,488,738.71	1,039.44		100.00
	Zona 1				3,945,335.17	109.87	100.00	100.00
	Zona 2				6,659,063.84	159.20	100.00	100.00
	Zona 3				4,602,659.74	126.45	100.00	100.00
	Zona 4				4,746,106.07	137.07	100.00	100.00
	Zona 5				4,056,704.36	124.14	100.00	100.00
	Zona 6				4,187,657.19	117.08	100.00	100.00
	Zona 7				5,159,594.81	127.66	100.00	100.00
	Zona 8				5,164,275.61	137.97	100.00	100.00
	Zona 1 y 2				2,480,994.66	269.07	100.00	100.00
	Zona 3 y 4				2,777,239.15	263.52	100.00	100.00
	Zona 5, 6, 7 y 8				2,709,108.11	506.75	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 25 CB A 003 W 00 2020			finiquito	2,634,166.05			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 25 CB A 005 W 00 2020			finiquito	233,855.15			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020 25 CB A 006 W 00 2020			finiquito	564,889.96			100.00
	CONVENIOS 2021				2,308,000.00			0.00
	EMERGENCIAS (API)				1,967,100.00			95.88
	Gastos de Operación				3,800,000.00			57.73
	Señalamiento Horizontal			1,039.35	23,668,500.00	1,039.35	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			395.52	8,512,824.22	395.52	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			643.83	14,031,101.61	643.83	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal 2020 25 CB A 019 W 00 2020			finiquito	557,798.98			100.00
	Señalamiento Horizontal 2020 25 CB A 020 W 00 2020			finiquito	566,775.19			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SINALOA				180,556,205.83		100.00	97.22
	Señalamiento Vertical			1,797.00	9,462,000.00	1,797.00	100.00	99.98
	Señalamiento Vertical			761.00	3,744,675.28	761.00	100.00	99.96
	Señalamiento Vertical			1,036.00	5,409,066.29	1,036.00	100.00	99.99
	Señalamiento Vertical 2020 25 CB A 017 W 00 2020			finiquito	179,490.41			100.00
	Señalamiento Vertical 2020 25 CB A 018 W 00 2020			finiquito	128,768.02			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			287.00	4,988,000.00	287.00	100.00	99.98
	Conservación Rutinaria de Puentes			111.00	2,319,110.51	111.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			176.00	2,374,635.26	176.00	100.00	99.97
	Conservación Rutinaria de Puentes 2020 25 CB A 001 W 00 2020			finiquito	141,397.03			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes 2020 25 CB A 016 W 00 2020			finiquito	152,857.20			100.00
	Otros Subprogramas				3,002,000.00			99.97
	Seguimiento				2,526,616.61			99.97
	Seguimiento (finiquito)				475,383.39			100.00