

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	SINALOA				223,784,664.46		100.00	99.47
	Conservación Periódica			110.10	127,213,051.23	110.10	100.00	99.12
	Microaglomerado			23.00	18,355,991.81	23.00	100.00	100.00
1	Lím. de Edos. Nay./Sin. - Mazatlán (Cpo A)	270.00	286.40	16.40	13,132,936.93	16.40	100.00	100.00
2	Mazatlán - Culiacán	168.40	175.00	6.60	5,223,054.88	6.60	100.00	100.00
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm			23.50	58,871,034.20	23.50	100.00	99.46
3	Mazatlán - Culiacán	135.00	151.00	16.00	40,833,233.23	16.00	100.00	100.00
4	Culiacan - Los Mochis	85.00	92.50	7.50	17,950,383.34	7.50	100.00	98.23
	Mazatlán - Culiacán	151.00	162.00	finiquito	59,664.14			100.00
	Lim. de Edos. Nay./Sin. - Mazatlán	163.00	168.00	finiquito	27,753.49			100.00
	Riego de Sello			54.40	30,818,285.51	54.40	100.00	97.90
5	Mazatlán - Culiacán	162.00	168.40	6.40	3,271,178.52	6.40	100.00	100.00
6	Culiacán - Los Mochis	22.30	58.00	35.70	20,192,498.19	35.70	100.00	100.00
7	Mazatlan - Culiacan	180.00	192.30	12.30	7,354,608.80	12.30	100.00	91.21
	Carpeta de 5.0 cm			9.20	19,040,959.71	9.20	100.00	99.80
8	Lím. de Edos. Nay./Sin. - Mazatlán	193.80	199.00	5.20	10,092,003.41	5.20	100.00	99.73
9	Lím. de Edos. Nay./Sin. - Mazatlán	171.00	175.00	4.00	8,948,956.30	4.00	100.00	99.88
	Coparticipación FONDEN				126,780.00			7.01
	Puente Dren Sarh V (Los Mochis - Ciudad Obregón)	53+268		finiquito	72,230.00			0.00
	Puente Dren Sarh II (Los Mochis - Ciudad Obregón)	37+047		finiquito	39,320.00			22.61
	Piggy Back - Ent. Costa Rica			finiquito	15,230.00			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			820.17	51,486,150.51	820.17	100.00	99.89
	Conservación Rutinaria de Tramos			820.17	49,687,975.39	820.17	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	15,230.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	13,250.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	14,570.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	18,200.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	14,250.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	15,250.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	17,230.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			finiquito	18,630.00			100.00
	Saldo			SM	55,256.01			0.00
	Gastos de Operación			GOP	1,616,309.11			99.88
	Señalamiento Horizontal			820.17	29,728,968.84	820.17	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			820.17	8,107,396.25	820.17	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	7,760,511.00			100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	13,861,061.59			100.00
	Señalamiento Vertical			1,090.00	9,655,162.55	1,090.00	100.00	99.99
	Señalamiento Vertical			1,090.00	2,548,587.65	1,090.00	100.00	99.98



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	SINALOA				223,784,664.46		100.00	99.47
	Señalamiento Vertical			SM	1,835,820.57			99.97
	Saldo			SM	5,270,754.33			99.99
	Conservación Rutinaria de Puentes			287.00	2,989,368.83	287.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			111.00	1,494,475.79	111.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			176.00	1,494,893.04	176.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				2,711,962.50			100.00
	Seguimiento			SM	2,711,962.50			100.00