



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS

Programa Nacional de Conservación de Carreteras

Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SONORA				412,296,638.59		96.01	94.58
	RECONSTRUCCIÓN				24,189,058.70			100.00
	Reconstrucción de Puentes			2.00	24,189,058.70	2.00	100.00	100.00
1	Río Tajitos (Santa Ana - Sonoyta)	139+100		1.00	17,399,167.08	1.00	100.00	100.00
2	Pachote (Hermosillo - Ures)	28+400		1.00	6,070,915.56	1.00	100.00	100.00
	la Molienda (Hermosillo - Ures)	54+430		finiquito	653,489.06			100.00
	San Pedro de Ures (Hermosillo - Moctezuma)	66+800		finiquito	65,487.00			99.98
	Conservación Periódica			155.90	228,662,338.80	136.88	93.51	97.25
	Renivelacion y Microcarpeta			66.50	104,522,404.25	47.48	85.89	95.75
3	Agua Prieta - Imuris (Cpo. A) (ALTO DESEMPEÑO)	60.00	80.25	20.25	15,704,127.11	1.23	6.07	72.03
4	Hermosillo - Moctezuma	48.00	62.00	14.00	24,536,181.11	14.00	100.00	100.00
5	Agua Prieta - Imuris (10.5 m de ancho) Cpo. "B"	70.00	80.25	10.25	21,602,325.49	10.25	100.00	100.00
6	Santa Ana - Sonoyta (12 m de ancho)	208.00	230.00	22.00	42,679,770.54	22.00	100.00	99.89
	Bacheo y Microcarpeta			35.80	63,479,135.14	35.80	100.00	99.91
7	Santa Ana - Sonoyta Cpo. "A" (12 m de ancho).ALTO DSEMPEÑO	94.50	103.00	8.50	14,871,752.96	8.50	100.00	100.00
8	Hermosillo - Moctezuma (ALTO DESEMPEÑO)	4.00	9.00	5.00	7,788,427.12	5.00	100.00	99.27
9	Janos - Agua Prieta ALTO DESEMPEÑO	78.00	84.00	6.00	10,899,628.57	6.00	100.00	100.00
10	Sonoyta - San Luis Río Colorado (12.0 m de ancho) ALTO DSEMPEÑO	177.00	193.30	16.30	29,919,326.49	16.30	100.00	100.00
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm				344,043.19			22.15
	Cumpas - Agua Prieta	120.00	127.00	finiquito	267,843.92			0.00
	Sonoyta - San Luis Río Colorado (12 m de ancho).	170.00	177.00	finiquito	76,199.27			100.00
	Bacheo y Riego de Sello			53.60	60,316,756.22	53.60	100.00	97.47
11	Janos - Agua Prieta (12 m de ancho)	84.00	98.00	14.00	12,993,246.40	14.00	100.00	100.00
12	Janos - Agua Prieta (12 m de ancho)	120.00	128.00	8.00	9,105,856.65	8.00	100.00	100.00
13	Santa Ana - Sonoyta (12 m de ancho)	169.40	180.00	10.60	11,718,477.84	10.60	100.00	95.53
14	Sonoyta - San Luis Río Colorado (12.0 m de ancho)	46.00	76.00	21.00	25,499,128.77	21.00	100.00	100.00
	CONVENIOS				1,000,046.56			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,495.35	95,654,807.20	1,633.52	100.00	97.70
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,495.35	87,384,883.66	1,633.52		100.00
	Zona 1				6,398,677.11	180.55	100.00	100.00
	Zona 2				9,992,606.26	180.50	100.00	100.00
	Zona 3				5,068,787.22	151.74	100.00	100.00
	Zona 4				5,104,651.06	151.70	100.00	100.00
	Zona 5				6,307,682.38	159.23	100.00	100.00
	Zona 6				7,609,943.89	146.55	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SONORA				412,296,638.59		96.01	94.58
	Zona 7				5,000,908.73	138.43	100.00	100.00
	Zona 8				7,229,642.28	150.50	100.00	100.00
	Zona 9				8,282,610.97	159.20	100.00	99.99
	Zona 10				9,582,801.81	215.13	100.00	100.00
	Zona 1				3,635,649.67	361.00	100.00	100.00
	Zona 2				4,336,518.27	303.44	100.00	100.00
	Zona 3				2,181,312.37	303.00	100.00	100.00
	Zona 4				2,689,720.41	138.43	100.00	100.00
	Zona 5				1,980,013.51	309.70	100.00	99.99
	Zona 6				1,983,357.72	215.13	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-26-CB-A-001-W-00-2020			finiquito	406,950.64			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-26-CB-A-002-W-00-2020			finiquito	482,844.78			89.84
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-26-CB-A-003-W-00-2020			finiquito	192,662.39			91.76
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-26-CB-A-004-W-00-2020			finiquito	322,522.57			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-26-CB-A-005-W-00-2020			finiquito	368,140.23			49.06
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-26-CB-A-006-W-00-2020			finiquito	536,265.10			72.82
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-26-CB-A-007-W-00-2020			finiquito	193,289.55			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-26-CB-A-008-W-00-2020			finiquito	421,152.42			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-26-CB-A-033-W-00-2020			finiquito	250,308.71			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-26-CB-A-035-W-00-2020			finiquito	447,979.95			0.00
	Gastos de Operación				4,647,807.20			85.28
	Señalamiento Horizontal			1,447.82	17,954,422.40	1,447.82	100.00	64.53
	Señalamiento Horizontal			728.66	8,069,931.99	728.66	100.00	79.92
	Señalamiento Horizontal			719.17	8,668,864.87	719.17	100.00	51.43
	Señalamiento Horizontal 2020-26-CB-A-036-W-00-2020			finiquito	499,979.14			100.00
	Señalamiento Horizontal 2020-26-CB-A-053-W-00-2020			finiquito	178,524.00			100.00
	Señalamiento Horizontal 2020-26-CB-A-066-W-00-2020			finiquito	537,122.40			0.00
	Señalamiento Vertical			3,993.00	8,170,810.00	3,993.00	100.00	96.98
	Señalamiento Vertical			2,240.00	4,257,011.57	2,240.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,753.00	3,666,726.18	1,753.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical 2020-26-CB-A-031-W-00-2020			finiquito	114,385.30			0.00
	Señalamiento Vertical 2020-26-CB-A-032-W-00-2020			finiquito	132,686.95			0.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			375.00	7,654,693.93	375.00	100.00	97.09
	Conservación Rutinaria de Puentes			138.00	2,530,416.48	138.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			89.00	1,972,113.36	89.00	100.00	93.06

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	SONORA				412,296,638.59		96.01	94.58
	Conservación Rutinaria de Puentes			148.00	2,740,926.67	148.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes 2020-26-CB-A-029-W-00-2020			finiquito	122,145.56			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes 2020-26-CB-A-030-W-00-2020			finiquito	148,895.06			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes 2020-26-CB-A-051-W-00-2020			finiquito	58,166.86			52.47
	Conservación Rutinaria de Puentes 2019-26-CB-A-012-W-00-2019			finiquito	9,764.07			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes 2019-26-CB-A-013-W-00-2019			finiquito	13,688.89			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes 2019-26-CB-A-042-W-00-2019			finiquito	58,576.98			0.00
	Otros Subprogramas				3,077,297.56			100.00
	Seguimiento				3,077,297.56			100.00
	Emergencias				26,933,210.00			73.95
	Emergencias (contratos 2021)				26,933,210.00			73.95

(*) Del 46.0 al 64.0 y del km 73.0 al 76.0 el tramo intermedio fue realizado en 2019