



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	SONORA				581,307,247.64		99.11	96.97
	Reconstrucción de Puentes			4.00	28,600,048.43	3.00	85.82	86.00
1	Cuatro Arcos (Hermosillo- Ures)	40+200		1.00	7,689,604.32	1.00	100.00	100.00
2	la Molienda (Hermosillo - Ures)	54+430		1.00	11,312,687.92	1.00	100.00	99.98
3	Sonoyta II (Santa Ana - Sonoyta)	253+700		1.00	5,199,771.02	1.00	100.00	99.99
4	Río Tajitos (Santa Ana - Sonoyta)	139+100		1.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	Topahue (Hermosillo - Ures)	32+150		finiquito	43,864.22			100.00
	Chapo (Hermosillo - Ures)	59+050		finiquito	35,875.88			100.00
	Puente por vado (Moctezuma - Agua Prieta)	20+300		finiquito	139,151.54			100.00
	Puente por vado (Moctezuma - Agua Prieta)	22+500		finiquito	179,093.53			100.00
	Conservación Periódica			197.90	400,863,902.65	197.90	100.00	98.16
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm			61.00	148,967,252.90	61.00	100.00	97.28
5	Hermosillo - Lim. Edos. Son./Chih.	270.00	280.00	10.00	24,999,158.86	10.00	100.00	99.61
6	Agua Prieta - Imuris (km. 90.58-94.0 tercer carril).	82.30	94.00	11.70	33,477,199.67	11.70	100.00	99.51
7	Agua Prieta - Imuris (km. 94.0-96.64 tercer carril).	94.00	98.00	4.00	12,600,000.00	4.00	100.00	97.20
8	Agua Prieta - Imuris	132.00	142.30	10.30	21,783,889.74	10.30	100.00	100.00
9	Cumpas - Agua Prieta	120.00	127.00	7.00	14,657,596.46	7.00	100.00	97.95
10	Hermosillo - Moctezuma	9.00	14.00	5.00	9,970,133.94	5.00	100.00	93.75
11	Hermosillo - Lim. Edos. Son./Chih.	98.00	104.00	6.00	12,207,296.46	6.00	100.00	96.47
12	Sonoyta - San Luis Río Colorado (12 m de ancho).	170.00	177.00	7.00	18,111,770.90	7.00	100.00	92.78
	Janos - Agua Prieta (Cpo.B)	156.50	160.00	finiquito	393,248.26			100.00
	Hermosillo - Lím. de Edos. Son./Chih.	318.00	330.00	finiquito	766,958.61			0.00
	Recuperación de Pavimento y Carpeta				3,098,011.41			100.00
	Caborca - Sonoyta	123.10	135.60	finiquito	3,098,011.41			100.00
	Carpeta de 5.0 cm			79.10	160,410,323.45	79.10	100.00	99.64
13	Agua Prieta - Imuris	153.70	158.00	4.30	6,763,096.11	4.30	100.00	100.00
14	Agua Prieta - Imuris	158.00	162.40	4.40	9,679,999.00	4.40	100.00	100.00
15	Sonoyta - San Luis Río Colorado (12 m de ancho).	38.00	43.00	5.00	15,197,072.77	5.00	100.00	100.00
16	Cumpas - Agua Prieta	150.00	164.00	14.00	25,282,144.64	14.00	100.00	100.00
17	Santa Ana - Sonoyta (12 m de ancho).	149.60	160.00	10.40	30,093,739.87	10.40	100.00	99.18
18	Hermosillo - Moctezuma	145.00	165.00	20.00	37,813,067.12	20.00	100.00	99.95
19	Moctezuma - Agua Prieta	1.00	7.00	6.00	2,000,000.00	6.00	100.00	100.00
20	Cumpas - Agua Prieta	164.00	172.00	8.00	14,470,151.72	8.00	100.00	100.00
21	Sonoyta - San Luis Río Colorado (12 m de ancho).	1.00	8.00	7.00	19,111,052.22	7.00	100.00	98.35
	Renivelacion y Microcarpeta			15.00	24,714,355.75	15.00	100.00	93.81
22	Hermosillo - Moctezuma	130.00	145.00	15.00	23,782,734.32	15.00	100.00	94.74
	Caborca - Sonoyta	180.00	190.00	finiquito	931,621.43			70.20



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	SONORA				581,307,247.64		99.11	96.97
	Riego de Sello			42.80	43,850,673.27	42.80	100.00	98.75
23	Moctezuma - Agua Prieta	78.00	100.00	22.00	13,081,038.25	22.00	100.00	100.00
24	Agua Prieta - Imuris	142.30	147.50	5.20	3,120,000.00	5.20	100.00	100.00
25	Agua Prieta - Imuris (km. 149.34-153.70 tercer carril).	147.50	153.70	6.20	17,729,922.36	6.20	100.00	100.00
26	Santa Ana - Sonoyta	160.00	169.40	9.40	9,722,974.19	9.40	100.00	96.37
	Caborca - Sonoyta	135.60	149.60	finiquito	196,738.47			0.00
	Coparticipación FONDEN				19,823,285.87			96.53
	Moctezuma - Agua Prieta	53+268		finiquito	12,527,285.87			99.95
	Coparticipación FONDEN	37+047		finiquito	7,296,000.00			90.65
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,495.35	96,690,297.36	1,495.35	100.00	99.14
	Conservación Rutinaria de Tramos			42.38	8,688,791.30	42.38	100.00	99.99
	Conservación Rutinaria de Tramos			180.50	11,497,927.24	180.50	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			151.74	8,699,894.65	151.74	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			151.70	8,709,844.41	151.70	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			159.23	9,196,958.37	159.23	100.00	92.28
	Conservación Rutinaria de Tramos			146.55	8,234,116.00	146.55	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			138.43	7,993,840.92	138.43	100.00	99.92
	Conservación Rutinaria de Tramos			150.50	8,437,913.51	150.50	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			159.20	8,789,753.45	159.20	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			215.13	12,250,250.06	215.13	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (201926CBA005W002019)			finiquito	93,412.58			100.00
	Gastos de Operación			GOP	4,097,594.87			97.21
	Señalamiento Horizontal			1,495.35	30,424,317.72	1,495.35	100.00	97.17
	Señalamiento Horizontal			1,495.35	7,073,247.44	1,495.35	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	7,181,347.21			100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	16,045,537.80			94.63
	Señalamiento Horizontal (201926CBA074W002019)			finiquito	64,072.69			100.00
	Señalamiento Horizontal (201926CBA075W002019)			finiquito	60,112.58			100.00
	Señalamiento Vertical			1,634.00	13,200,000.00	1,634.00	100.00	81.37
	Señalamiento Vertical			1,634.00	4,641,677.84	1,634.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			SM	6,099,914.83			100.00
	Saldo			SM	2,458,407.33			0.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			365.00	3,628,105.46	306.00	85.37	98.93
	Conservación Rutinaria de Puentes			128.00	1,151,640.65	69.00	53.91	96.63
	Conservación Rutinaria de Puentes			89.00	967,999.58	89.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			148.00	1,508,465.23	148.00	100.00	100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	SONORA				581,307,247.64		99.11	96.97
	Otros Subprogramas				7,900,576.02			74.42
	Seguimiento			SM	4,095,692.39			79.83
	Estudios y/o Proyectos (puentes)			SM	1,304,883.63			100.00
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	2,500,000.00			52.22