



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
TABASCO				906,679,989.93		98.70	93.13
RECONSTRUCCIÓN				130,523,883.16			98.53
Reconstrucción de Tramos			21.18	110,271,054.72	21.18	100.00	98.32
Villahermosa - Francisco Escárcega (Cpo. A) *	22.00	34.45	8.63	43,429,873.77	8.63	100.00	98.48
Villahermosa - Francisco Escárcega (Cpo. A)**	34.45	45.00	6.05	33,006,968.85	6.05	100.00	96.59
Villahermosa - Francisco Escárcega (Cpo. B) T.A.***	22.00	39.70	6.50	33,834,212.10	6.50	100.00	99.80
Reconstrucción de Puentes			3.00	20,252,828.44	3.00	100.00	99.68
P. P. 176+400 (Cardenas - El Bellote)	176+400		1.00	6,360,171.97	1.00	100.00	99.54
P. P. 165+300 (Cardenas - El Bellote)	165+300		1.00	6,784,781.97	1.00	100.00	99.47
P. P. 171+300 (Cardenas - El Bellote)	171+300		1.00	7,107,874.50	1.00	100.00	100.00
Conservación Periódica			121.75	214,876,324.65	120.72	98.94	99.00
Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			18.00	83,169,253.21	18.00	100.00	98.84
Villahermosa - Francisco Escárcega ****	80.00	86.00	6.00	27,761,464.86	6.00	100.00	97.74
Villahermosa - Cd. Del Carmen T.A.*****	26.00	32.00	6.00	27,822,830.36	6.00	100.00	99.30
Villahermosa - Cd. Del Carmen (2 Cpos.) *****	18.00	21.00	6.00	27,584,957.99	6.00	100.00	99.48
Carpeta de 5.0 cm			7.00	18,151,515.80	7.00	100.00	100.00
Villahermosa - Francisco Escárcega	73.00	80.00	7.00	18,151,515.80	7.00	100.00	100.00
Riego de Sello			96.75	113,555,555.64	95.72	98.00	98.95
Villahermosa - Cd. Del Carmen	32.00	44.00	12.00	7,968,796.85	12.00	100.00	100.00
Villahermosa - Francisco Escárcega	49.90	64.35	14.45	10,082,879.21	14.45	100.00	100.00
Raudales de Malpaso - El Bellote	180.50	184.50	4.00	4,319,486.65	4.00	100.00	100.00
Coatzacoalcos - Villahermosa (Cpo A)	148.10	157.50	10.30	24,017,150.88	10.30	100.00	99.82
Coatzacoalcos - Villahermosa (Cpo B)	148.10	150.25	10.30	22,715,432.61	9.27	90.00	98.31
Villahermosa - Escarcega y Villahermosa - Cd.del Carmen	17+500 - 45+000 y 21+000 - 26+000		6.10	5,191,204.64	6.10	100.00	99.53
Villahermosa - Escarcega (Cpo. B)	39+700	41+400	1.70	13,496,733.46	1.70	100.00	95.09
Villahermosa - Cd. Del Carmen	56+000	68+000	12.00	8,000,038.83	12.00	100.00	99.85
Villahermosa - Cd. Del Carmen	73+000 - 77+000 Y 77+000 - 79+000 (Cpo. A y B)		8.00	5,312,248.05	8.00	100.00	100.00
Villahermosa - Cd. Del Carmen	68+000 - 73+000 y 84+000 - 95+000		16.00	10,970,857.42	16.00	100.00	99.40
Villahermosa - Francisco Escárcega.	48+000	49+900	1.90	1,480,727.04	1.90	100.00	100.00
Conservación Periódica de Puentes			16.00	11,665,434.64	13.00	81.25	100.00
Conservación Periódica de Puentes			16.00	11,665,434.64	13.00	81.25	100.00
Puntos de conflicto			4.00	37,666,186.59	3.85	95.10	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Villahermosa - Lím. de Edos. Tab./Camp.	4+800		1.00	10,791,788.56	1.00	100.00	100.00
Villahermosa - Lím. de Edos. Tab./Camp.	26+600		1.00	11,774,758.80	0.94	94.00	100.00
Villahermosa - Lím. de Edos. Tab./Camp.	54+000		1.00	12,669,886.32	0.91	91.00	100.00
Raudales de Malpaso - El Bellote	140+300		1.00	2,429,752.91	1.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			594.33	74,325,393.77	594.33	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			594.33	55,560,036.61	594.33	100.00	100.00
Finiquitos 2018			finiquito	928,634.25			100.00
Gastos de Operación				5,436,000.00			100.00
Señalamiento Horizontal			594.33	16,592,684.84	594.33	100.00	99.37
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			594.33	15,664,050.59	594.33	100.00	99.33
Señalamiento Horizontal Finiquito 2018 (contrato no. 028)			finiquito	928,634.25			100.00
Barrera de Protección			2,270.00	4,698,873.46	2,270.00	100.00	100.00
Barrera de Protección (contrato no.026)			2,270.00	4,698,873.46	2,270.00	100.00	100.00
Señalamiento Vertical			2,170.00	5,970,184.62	2,170.00	100.00	93.36
Señalamiento Vertical (contrato no.030)			2,170.00	5,970,184.62	2,170.00	100.00	93.36
Conservación Rutinaria de Puentes			242.00	8,383,090.63	242.00	100.00	99.97
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no.006)			242.00	8,291,394.55	242.00	100.00	99.97
Finiquito 2018			finiquito	91,696.08			100.00
Otros Subprogramas				12,703,419.64			99.90
Estudios y/o Proyectos				9,842,867.64			100.00
Seguimiento				2,860,552.00			99.54
Programa Asociación Público Privada de Conservación			209.57	389,274,513.93			85.17
(APP Coatzacoalcos - Villahermosa)			209.57	389,274,513.93			85.17

(*) Recuperación de 15.0 cm en 8.0 metros de ancho y carpeta de 5.0 cm Del km 22+000 al km 23+900, del km 24+920 al km 27+950, del km 29+800 al km 33+500.

(**) Recuperación de 15.0 cm en 8.0 metros de ancho y carpeta de 5.0 cm Del 34+450 al km 37+400, del km 38+100 al km 38+900, del km 41+100 al km 43+400.

(***) Recuperación de 15.0 cm en 8.0 metros de ancho y carpeta de 5.0 cm Del 22+000 al km 24+100, del km 27+300 al km 28+200, del km 33+000 al km 35+500, del km 36+800 al km 37+300, del km 39+200 al km 39+700.

(****) Recuperación de 10.0 cm en 8.0 metros de ancho y carpeta de 5.0 cm Del km 80+000 al km 86+000.

(*****) Recuperación de 10.0 cm en 8.0 metros de ancho y carpeta de 5.0 cm Del km 26+000 al km 32+000.

(*****) Recuperación de 10.0 cm en 8.0 metros de ancho y carpeta de 5.0 cm Del km 18+000 al km 21+000 Cpo A y B.