



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	TABASCO				860,029,806.71		95.94	97.86
	RECONSTRUCCIÓN				29,153,763.57			63.47
	Reconstrucción de Tramos				2,285,081.04			100.00
	Villahermosa - Francisco Escárcega (Cpo. A)	22.00	34.45	finiquito	972,984.66			100.00
	Villahermosa - Francisco Escárcega (Cpo. A)	34.45	45.00	finiquito	171,515.88			100.00
	Villahermosa - Francisco Escárcega (Cpo. B) T.A.	22.00	39.70	finiquito	1,140,580.50			100.00
	Reconstrucción de Puentes			5.00	26,868,682.53	2.00	59.67	60.37
1	PP. 162+500 (Cardenas - El Bellote)	162+500		1.00	1,087,143.08	0.00	0.00	0.00
2	PP. 163+100 (Cardenas - El Bellote)	163+100		1.00	7,979,645.53	1.00	100.00	99.59
3	PP. 163+600 (Cardenas - El Bellote)	163+600		1.00	8,212,422.26	0.00	0.00	0.00
4	PP. 171+700 (Cardenas - El Bellote)	171+700		1.00	7,720,789.13	1.00	100.00	99.95
5	PP. 168+940 (Cardenas - El Bellote)	168+940		1.00	1,312,856.92	0.00	0.00	0.00
	PP. 176+400 (Cardenas - El Bellote)	176+400		finiquito	124,910.82			100.00
	PP. 165+300 (Cardenas - El Bellote)	165+300		finiquito	157,131.56			100.00
	PP. 171+300 (Cardenas - El Bellote)	171+300		finiquito	273,783.23			100.00
	Conservación Periódica			45.00	205,767,992.49	44.50	99.43	98.97
	Recuperación de Pavimento y Carpeta			15.90	119,614,413.59	15.90	100.00	98.55
6	Villahermosa - Lim. Edos. Tab./Chis. (Cpo. B) T.A.	30.60	33.00	1.70	12,539,915.03	1.70	100.00	99.33
7	Villahermosa - Lim. Edos. Tab./Chis. (Cpo. B)	35.50	37.30	1.80	14,712,345.63	1.80	100.00	97.06
8	Villahermosa - Lim. Edos. Tab./Chis. (Cpo. B) T.A.	38.08	39.20	1.18	8,901,297.07	1.18	100.00	100.00
9	Villahermosa - Lim. Edos. Tab./Chis. (Cpo. B) T.A.	41.40	45.00	2.90	20,336,118.82	2.90	100.00	99.98
10	Villahermosa - Lim. Edos. Tab./Chis. (Cpo. A) T.A.	23.90	29.80	2.87	18,469,662.10	2.87	100.00	99.96
11	Villahermosa - Lim. Edos. Tab./Chis. (Cpo. A) T.A.	33.50	38.10	1.65	12,203,752.57	1.65	100.00	100.00
12	Villahermosa - Lim. Edos. Tab./Chis. (Cpo. A)	38.90	41.10	2.20	15,874,164.14	2.20	100.00	92.42
13	Villahermosa - Lim. Edos. Tab./Chis. (Cpo. A)	43.40	45.00	1.60	13,709,254.91	1.60	100.00	100.00
	Villahermosa - Francisco Escárcega	80.00	86.00	finiquito	964,175.81			100.00
	Villahermosa - Cd. Del Carmen T.A.	26.00	32.00	finiquito	967,016.46			100.00
	Villahermosa - Cd. Del Carmen (2 Cpos.)	18.00	21.00	finiquito	936,711.05			100.00
	Renivelación y Carpeta de 5.0 cm			29.10	85,706,395.64	28.60	98.64	99.54
14	Villahermosa - Frontera (Cpo. B)	4.70	11.35	6.65	20,285,328.29	6.65	100.00	100.00
15	Villahermosa - Frontera (Cpo. B)	11.35	18.00	6.65	20,453,659.56	6.65	100.00	99.99
16	Comalcalco - El Bellote (Cpo. A)	162.00	167.50	5.50	12,748,906.75	5.00	90.91	99.23
17	Comalcalco - El Bellote (Cpo. A)	167.50	172.00	4.50	14,860,304.60	4.50	100.00	98.39
18	Villahermosa - Frontera (Cpo. A)	4.70	10.50	5.80	16,783,639.03	5.80	100.00	99.68
	Villahermosa - Francisco Escárcega	73.00	80.00	finiquito	574,557.41			100.00
	Riego de Sello				447,183.26			100.00
	Villahermosa - Cd. Del Carmen	32.00	44.00	finiquito	97,182.96			100.00
	Villahermosa - Escarcega (Cpo. B)	39.70	41.40	finiquito	350,000.30			100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	TABASCO				860,029,806.71		95.94	97.86
	Conservación Periódica de Puentes			7.00	13,707,645.32	7.00	100.00	97.82
	Conservación Periódica de Puentes			1.00	2,370,818.14	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			1.00	1,823,567.42	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			2.00	3,053,304.58	2.00	100.00	99.99
	Conservación Periódica de Puentes			2.00	2,434,702.41	2.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			1.00	4,025,252.77	1.00	100.00	92.58
	Puntos de conflicto				871,462.61			100.00
	Villahermosa - Lím. de Edos. Tab./Camp.	26+600		finiquito	192,751.59			100.00
	Villahermosa - Lím. de Edos. Tab./Camp.	4+800		finiquito	678,711.02			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			487.70	38,348,513.82	487.70	100.00	94.53
	Cárdenas – Villahermosa (cuerpo "A" y "B") 4 y 8 carriles Villahermosa – Frontera T.A.			97.54	7,808,892.83	97.54	100.00	91.59
	Villahermosa – Lím. Tab. /Chis. Y Villahermosa – Macuspana, (E. C. Aeropuerto) y Villahermosa – Lím. Tab. /Chis.			97.54	6,222,583.20	97.54	100.00	100.00
	Villahermosa – Lím. Tab. /Chis., Villahermosa – Macuspana, (E.C. Aeropuerto) y Lím. Chis. /Tab. – Lím. Tab. /Camp.,			97.54	7,635,799.39	97.54	100.00	96.45
	Lím. Edos. Chis. /Tab. - Cárdenas Cárdenas – El Bellote			97.54	7,362,586.97	97.54	100.00	92.96
	El Suspiro - Tenosique y E. Zapata - Tenosique (E.C. La Libertad) Tenosique - El Ceibo			97.54	7,009,932.81	97.54	100.00	92.44
	Conservación Rutinaria de Tramos (201927CBA001W002019)			finiquito	147,108.93			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (201927CBA005W002019)			finiquito	42,000.00			100.00
	Gastos de Operación			GOP	2,119,609.69			94.36
	Señalamiento Horizontal			487.70	16,544,640.30	487.70	33.33	83.37
	Señalamiento Horizontal			487.70	4,250,000.00	487.70	100.00	81.03
	Señalamiento Horizontal			SM	4,250,000.00			83.53
	Señalamiento Horizontal			SM	4,250,000.00			100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	3,794,640.30			67.21
	Señalamiento Vertical			1,302.00	4,995,035.32	1,302.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,302.00	4,995,035.32	1,302.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			242.00	2,499,853.94	242.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			242.00	2,499,853.94	242.00	100.00	100.00
	Programa Asociación Público Privada de Conservación			0.00	543,054,000.00			100.00
	(APP Coatzacoalcos - Villahermosa)			SM	543,054,000.00			100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	TABASCO				860,029,806.71		95.94	97.86
	Otros Subprogramas				5,086,899.34			90.31
	Seguimiento			SM	2,746,382.71			100.00
	Estudios y/o Proyectos (puentes)			SM	723,000.00			95.51
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	1,617,516.63			71.54