



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TLAXCALA				752,997,429.99		100.00	99.87
	Conservación Periódica			28.98	54,284,871.97	28.98	100.00	99.53
	Recuperacion de Pavimiento 15 y Carpeta de 5.0 cm			4.50	8,628,276.53	4.50	100.00	100.00
1	Ramal a Benito Juarez	1.50	6.00	4.50	8,628,276.53	4.50	100.00	100.00
	Recuperacion de Pavimiento y Carpeta de 5.0 cm			2.10	5,673,981.52	2.10	100.00	100.00
2	Ramal a Santa Barbara	0.00	2.10	2.10	5,673,981.52	2.10	100.00	100.00
	Bacheo y Carpeta de 5.0 cm			13.58	24,980,866.62	13.58	100.00	98.98
3	Apetatitlan - Apizaco	5.00	11.00	6.00	10,546,466.95	6.00	100.00	100.00
4	Apetatitlan - Apizaco	11.00	16.00	5.00	9,002,176.54	5.00	100.00	97.18
5	Santa María Texcalac	0.00	2.58	2.58	5,432,223.13	2.58	100.00	100.00
	Carpeta de 5.0 cm			8.80	15,001,747.30	8.80	100.00	100.00
6	Ramal a Atotonilco	0.00	8.80	8.80	15,001,747.30	8.80	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes				132,000.00			81.02
	FINIQUITOS			finiquito	132,000.00			81.02
	Conservación Rutinaria de Tramos			557.37	38,020,128.02	573.36	100.00	98.18
	Conservación Rutinaria de Tramos			557.37	35,236,059.48	573.36		100.00
	Zona Sur-Oeste				5,014,546.68	98.72	100.00	100.00
	Zona Centro-Oeste				5,151,906.97	105.22	100.00	100.00
	Zona Centro-Sur				5,777,282.62	98.78	100.00	100.00
	Zona Nororiental				4,589,670.77	89.11	100.00	100.00
	Zona Centro-Norte				4,191,923.99	93.97	100.00	100.00
	Zona Norponiente				4,522,310.52	87.56	100.00	100.00
	Zona Centro-Oriente				1,446,955.14	166.03	100.00	100.00
	Zona Norponiente				2,255,902.73	181.53	100.00	100.00
	Zona Centro-Sur				2,285,560.06	225.80	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-29-CB-A-001-W-00-2020			finiquito	8,911.18			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-29-CB-A-003-W-00-2020			finiquito	75,784.37			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-29-CB-A-004-W-00-2020			finiquito	63,734.97			99.99
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-29-CB-A-005-W-00-2020			finiquito	84,836.12			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-29-CB-A-006-W-00-2020			finiquito	50,801.91			99.90
	Gastos de Operación				2,499,999.99			72.70
	Señalamiento Horizontal			482.99	13,973,000.00	482.99	100.00	99.91
	Señalamiento Horizontal			226.56	6,992,252.57	226.56	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			256.43	6,846,373.25	256.43	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal 2020-29-CB-A-030-W-00-2020			finiquito	134,374.18			90.29



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TLAXCALA				752,997,429.99		100.00	99.87
	Señalamiento Vertical			1,570.00	6,200,000.00	1,570.00	100.00	99.65
	Señalamiento Vertical			870.00	3,120,846.32	870.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			700.00	2,971,869.10	700.00	100.00	100.00
	FINIQUITOS			finiquito	107,284.58			80.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			211.00	3,457,000.00	211.00	100.00	99.79
	Conservación Rutinaria de Puentes			107.00	1,632,681.42	107.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			104.00	1,596,115.00	104.00	100.00	99.96
	Conservación Rutinaria de Puentes 2020-29-CB-A-014-W-00-2020			finiquito	102,657.49			99.13
	Conservación Rutinaria de Puentes 2020-29-CB-A-015-W-00-2020			finiquito	125,546.09			95.57
	Otros Subprogramas				4,787,700.00			99.99
	Seguimiento				1,878,000.00			99.97
	Estudio 1				2,909,700.00			100.00
	Programa Asociación Público Privada de Conservación			169.45	632,142,730.00			100.00
	(APP Texcoco- Zacatepec)			169.45	632,142,730.00			100.00