

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	VERACRUZ				584,553,727.19		91.94	90.28
	RECONSTRUCCIÓN				84,928,300.00		99.18	99.48
	Reconstrucción de Puentes			4.00	84,928,300.00	3.98	99.18	99.48
1	El Piloto II (Cd. Valles-Tampico)	15+850		1.00	22,170,846.17	0.99	99.09	99.96
2	Chocamán (Fotín - Conejos)	16+720		1.00	49,999,866.74	0.99	99.02	99.14
3	Papantla (Paso por Papantla)	24+300		1.00	6,910,920.74	1.00	100.00	100.00
4	Teapa I (Coatzacoalcos-Villa hermosa)	5+022		1.00	5,500,997.69	1.00	100.00	100.00
	Cazones (Poza Rica - Nautla)	0+250		finiquito	345,668.66			100.00
	Conservación Periódica			100.03	228,575,565.51	88.11	82.11	86.36
	Reciclado en Caliente			21.00	33,918,903.90	14.09	69.87	92.20
5	Lim. Edos. Pue/Ver-Nautla (alto desempeño)	50.00	56.00	11.00	14,161,156.92	6.00	54.55	100.00
6	Lim. Edos. Pue/Ver-Nautla (alto desempeño)	56.00	66.00	10.00	19,757,746.98	8.09	80.86	86.60
	Recuperación en Frio y Carpeta			31.63	73,913,256.39	27.45	88.11	93.20
7	Nautla - Cardel (Alto Desempeño)	145.00	155.00	10.00	21,519,933.43	9.26	92.60	100.00
8	Nautla - Cardel (Alto Desempeño)	155.00	162.63	7.63	15,953,909.57	4.19	54.91	68.49
9	Alazan - Tantoyuca (carpeta de 3 cm Alto Desempeño)	22.50	32.50	10.00	21,434,027.37	10.00	100.00	100.00
10	Paso del Toro- Acayucan	131.00	135.00	4.00	15,005,386.02	4.00	100.00	100.00
	Carpeta de 5.0 cm			47.40	97,673,023.37	46.57	98.25	98.77
11	Nautla - Cardel (Alto Desempeño)	121.80	127.00	5.20	10,948,221.87	5.09	97.88	98.49
12	Nautla - Cardel (Alto Desempeño)	127.00	139.00	12.00	24,429,213.95	11.38	94.83	96.40
13	Paso del Toro - Boca del Río (Cpo. A) alto desempeño	107.00	117.10	10.10	22,157,804.16	10.00	99.01	99.29
14	Paso del Toro - Boca del Río (Cpo. B) alto desempeño	107.00	117.10	10.10	21,384,702.78	10.10	100.00	100.00
15	Santa Cruz - Tlapacoyan (Alto desempeño) *	21+000	31+000	10.00	18,753,080.61	10.00	100.00	100.00
	Recuperacion de 12 cms y carpeta de 10.0 cm				210,790.20			0.00
	Alazan - Tantoyuca	10.00	23.00	finiquito	210,790.20			0.00
	Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm				3,312,190.16			23.50
	Ozuluama - Tampico	159.00	163.00	finiquito	123,831.99			33.96
	Santa Cruz - Tlapacoyan	14.50	21.00	finiquito	1,033,706.28			0.00
	Nautla-Cardel	156.00	171.00	finiquito	950,000.00			77.49
	Nautla-Cardel	171.00	186.00	finiquito	1,204,651.89			0.00
	Protección marginal (lote)			1.00	19,547,401.49	0.00	0.00	0.00
16	Lim. Edos. Pue/Ver-Nautla (alto desempeño)	8.96	9.70	1.00	19,547,401.49	0.00	0.00	0.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	VERACRUZ				584,553,727.19		91.94	90.28
	Conservación Periódica de Puentes				202,000.00			74.26
	Conservación Periódica de Puentes Adeudos 2020			finiquito	202,000.00			74.26
	Puntos de conflicto			2.00	12,920,000.00	1.98	99.06	99.34
17	PP Rafael Lucio (Puebla - Jalapa)	140+300		1.00	5,731,187.54	0.98	97.89	98.52
18	Alazán - Ozuluama (Rectificación de curva)	59+000 - 59+700		1.00	7,188,812.46	1.00	100.00	99.99
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,367.15	213,092,370.10	2,544.45	99.89	89.41
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,367.15	169,867,791.71	2,544.45		99.88
	Zona 1				7,913,005.34	162.66	100.00	100.00
	Zona 2				7,400,147.43	153.73	100.00	99.99
	Zona 3				6,941,441.50	153.09	100.00	100.00
	Zona 4				8,652,564.04	184.74	97.80	97.80
	Zona 5				5,975,309.28	158.37	100.00	99.99
	Zona 6				7,998,999.54	178.49	100.00	100.00
	Zona 7				7,593,509.99	151.35	100.00	100.00
	Zona 8				7,647,163.54	157.10	100.00	100.00
	Zona 9				7,619,385.35	144.85	100.00	100.00
	Zona 10				7,015,949.20	158.57	100.00	100.00
	Zona 11				8,351,352.43	137.71	100.00	100.00
	Zona 12				7,996,935.55	139.41	100.00	99.99
	Zona 13				7,648,087.00	175.38	100.00	99.99
	Zona 14				6,397,700.94	168.78	100.00	100.00
	Zona 15				6,888,463.19	137.81	100.00	100.00
	Zona 16				8,999,109.33	182.41	100.00	100.00
	Tampico				11,243,442.99	460.89	100.00	100.00
	Tuxpan				9,886,697.93	369.90	100.00	100.00
	Xalapa				5,792,177.01	486.94	100.00	100.00
	Veracruz				8,977,629.95	507.99	100.00	100.00
	Cd. Aleman				5,665,045.61	375.68	100.00	99.83
	Acayucan				7,263,674.57	486.94	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020			finiquito	33,939.80			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020			finiquito	282,163.39			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020			finiquito	75,444.27			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020			finiquito	479,790.89			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020			finiquito	32,797.67			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020			finiquito	266,781.32			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020			finiquito	49,857.19			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020			finiquito	196,372.08			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	VERACRUZ				584,553,727.19		91.94	90.28
	Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020			finiquito	82,245.15			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Adeudos 2020			finiquito	135,970.63			100.00
	CONVENIOS 2021				8,800,000.00			0.00
	EMERGENCIAS (API)				21,000,000.00			72.37
	Gastos de Operación				11,789,216.00			34.19
	Señalamiento Horizontal			2,287.00	16,539,000.00	2,205.40	96.72	90.05
	Señalamiento Horizontal			667.00	5,883,868.00	667.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			804.00	5,014,123.20	804.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			816.00	5,323,559.69	734.40	90.00	71.19
	Señalamiento Horizontal 2020-30-CB-A-036-W-00-2020			finiquito	205,604.98			100.00
	Señalamiento Horizontal 2020-30-CB-A-044-W-00-2020			finiquito	111,844.13			0.00
	Señalamiento Vertical			2,698.00	6,642,000.00	2,563.10	95.00	95.71
	Señalamiento Vertical			2,698.00	6,304,874.51	2,563.10	95.00	95.48
	Señalamiento Vertical 2020-30-CB-A-034-W-00-2020			finiquito	180,286.90			100.00
	Señalamiento Vertical 2020-30-CB-A-035-W-00-2020			finiquito	156,838.59			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			462.00	7,708,000.00	462.00	100.00	99.32
	Conservación Rutinaria de Puentes			189.00	2,736,977.06	189.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			161.00	2,749,586.51	161.00	100.00	99.96
	Conservación Rutinaria de Puentes			112.00	1,862,474.57	112.00	100.00	99.99
	FINIQUITOS			finiquito	131,009.53			99.96
	FINIQUITOS			finiquito	166,333.90			69.76
	FINIQUITOS			finiquito	61,618.43			98.68
	Otros Subprogramas				13,875,118.49			96.06
	Seguimiento				3,514,044.92			92.41
	Seguimiento				3,572,373.57			92.17
	Estudio 1				4,499,229.21			100.00
	Estudio y/o proyectos				1,125,421.34			100.00
	Estudio y/o proyectos				575,153.64			100.00
	Estudio y/o proyectos				588,895.81			100.00
	Emergencias				71,373.09			100.00
	Emergencias (contratos 2019-2020)				71,373.09			100.00

(*) En esta obra se atendió con carpeta de alto desempeño del km 21+000 al km 25+785, del km 25+785 al km 31+000 se atendió mediante bacheo superficial.