



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	VERACRUZ				619,555,703.73		88.49	94.08
	RECONSTRUCCIÓN				15,755,300.80			
	Reconstrucción de Puentes			1.00	15,755,300.80	1.00	100.00	100.00
1	Cazones (Poza Rica - Nautla)	0+250		1.00	15,275,284.79	1.00	100.00	100.00
	Saldo			SM	0.01			0.00
	Puente "Cuitlahuac" (Cordoba - La Tinaja)	27+500		finiquito	458,587.00			100.00
	P. P. Centro S.C.T. (Xalapa - El Lencero)	0+700		finiquito	21,429.00			99.97
	Conservación Periódica			145.85	305,769,802.00	119.36	82.12	88.00
	Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			62.50	167,997,974.08	49.10	81.49	88.85
2	Ozuluama - Tampico	159.00	163.00	4.00	13,010,527.22	4.00	100.00	100.00
3	Ozuluama - Tampico	84.00	88.00	4.00	12,891,033.65	4.00	100.00	97.72
4	Santa Cruz - Tlapacoyan	14.50	21.00	6.50	24,697,493.89	6.50	100.00	100.00
5	Nautla-Cardel	156.00	171.00	15.00	41,435,680.70	8.00	53.33	57.25
6	Nautla-Cardel	171.00	186.00	15.00	27,249,153.83	8.60	57.33	100.00
7	Ozuluama - Tampico (T.A.)	100.00	120.00	13.00	33,140,733.40	13.00	100.00	100.00
8	Paso del Toro - Alvarado	10.00	15.00	5.00	14,853,341.39	5.00	100.00	100.00
	Alazan-Tantoyuca	0.00	5.00	finiquito	72,261.00			0.00
	Alazan-Tantoyuca	5.00	10.00	finiquito	58,682.00			0.00
	Tuxpan - Tampico	163.00	169.00	finiquito	589,067.00			0.00
	Fresado y Carpeta de 5.0 cm			36.35	71,285,565.92	25.26	70.51	76.30
9	Lim. Edos. Pue/Ver - Nautla	66.50	82.50	16.00	28,819,598.33	4.91	30.69	49.15
10	Cd. Valles - Tampico	113.00	123.00	10.00	15,859,736.41	10.00	100.00	100.00
11	Paso del Toro - Alvarado	86.65	97.00	10.35	23,059,805.18	10.35	100.00	100.00
	Paso del Toro - Alvarado	17.00	33.00	finiquito	422,435.00			0.00
	Tuxpan - Tampico	65.00	84.00	finiquito	919,525.00			100.00
	Tuxpan - Tampico	120.00	140.00	finiquito	1,170,000.00			0.00
	Paso del Toro - Alvarado	50.50	65.00	finiquito	242,093.00			99.22
	Alvarado - Santiago Tuxtla	112.00	125.00	finiquito	401,510.00			0.00
	Naranjos - Ozuluama	88.00	100.00	finiquito	242,823.00			0.00
	Buena Vista - Lím. de Edos. Ver./Oax. (T.A.)	0.00	13.20	finiquito	148,040.00			100.00
	Microaglomerado			32.00	46,046,818.92	32.00	100.00	99.89
12	Tamarindo - Cardel (Cpo A y B)	49.00	65.00	16.00	19,754,756.85	16.00	100.00	100.00
13	Paso del Toro - Alvarado	33.00	49.00	16.00	26,292,062.07	16.00	100.00	99.81
	Recuperacion de 12 cms y carpeta de 10.0 cm			15.00	17,981,634.08	13.00	86.67	100.00
14	Alazan - Tantoyuca	10.00	25.00	15.00	17,981,634.08	13.00	86.67	100.00
	Coparticipación FONDEN				2,457,809.00			58.63
	Acayucan - Lim. Edos. Ver.Oax	71.50	80.00	finiquito	83,880.00			98.97
	Ramal Suchilapan	0.00	9.00	finiquito	711,103.00			97.77
	Tuxpan - Alazan (T.A)	7.00	21.00	finiquito	465,966.00			13.99
	Alamo - Alazan	26.00	49.00	finiquito	412,347.00			100.00
	Alazan - Tampico	45.00	50.00	finiquito	65,205.00			100.00
	Alazan - Tampico	59.00	65.00	finiquito	317,197.00			37.83



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	VERACRUZ				619,555,703.73		88.49	94.08
	Tuxpan - Tampico	55.00	57.00	finiquito	161,929.00			0.00
	Río Jimba - Sayula	130.00	136.00	finiquito	115,182.00			0.00
	Buena Vista - Lim. Edos. Ver./Oax	4.00	10.50	finiquito	125,000.00			0.00
	Conservación Periódica de Puentes			7.00	3,741,107.61	7.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			7.00	3,741,107.61	7.00	100.00	100.00
	Puntos de conflicto				102,946.00			100.00
	Santiago Tuxtla - Acayucan	216+000	217+000	finiquito	102,946.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,344.73	138,612,756.13	2,344.73	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,344.73	134,410,784.00	2,344.73	100.00	100.00
	Gastos de Operación			GOP	4,201,972.13			100.00
	Señalamiento Horizontal			2,344.73	10,167,344.32	2,344.73	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			2,344.73	5,145,286.72	2,344.73	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	5,022,057.60			100.00
	Señalamiento Vertical			2,800.20	7,954,393.31	2,800.20	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			2,800.20	4,073,177.51	2,800.20	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			SM	3,881,215.80			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			464.00	5,299,515.69	459.00	98.92	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			464.00	2,006,342.32	459.00	98.92	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			SM	1,792,563.08			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			SM	1,500,610.29			100.00
	Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras				119,561,583.00			100.00
	CPCC			finiquito	119,561,583.00			100.00
	Otros Subprogramas				12,590,954.87			99.86
	Seguimiento			SM	3,750,000.00			99.86
	Seguimiento			SM	3,750,000.00			99.67
	Estudios y/o Proyectos (puentes)			SM	5,090,954.87			100.00