



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	YUCATÁN				273,679,446.62		97.45	99.45
	Conservación Periódica			84.42	154,022,499.96	84.42	100.00	99.04
	Microcarpeta			70.82	142,205,909.35	70.82	100.00	100.00
1	Merida - Kantunil (Cpo. A)	16.00	30.00	14.00	19,351,458.39	14.00	100.00	100.00
2	Merida - Kantunil (Cpo. A)	56.00	65.80	9.80	14,204,992.16	9.80	100.00	100.00
3	Merida - Kantunil (Cpo. B)	12.00	16.00	4.00	6,406,801.57	4.00	100.00	100.00
4	Mérida-Kantunil (Cpo. B) (T.A.)	31.60	44.00	11.90	17,969,770.63	11.90	100.00	99.98
5	Merida - Kantunil (Cpo. B)	56.00	60.00	4.00	7,253,207.81	4.00	100.00	100.00
6	Mérida- Progreso (Cpo. A)	9.30	17.50	8.20	22,930,833.60	8.20	100.00	100.00
7	Mérida- Progreso (Cpo. A)	30.00	34.80	4.80	11,263,416.49	4.80	100.00	100.00
8	Mérida- Progreso (Cpo. B)	25.68	34.80	9.12	22,391,248.14	9.12	100.00	100.00
9	Mérida- Felipe Carrillo Puerto	143.00	148.00	5.00	16,991,249.64	5.00	100.00	100.00
	Mérida - Progreso (Cpo.A)	21.00	27.00	finiquito	882,768.44			100.00
	Mérida - Progreso (Cpo.A)	27.00	30.00	finiquito	2,560,162.48			100.00
	Bacheo y Carpeta de 5.0 cm				744,046.42			89.96
	Mérida - Kantunil (Cpo. A)	30.00	40.00	finiquito	79,369.55			100.00
	Poxila - Mérida (Cpo. A)	14.00	20.40	finiquito	515,609.68			85.51
	Valladolid - Río Lagartos	6.40	11.40	finiquito	74,357.80			100.00
	Poxila - Mérida (Cpos. B)	14.00	20.40	finiquito	74,709.39			100.00
	Riego de Sello			13.60	11,072,544.19	13.60	100.00	87.35
10	Merida-Peto-Lim. Edos. Yuc./ Q. Roo	97.00	107.00	10.00	6,522,879.06	10.00	100.00	78.53
11	Kantunil-Lim. Edos. Yuc./Q.Roo	220.40	224.00	3.60	4,549,665.13	3.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,267.01	96,205,333.04	1,267.01	100.00	99.97
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,267.01	80,420,692.52	1,267.01	100.00	99.99
	Riego de Protección (varios tramos carreteros)			70.55	12,954,672.36	70.55	100.00	100.00
	Gastos de Operación			GOP	2,829,968.16			99.20
	Señalamiento Horizontal			1,267.01	14,685,634.80	718.00	56.67	99.97
	Señalamiento Horizontal			1,267.01	14,685,634.80	718.00	56.67	99.97
	Señalamiento Vertical			781.00	3,917,639.27	781.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			781.00	3,917,639.27	781.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			39.00	448,541.84	39.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			39.00	448,541.84	39.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				4,399,797.71			99.95
	Seguimiento			SM	4,399,797.70			99.95
	Saldo			SM	0.01			0.00